

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AUKIV ab 11.09.2014

Stand: 19.08.2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	Beauftragt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)	Datum der Aufnahme
							Baubeginn	Fertigstellung		
1	Kreisverkehr Schnabelmühle	7-66	11.09.2014	1.300.000 €	gering	X	01.08.2015	31.12.2015		06.02.2015
	1. Änderung						10/2015	02/2016	geringfügige zeitliche Verschiebung der Maßnahme wegen der Abhängigkeit mit der Gesamtplanung Innenstadt	17.04.2015
	2. Änderung			2.117.000 €	mittel			IV/2016	Die zeitliche Verschiebung resultiert daraus, dass der Kreisverkehr nur in Abschnitten parallel zu den Einzelabschnitten des Hochwasserkanals erstellt werden kann. Die Erhöhung der geplanten Kosten ergibt sich aus der zwischenzeitlich erfolgten Submission und den berechneten anteiligen Overheadkosten.	22.09.2015
	3. Änderung			2.013.873 €	mittel			IV/2016	Verringerung durch niedrigeren Anteil Overhead am Gesamtprojekt	26.10.2015
	4. Änderung							I/2017	Geänderte Bauabläufe durch Beseitigung einer Kontamination	16.03.2016
	5. Änderung			2.661.873 €	mittel			I/2017	Mehrkosten durch Kontamination, Leitungsverlegung und Mengenerhöhung	03.05.2016
	6. Änderung			2.836.873 €	mittel			II/2017	Für das noch nicht bearbeitete Areal im Kreisverkehr wird mit weiterer Bodenkontamination und damit auch mit einer Verzögerung im Bauablauf gerechnet. In den aktualisierten Gesamtkosten sind Schätzkosten hierfür enthalten.	19.08.2016
2	Kanalbaumaßnahme Refrather Weg	7-68	11.09.2014	6.622.000 €	mittel		04.12.2015	31.12.2017		06.02.2015
	1. Änderung						01.04.2016			28.05.2015
	2. Änderung						16.05.2016	17.03.2018	geringe zeitliche Verschiebung bedingt durch die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit einer alternativen Ausführung	18.08.2015
	3. Änderung						01.03.2017	31.12.2018	Die Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden zieht sich hin. Mittlerweile hat der RBK die Bezirksregierung und das LANUV einbezogen.	16.03.2016
3	Kanalsanierung Gebiet 2, Sand	7-68	05.11.2014	7.000.000 €	gering	X	01.07.2015	31.12.2018		06.02.2015
4	Sanierung Kanäle - Sofortmaßnahmen Teil 2 (konsumtiver Bereich - Unterhaltung)	7-68	25.02.2015	800.000 €	gering	X	01.07.2015	31.03.2016		07.04.2015
	1. Änderung						01.09.2015	31.05.2016	geringfügige zeitliche Verschiebung auf Grund von erheblichem Planungsaufwand	28.05.2015
	2. Änderung			1.520.000	mittel		21.03.2016	30.11.2016	siehe gesonderte Mitteilungsvorlage (Sitzung Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr am 23.02.2016 - N 7)	22.01.2016

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AUKIV ab 11.09.2014

Stand: 19.08.2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	Beauftragt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)	Datum der Aufnahme
							Baubeginn	Fertigstellung		
5	Erneuerung der Straße "An der Wallburg"	7-66	29.04.2015	650.000 €	gering		IV/2015	II/2016	zunächst ohne Entsorgungskosten für belasteten Boden (ggf. bis zu 65.000 €)	20.05.2015
	1. Änderung						01.07.2016	31.03.2017	Personelle Vakanzen	15.01.2016
	2. Änderung						I/2017	III/2017	Ausschreibung als zweiter Bauabschnitt zusammen mit Ottostraße	03.05.2016
	3. Änderung			940.000 €	mittel		II/2017	IV/2017	Separate Ausschreibung mit Baubeginn unmittelbar nach Fertigstellung Ottostraße (zur zeitlichen Verschiebung und der Kostensteigerung siehe auch gesonderte Vorlage zum Straßenbauprogramm zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr am 06.09.2016 - TOP Ö9)	09.08.2016
6	Gesamtsanierung Schulzentrum Saaler Mühle	8-65	16.06.2015	Zunächst keine konkrete Information über den finanziellen Aufwand, die Kostensicherheit und die Bauzeit der Gesamtmaßnahme möglich (siehe nebenstehende Begründung)			Das Planungsbüro agnsmp hat gemäß Beschluss den Auftrag erhalten, in die nächste Planungsphase (Leistungsphase 3) einzusteigen und den Entwurf inklusive einer neuen Fassade auszuarbeiten. Es hat weiterhin die Aufgabe erhalten, Einsparpotentiale aufzuzeigen. Die auf der fortgeschritteneren Planung basierenden Ergebnisse werden dem AUKIV am 21.10.2015 erneut zum Beschluss vorgelegt.			18.08.2015
	1. Änderung	8-65	21.10.2015	27.440.000 €	gering		01.11.2016	31.11.2018	Beschlußgemäß wird der Einsparvorschlag 5.2 "Verzicht auf die Fassadensanierung des eingeschossigen Werktraktes" umgesetzt.	02.11.2015
7	Störstoffentnahmesystem auf der Kläranlage Beningsfeld	7-68	02.09.2015	807.360 €	mittel	X	11.01.2016	31.07.2016	Beauftragte Firma hat kurz nach Auftragserteilung im Dezember 2015 Insolvenz angemeldet. Evt. Neuausschreibung erforderlich.	21.09.2015
	1. Änderung			870.000 €		X	11.04.2016	03.11.2016	Beauftragter insolventer Firma wurde gekündigt, zweitgünstigster Bieter wurde beauftragt.	16.03.2016
8	Erneuerung der Straßen "Schwerfelstraße", "Asterstraße", "Veilchenweg" und "Niederhof"	7-66	02.09.2015	757.270 €	gering		II/2016	IV/2016		21.09.2015
	1. Änderung						III/2016	I/2017	Vorlaufende Maßnahme der Rheinenergie (neue Gas -, Wasser -, Stromtrasse)	16.03.2016
9	Erschließung Carparkgelände zur Unterbringung von Wohncontainern als Flüchtlingsunterkunft	8-65	23.02.2016	540.000 €	gering	X	25.04.2016	03.06.2016	Ausschreibung wurde veröffentlicht, Baudurchführung läuft, Fertigstellung Juni 2016	16.03.2016
	1. Änderung							24.06.2016	Erschließung wurde fertiggestellt. Derzeit erfolgt die Containeraufstellung	10.08.2016
10	Ertüchtigung der Energie- u. Wärmanlage auf der Kläranlage Beningsfeld	7-68	23.02.2016	666.000 €	gering		2017		in Planung	16.03.2016
11	Sanierung der Filtration auf der Kläranlage Beningsfeld	7-68	20.04.2016	5.413.260 €	gering		2018	2019	Planungsleistung wird EU-weit ausgeschrieben, Fördermöglichkeiten werden geprüft	28.04.2016

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AUKIV ab 11.09.2014

Stand: 19.08.2016

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	Beauf-tragt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)	Datum der Aufnahme
							Baubeginn	Fertigstellung		
12	Austausch der Kesselanlagen incl. Heizkreisverteilung und Regelungsanlagen an der Gewerblichen Berufsschule	8-65	20.04.2016	452.200 €	gering		23.06.2016	02.09.2016		28.04.2016
13										

grau unterlegt oder unterstrichen: Änderungen/Neuaufnahmen gegenüber der letzten dem AUKIV vorgestellten Version