

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AMV ab 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	lfd.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	geplante	Kosten-	HOAI	beauf-	Zeitplanung		Begründung bei Abweichung
2	Nr.		vom	Kosten (brutto)	sicherheit	Phase	tragt	Baubeginn	Fertigst.	Kostenrahmen (> 10 %) bzw. Zeitpl. (3 Mon.)
3										
4	1	InHK Bensberg - Neugest. Schloßstraße	09.06.2020	12.171.852,00 €	mittel	8	28.10.2022	13.03.2023	01.08.2025	
5	3	Steinbacher Weg/Rottweg	15.06.2021	290.000,00 €	mittel	5	03.03.2023	18.09.2023	31.10.2023	
6		1. Ergänzung		Auftrag = 291.052,19 €	mittel	8			Dez. 23	Schlussrechnung befindet sich in Prüfung, Mehrkosten durch nicht standfesten Boden und nicht kartierte Bestandsleitungen
7										
8										
9	5	Kardinal-Schulte-Straße	18.04.2023	290.000,00 €	gering	5		Juli 23		
10		1. Ergänzung		Auftrag = 422.419,13 €	mittel	8	31.05.2023			Mehrkosten durch zusätzliche Binderschicht und Verkehrsführung (Bus, Krankenhaus)
11										
12		2. Ergänzung			mittel	8				Schlussrechnung befindet sich in Prüfung, Mehrkosten durch Entsorgung Asphalt
13										
14	6	Paffrather Straße Handstr. bis Reuterstraße	22.03.2022	1.204.233,00 €	gering	6		Juli 23	Dez. 23	
15		1. Ergänzung		Auftrag = 1.015.500,63 €	mittel	8				
16	7	Deckenerneuerung Juck/Volbach	14.09.2021	380.017,00 €	mittel	6	01.03.2023	22.05.2023	22.06.2023	
17		1. Ergänzung			hoch	8				Prüfung Schlussrechnung in Bearbeitung
18		2. Ergänzung		Schlussr. = 428.429,00 €	hoch	9				abgeschlossen, Mehrkosten durch bautechnisch bedingten Mehrabtrag von Asphalt (Fräsen)
19										
20	8	Deckenerneuerung Dellbrücker Straße	14.09.2021	490.000,00 €	gering	6				
21		1. Ergänzung		Auftrag = 554.354,75 €	mittel	8	10.07.2023	02.10.2023		Kostenrahmen Auftrag eingehalten
22										Auftrag enthält auch Leistungen für das AWW
23		2. Ergänzung			hoch	8			12.12.2023	Schlussrechnung liegt noch nicht vor
24										Markierung steht noch aus (Wetter)
25	9	Deckenerneuerung Rommerscheider Str.	14.09.2021	290.000,00 €	gering	6				
26		1. Ergänzung		560.000,00 €	gering					Planungsänderung mit Erweiterung der Binder-
27										schicht nach Förderungszusage
28		2. Ergänzung		Auftrag = 517.013,98 €	mittel	7	in Bearbeit.	2. Quartal 24	Sept. 2024	Baubeginn in Abstimmung mit Auftragnehmer
29	10	IGP-Projekt Alte Wipperfürther Straße	31.05.2022	Auftrag = 326.881,00 €	mittel	8	Mai 23	9.10.2023	Dez. 23	
30		1. Ergänzung			hoch	8			Dez. 23	Markierung steht noch aus (Wetter)
31	11	Om Rodde	18.04.2023	310.000,00 €	gering	5		2024		
32	12	Deckenerneuerung Leverkusener Straße	18.04.2023	530.000,00 €	gering	5		2024		
33		1. Ergänzung			gering	5		2025?		zusätzlicher Planungsbedarf bei RheinEnergie, Abwasserwerk und Ergänz. barrierefreier Ausba
34										
35	13	Laurentiusstraße	29.08.2023	1.062.000,00 €	gering	3		2024		
36	14	Altenberger-Dom-Straße zw. Leverkusener St	29.08.2023	1.521.000,00 €	gering	3		2025		Kostenberechnung des Ing.büros
37		und Schlebuscher Straße								
38	15	Kradepohlsmühlenweg	13.02.2024	257.000,00 €	gering	5		2024		Ausschreibung abhängig von Personalsituation