

Nachverfolgung aller wesentlichen Beschlüsse des AUKIV ab 11.09.2014

Stand: 29.05.2015

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	Zeitplanung		Begründung der Abweichung von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)	Datum
						Baubeginn	Fertigstellung		
1	Kreisverkehr Schnabelmühle	7-66	11.09.2014	1.300.000 €	gering	01.08.2015	31.12.2015		06.02.2015
	1. Änderung					10/2015	02/2016		
2	Kanalbaumaßnahme Refrather Weg	7-68	11.09.2014	6.622.000 €	mittel	04.12.2015	31.12.2017		06.02.2015
	1. Änderung					01.04.2016			28.05.2015
3	Kanalsanierung Gebiet 2, Sand	7-68	05.11.2014	7.000.000 €	gering	01.07.2015	31.12.2018		06.02.2015
4	Äußerer und Innerer Blitzschutz Klärwerk	7-68	03.12.2014	855.000 €	mittel	01.10.2015	01.12.2015		09.02.2015
	1. Änderung			1.017.050 €					Die geplanten Kosten waren ursprünglich irrtümlich nur netto angegeben
5	Sanierung Kanäle - Sofortmaßnahmen Teil 2 (konsumtiver Bereich - Unterhaltung)	7-68	25.02.2015	800.000 €	gering	01.07.2015	31.03.2016		07.04.2015
	1. Änderung					01.09.2015	31.05.2016		geringfügige zeitliche Verschiebung auf Grund erheblichem Planungsaufwand
6	Erneuerung der Straße "An der Wallburg"	7-66	29.04.2015	650.000 €	gering	IV/2015	II/2016	zunächst ohne Entsorgungskosten für belasteten Boden (ggf. bis zu 65.000 €)	20.05.2015

Neuaufnahmen gegenüber der letzten dem AUKIV vorgestellten Version sind grau unterlegt dargestellt, ebenso zeitliche oder finanzielle Abweichungen.