

Nachverfolgung aller wesentlichen Beschlüsse des AUKIV ab 11.09.2014

Stand: 08.10.2015

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)	Datum	Ansprechpartner	
						Baubeginn	Fertigstellung				
						arabisch: Tag/Monat; römisch: Quartal					
1	Kreisverkehr Schnabelmühle	7-66	11.09.2014	1.300.000 €	gering	01.08.2015	31.12.2015		06.02.2015	Herr Hardt	
	1. Änderung						02/2016		geringfügige zeitliche Verschiebung der Maßnahme wegen der Abhängigkeit mit der Gesamtplanung Innenstadt		17.04.2015
	2. Änderung			2.117.000 €	mittel	10/2015	IV/2016		Die zeitliche Verschiebung resultiert daraus, dass der Kreisverkehr nur in Abschnitten parallel zu den Einzelabschnitten des Hochwasserkanals erstellt werden kann. Die Erhöhung der geplanten Kosten ergibt sich aus der zwischenzeitlich erfolgten Submission und den berechneten anteiligen Overheadkosten.		22.09.2015
2	Kanalbaumaßnahme Refrather Weg	7-68	11.09.2014	6.622.000 €	mittel	04.12.2015	31.12.2017		06.02.2015	Herr Niebuhr	
	1. Änderung					01.04.2016			28.05.2015		
	2. Änderung					16.05.2016	17.03.2018		geringe zeitliche Verschiebung bedingt durch die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit einer alternativen Ausführung		18.08.2015
3	Kanalsanierung Gebiet 2, Sand	7-68	05.11.2014	7.000.000 €	gering	01.07.2015	31.12.2018		06.02.2015	Herr Widdenhöfer	
4	Äußerer und Innerer Blitzschutz Klärwerk	7-68	03.12.2014	855.000 €	mittel	01.10.2015	01.12.2015		09.02.2015	Frau Jope	
	1. Änderung			1.017.450 €					Die geplanten Kosten waren ursprünglich irrtümlich nur netto angegeben		07.04.2015
5	Sanierung Kanäle - Sofortmaßnahmen Teil 2 (konsumtiver Bereich - Unterhaltung)	7-68	25.02.2015	800.000 €	gering	01.07.2015	31.03.2016		07.04.2015	Herr Widdenhöfer	
	1. Änderung					01.09.2015	31.05.2016		geringfügige zeitliche Verschiebung auf Grund erheblichem Planungsaufwand		28.05.2015
6	Erneuerung der Straße "An der Wallburg"	7-66	29.04.2015	650.000 €	gering	IV/2015	II/2016	zunächst ohne Entsorgungskosten für belasteten Boden (ggf. bis zu 65.000 €)	20.05.2015	Herr Hardt	

Nachverfolgung aller wesentlichen Beschlüsse des AUKIV ab 11.09.2014

Stand: 08.10.2015

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)	Datum	Ansprechpartner
						Baubeginn	Fertigstellung			

arabisch: Tag/Monat; römisch: Quartal

7	Erweiterung des Planungsauftrages zur Gesamtsanierung Schulzentrum Saaler Mühle	8-65	16.06.2015	Zunächst keine konkrete Information über den finanziellen Aufwand, die Kostensicherheit und die Bauzeit der Gesamtmaßnahme möglich (siehe nebenstehende Begründung)		01.10.2015	15.11.2015	Das Planungsbüro agnsmmp hat gemäß Beschluss den Auftrag erhalten, in die nächste Planungsphase (Leistungsphase 3) einzusteigen und den Entwurf inklusive einer neuen Fassade auszuarbeiten. Es hat weiterhin die Aufgabe erhalten, Einsparpotentiale aufzuzeigen. Die auf der fortgeschritteneren Planung basierenden Ergebnisse werden dem AUKIV am 21.10.2015 erneut zum Beschluss vorgelegt.	18.08.2015	Frau Gimbel
8	Anschaffung von 6 gebrauchten Schulcontainern und 4 Sanitärcontainern	IB	02.09.2015	500.000 €	hoch	01.10.2015	15.11.2015	<i>Es wurde ein Beschluss über die Dringlichkeitsentscheidung gefasst</i>	01.10.2015	Herr Finklenburg
9	Störstoffentnahmesystem auf der Kläranlage Beningsfeld	7-68	02.09.2015	807.360 €	mittel	11.01.2016	31.07.2016		21.09.2015	Herr Duldinger
10	Erneuerung der Straßen "Schwefelstraße", "Asterstraße", "Veilchenweg" und "Mühlstraße"	7-66	02.09.2015	757.270 €	gering	II/2016	IV/2016		21.09.2015	Herr Hardt

grau unterlegt: Neuaufnahmen gegenüber der letzten dem AUKIV vorgestellten Version

kursiv ausgewiesene Textpassagen gelten als Erläuterungen für den Bearbeiter

ockerfarbene Felder sind zwingend auszufüllen, alle anderen Angaben sind ggf. zu aktualisieren