

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AUKIV ab 11.09.2014

Stand: 23.11.2015

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)	Datum
						Baubeginn	Fertigstellung		
1	Kreisverkehr Schnabelmühle	7-66	11.09.2014	1.300.000 €	gering	01.08.2015	31.12.2015		06.02.2015
	1. Änderung					10/2015	02/2016	geringfügige zeitliche Verschiebung der Maßnahme wegen der Abhängigkeit mit der Gesamtplanung Innenstadt	17.04.2015
	2. Änderung			2.117.000 €	mittel		IV/2016	Die zeitliche Verschiebung resultiert daraus, dass der Kreisverkehr nur in Abschnitten parallel zu den Einzelabschnitten des Hochwasserkanals erstellt werden kann. Die Erhöhung der geplanten Kosten ergibt sich aus der zwischenzeitlich erfolgten Submission und den berechneten anteiligen Overheadkosten.	22.09.2015
	3. Änderung			2.014.000 €	mittel		IV/2016	Verringerung durch niedrigeren Anteil Overhead am Gesamtprojekt	26.10.2015
2	Kanalbaumaßnahme Refrather Weg	7-68	11.09.2014	6.622.000 €	mittel	04.12.2015	31.12.2017		06.02.2015
	1. Änderung					01.04.2016			28.05.2015
	2. Änderung					16.05.2016	17.03.2018	geringe zeitliche Verschiebung bedingt durch die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit einer alternativen Ausführung	18.08.2015
3	Kanalsanierung Gebiet 2, Sand	7-68	05.11.2014	7.000.000 €	gering	01.07.2015	31.12.2018		06.02.2015
4	Äußerer und Innerer Blitzschutz Klärwerk	7-68	03.12.2014	855.000 €	mittel	01.10.2015	01.12.2015		09.02.2015
	1. Änderung			1.017.450 €				Die geplanten Kosten waren ursprünglich irrtümlich nur netto angegeben	07.04.2015
5	Sanierung Kanäle - Sofortmaßnahmen Teil 2 (konsumtiver Bereich - Unterhaltung)	7-68	25.02.2015	800.000 €	gering	01.07.2015	31.03.2016		07.04.2015
	1. Änderung					01.09.2015	31.05.2016	geringfügige zeitliche Verschiebung auf Grund erheblichem Planungsaufwand	28.05.2015
6	Erneuerung der Straße "An der Wallburg"	7-66	29.04.2015	650.000 €	gering	IV/2015	II/2016	zunächst ohne Entsorgungskosten für belasteten Boden (ggf. bis zu 65.000 €)	20.05.2015

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)	Datum
						Baubeginn	Fertigstellung		
7	Erweiterung des Planungsauftrages zur Gesamtsanierung Schulzentrum Saaler Mühle	8-65	16.06.2015	Zunächst keine konkrete Information über den finanziellen Aufwand, die Kostensicherheit und die Bauzeit der Gesamtmaßnahme möglich (siehe nebenstehende Begründung)				Das Planungsbüro agnsmp hat gemäß Beschluss den Auftrag erhalten, in die nächste Planungsphase (Leistungsphase 3) einzusteigen und den Entwurf inklusive einer neuen Fassade auszuarbeiten. Es hat weiterhin die Aufgabe erhalten, Einsparpotentiale aufzuzeigen. Die auf der fortgeschritteneren Planung basierenden Ergebnisse werden dem AUKIV am 21.10.2015 erneut zum Beschluss vorgelegt.	18.08.2015
	1. Änderung	8-65	21.10.2015	27.440.000 €	gering	01.11.2016	31.11.2018	Beschlußgemäß wird der Einsparvorschlag 5.2 Verzicht auf die Fassadensanierung des eingeschossigen Werktraktes umgesetzt.	02.11.2015
8	Störstoffentnahmesystem auf der Kläranlage Beningsfeld	7-68	02.09.2015	807.360 €	mittel	11.01.2016	31.07.2016		21.09.2015
9	Erneuerung der Straßen "Schwerfelstraße", "Asterstraße", "Veilchenweg" und "Niederhof"	7-66	02.09.2015	757.270 €	gering	II/2016	IV/2016		21.09.2015
10									

Hinweis: Die Anschaffung der gebrauchten Schulcontainer (Liste AUKIV 21.10.2015 - Ifd. Nr. 8) wurde aus der Liste gestrichen, da es sich um eine Einmalanschaffung handelt, bei der Kostenentwicklung und Bauzeit keine Rolle spielen.

grau unterlegt: Neuaufnahmen gegenüber der letzten dem AUKIV vorgestellten Version