



Fachbereich 3

Baustellenmanagement

Stadthaus Konrad-Adenauer-Platz

Auskunft erteilt: Sebastian Höller

Zimmer: 303

Telefon: 02202-142588

Telefax: 02202-142323

E-Mail: s.hoeller@stadt-gl.de

30. Mai 2016

Protokoll Quartalsgespräch II./2016 Bergisch Gladbach vom 24.05.2016

Teilnehmer: siehe Anlage

1. Aktueller Stand Projekt Strunde ^{Hoch Vier}

- Das weitere Vorgehen mit betroffenen Versorgern ist im Hinblick auf baubegleitende Arbeiten /Sicherung jeweils mit den benannten Ansprechpartnern durch den Strundeverband oder die Oberbauleitung abgestimmt.
- Im Hinblick auf die Abnahmen von Teilen der BELKAW-Arbeiten wartet die Stadt immer noch auf die zugesagte Fotodokumentation.

2. Sachstand und Vorstellung der jeweils laufenden und geplanten Maßnahmen:

Die folgende Liste enthält eine Historie der jeweiligen Maßnahme. Der aktuelle Stand ist zum einfacheren Auffinden **gelb** unterlegt.

TOP	Bespr.-datum	Beschreibung	verantwortlich	Termin	Art
14/5	03.02.14	An der Zinkhütte Hier werden ab Juli 2014 neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. Herr Hardt machte darauf aufmerksam, dass hier ein Interesse der Telekom besteht mit zu verlegen.	BELKAW, Hr. Fischer	September '14	A
	14.05.14	Am 13.05.14 hat die Trassenbegehung mit Beteiligung der RheinEnergie und 7-66 und 3-1 stattgefunden. Die Telekom muss in diesem Bereich noch einen Breitbandausbau erstellen, der bis zum Herbst abgeschlossen sein muss. Die Arbeiten haben daher in Abstimmung und ggfs. Mit Unterbrechung zu erfolgen.			A
	27.08.14	Die Firma Ludwig Freytag wird Anfang September			A

		mit den Arbeiten beginnen. Ein Breitbandausbau soll nun doch nicht erfolgen. Vor Baubeginn soll die Telekom eine Mitverlegung nochmals prüfen.			
	28.10.14	Bei der Pressung der neuen Leitung unter den Bahndamm haben sich Schwierigkeiten ergeben. Die Maßnahme liegt ansonsten im Zeitplan.			I
	16.01.15	Von Seiten der Bahn fehlt immer noch die erforderliche Genehmigung zur Pressung unter dem Bahndamm. Die Maßnahme verzögert sich daher etwas, die Baufirma kann zurzeit aber noch die Hausanschlüsse erstellen.			I
	12.05.15	Die BELKAW hat immer noch keine Genehmigung für die Dükerung unter dem Bahndamm erhalten.			I
	26.08.15	Die BELKAW hat immer noch keine Genehmigung für die Dükerung unter dem Bahndamm erhalten.			I
	24.11.15	Die Genehmigung der Bahn liegt seit kurzem vor, so dass die Arbeiten evtl. noch in diesem Jahr wieder aufgenommen werden.			I
	24.02.16	Die Zustimmung zur Pressung liegt vor. Die Arbeiten sollen im März wieder aufgenommen werden.			I
	24.05.16	Die Pressung ist erfolgt. Die Arbeiten sollen Ende Juni fertig gestellt werden.			I
14/8	03.02.14	Brandroster/Alte Marktstr. Die Baumaßnahme war ursprünglich in 2013 geplant. Aus technischen Gründen wurde eine Aufteilung in drei BA vorgenommen. Der erste BA erfolgt nun ab April 2014 und umfasst die Verlegung einer 500er Transportwasserleitung und andere Gas- und Wasserleitungen. Die Trasse verläuft durch die Alte Marktstr. über die Straße Brandroster bis zur Büschemerstr.. Über eine gemeinsame Erneuerung der Oberfläche auch auf Grund der hohen Anzahl von Versprünge und Hausanschlüssen wird nachgedacht.	BELKAW, Hr. Hintz	September `14	A
	14.05.14	Der Beginn der Maßnahme soll nun in Kürze anstehen. Herr Günther bemängelt, dass es seit der ersten Begehung im Sommer 2013 keine weiteren Absprachen gegeben hat. Aufgrund der Leitungsdimensionen ist in vielen Bereichen eine Vollsperrung erforderlich.			A
	27.08.14	Die ausführende Firma ist in Kürze bekannt. Baubeginn soll im September 2014 sein. Bauende voraussichtlich Ende 2015 / Anfang 2016. Herr Günther bemängelt, dass trotz wiederholter Bitte keine erneute Begehung zur Trassenfestlegung stattgefunden hat. Herr Engelhardt sagt zu, dass dies kurzfris-			A

		<p>tig nachgeholt wird. Telekom/Netcologne sollen eine Mitverlegung prüfen.</p>			
	28.10.14	Die Firma Schumacher hat mit den Arbeiten begonnen.			I
	16.01.15	Die Maßnahme liegt im Zeitplan. Die Trasse soll unmittelbar nach Fertigstellung der jetzigen Maßnahme weiter verlängert werden.			I
	12.05.15	Die Maßnahme liegt immer noch im Zeitplan. Im Herbst wird mit dem 2. BA in mehreren angrenzenden Straßenzügen begonnen, es werden jedoch keine Vollsperrungen benötigt.			I
	26.08.15	<p>Grundwassereinbrüche führen zu Verzögerungen, so dass sich die Bauzeit bis November verlängert. Herr Höller bittet darum solch wichtige Informationen frühzeitiger durch die jeweiligen Bauleitungen zu kommunizieren, damit von Seiten der Stadt auch die Informationen der Bürger aktuelle gehalten werden kann.</p> <p>Für die Arbeiten ohne Vollsperrung liegen zurzeit keine genehmigten Verkehrszeichenpläne vor, so dass diese von der ausführenden Firma kurzfristig nachträglich eingeholt werden müssen.</p>			I A A
	24.11.15	Die Maßnahme steht kurz vor Abschluss, so dass der Bereich vor Weihnachten geräumt ist. Ab 2016 beginnen dann die Arbeiten für die nächsten Abschnitte.			I X
	24.02.16	<p>Es hat weitere Verzögerungen gegeben. Zurzeit ist die Straße Brandroster für die Herstellung der neuen Hausanschlüsse erneut voll gesperrt. Die Arbeiten wurden bis Mitte April 2016 verlängert. Es wird nochmals nachdrücklich von Seiten der Stadt darauf hingewiesen, dass dies das letztmalige Enddatum für die Maßnahme ist, so das BELKAW und Bau-firma gehalten sind, durch geeignete Maßnahmen wie Samstagsarbeit, Mehrschichtbetrieb usw. diesen Endtermin zu halten.</p> <p>Die Verfüllung der Leitungsgräben und die Oberflächenwiederherstellung sind teilweise sehr mangelhaft erfolgt. Hierzu soll in Kürze ein Gespräch zwischen dem Fachbereich Verkehrsflächen und der BELKAW-Bauleitung (Herr Hintz) erfolgen.</p>			I A I
	24.05.16	In der vergangenen Woche hat ein Gespräch zwischen BELKAW, Baufirma, städt. Baustellen- und Aufbruchsmanagement stattgefunden. Hier wurde Unverständnis darüber geäußert, dass die Baufirma Zusagen nicht einhält, sich die Arbeiten immer wei-			I

		ter ziehen und das von der BELKAW zu erstellende Bodengutachten noch nicht vorliegt. Ohne das Gutachten können die Einbindearbeiten an der Trinkwassertransportleitung nicht abgeschlossen werden. Die Arbeiten am Gasnetz sollen Ende Juni abgeschlossen werden. Die Wiederherstellung der Oberflächen ist mit dem Fachbereich Verkehrsflächen abzustimmen			A I A
16/1	27.08.14	Buchholzstraße/Britanniahütte Das Abwasserwerk wird in den o.g. Straßenzügen einen Kanalbau durchführen. Anschließend beabsichtigt der Straßenbau, die Oberflächen im betroffenen Bereich komplett inkl. Gehwege zu erneuern. Sollten noch Versorgungsleitungen, insbesondere Telekommunikationsleitungen, zu verlegen sein, so müsste dies im Vorfeld geschehen.	Abwasserwerk, Verkehrsflächen	Juli `16	A
	28.10.14	Die Maßnahme wird zurzeit wegen des Entfalls der Bahnunterführung Tannenbergsstraße überplant.			I
	16.01.15	Die Maßnahme startet ca. ½ Jahr später. Herr Niebuhr als städtischer Bauleiter wird die Maßnahme mit den Versorgern in Kürze planerisch abstimmen.			I
	12.05.15	Die Maßnahme wird voraussichtlich im 4. Quartal 2015 starten und wie ursprünglich geplant durchgeführt, so dass die Unterführung Tannenbergsstraße weiterhin realisierbar bleibt.			I
	26.08.15	Die Maßnahme soll im April 2016 beginnen			I
	24.11.15	Herr Niebuhr als städtische Bauleitung des Projekts erläutert, dass die BELKAW Umlegungen vornehmen muss, welche bereits in Abstimmung sind. Auch die Telekom muss Leitungen umlegen. Obwohl dies aufgrund des Zeitplans erst ab 2017 erfolgen müsste besteht die Bitte, dies möglichst im Vorlauf oder Zusammenhang mit der städtischen Maßnahme durchzuführen. Wichtig ist ein Sensibler Umgang mit den Firmen vor Ort. Die jeweiligen Anwohner- und Presseinformationen müssen einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf haben (2 Wochen). Die Zu- und Abfahrtsituationen der Firmen müssen bei der Bauausführung berücksichtigt werden. Hierfür hat das Abwasserwerk ein Gutachten erstellen lassen, was zur Verfügung gestellt werden kann. Der Fachbereich Verkehrsflächen möchte nach Beendigung der Kanalarbeiten die gesamte Oberfläche der Britanniahütte, sowie der Buchholzstraße (zwischen Mülheimer Straße und Hermann-Löns-Straße) erneuern. Die Versorger sollen daher bitte prüfen, ob neben den Umlegearbeiten in den			A I A

		nächsten Jahren dort weitere Arbeiten anstehen, die entsprechend vorgezogen werden sollten.			
	24.02.16	Von Seiten der Versorger wurde zusätzlich zu den bereits abgestimmten Maßnahmen (BELKAW) kein weiterer Bedarf angemeldet. Baubeginn frühestens im Juli `16, die vorgestellten Termine schieben sich ca. 3 Monate nach hinten.			I
	24.05.16	In der Buchholzstr. Sind nördlich der Einmündung Hermann-Löns-Str. Umverlegungen der BELKAW im Zuge der Tiefbauarbeiten erforderlich. Die Telekom muss in der Britanniahütte eine Umverlegung vornehmen, ebenso im Bereich der Tannenbergrstraße während der für Anfang 2018 vorgesehenen Vollsperrung. Alle erforderlichen Umverlegungen sind in der Abstimmung.			I A
16/2	28.10.14	Refrather Weg (zwischen Richard-Zanders-Str. und Finanzamt) Das Abwasserwerk wird im Refrather Weg ca. ab dem vierten Quartal 2015 mit Kanalarbeiten voraussichtlich größtenteils in geschlossener Bauweise beginnen.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	Oktober 2016	I
	16.01.15	Kein neuer Sachstand			I
	12.05.15	Zurzeit wird eine alternative Regenwasserklärung geprüft, so dass sich der Beginn evtl. nach 2016 verschiebt.			I
	26.08.15	Die Maßnahme soll im Oktober 2016 in geringerem Umfang und mit deutlich weniger Auswirkungen auf den Verkehr beginnen.			I
	24.11.15	Beim Kreis wurde eine dezentrale Regenklärung in neuartigen Sinkkästen beantragt. Die Maßnahme ist zurzeit in der Umplanung.			I
	24.02.16	Sofern die Genehmigungsbehörde mitspielt könnte nach der Umplanung eine Umsetzung ab Oktober 2016 erfolgen.			I
	24.05.16	Die Maßnahme wird in der bisherigen Form nicht zur Ausführung kommen.			I
16/3	28.10.14	Ottostraße, Eugen-Langen-Straße, An der Wallburg Der Straßenbau wird hier in 2015 eine Fahrbahnsanierung durchführen. Die Versorger sollen prüfen, ob im Vorfeld noch Leitungen verlegt werden müssen, da anschließend eine Aufbruchssperre gilt.	Verkehrsflächen Herr Günther	Sommer 2016	A
	16.01.15	Kein neuer Sachstand.			I
	12.05.15	Der Maßnahmenbeschluss liegt vor und es wird in Kürze ausgeschrieben.			I
	26.08.15	Evtl. wird mit den Arbeiten noch in 2015 begonnen.			I

	24.11.15	Die Arbeiten beginnen im Frühjahr 2016. Die BELKAW wird gebeten, möglichst die alten Schalt-schranke dort im Vorfeld zu erneuern.			I A
	24.02.16	Die Ausschreibung erfolgt in Kürze. Baubeginn im Sommer 2016 im Bereich Otostraße.			I
	24.05.16	Ausführungsbeginn ab Spätsommer 2016.			I
14/26	28.10.14	Am Stadion (Höhe Feuerwache) Der Straßenbau wird hier in 2015 eine Fahrbahnsanierung durchführen. Die Versorger sollen prüfen, ob im Vorfeld noch Leitungen verlegt werden müssen, da anschließend eine Aufbruchssperre gilt.	Verkehrsflächen Herr Günther	2016	A
	16.01.15	Die Maßnahme soll in Kürze erfolgen.			I
	12.05.15	Die Maßnahme soll in Kürze erfolgen.			I
	26.08.15	Die Versorger sollen bitte kurzfristig noch einmal prüfen, ob aufgrund der starken Absackungen in diesem Bereich Schäden an Leitungen vorhanden sind, die im Vorfeld noch gesichert/behoben werden müssen.			A
	24.11.15	Von den Versorgern wurden keine erforderlichen Arbeiten benannt. Die Maßnahme soll in Kürze erfolgen.			I
	24.02.16	Auf dem Areal der Feuerwache muss das Oberflächenniveau aufgrund der Absackungen ebenfalls angepasst werden. Ausführung und Kosten müssen noch abgestimmt werden. Geplant ist eine Sanierung in drei Abschnitten, so dass der Verkehr in beide Fahrrichtungen erhalten bleibt.			I
	24.05.16	Die Abstimmungen mit der Feuerwehr sind erfolgt. Die Maßnahme geht in Kürze in die Ausschreibung.			I
16/4	16.01.15	Schwerfelstraße, A sternstraße, Veilchenweg, Niedenhof Der Straßenausbau erfolgt in 2015	Verkehrsflächen Herr Günther	Frühjahr 2016	I
	12.05.15	Der Ausbau erfolgt wahrscheinlich erst 2016.			I
	26.08.15	Kein neuer Sachstand			I
	24.11.15	Die BELKAW muss doch vorlaufend dort Leitungen erneuern und wird in Kürze damit beginnen. Der Beginn der städtischen Oberflächenflächensanierung wird wahrscheinlich erst ab Mai 2016 erfolgen. Die Arbeiten müssen so abgestimmt werden, dass notfalls ein paralleles Arbeiten möglich ist. Hierzu soll eine Ortsbegehung vereinbart werden.			I A
	24.02.16	Die BELKAW-Maßnahme ist angelaufen. Ab Sommer beginnt dann die Stadt in den von der BELKAW fertig gestellten Bereichen parallel mit dem Straßenausbau. Für den Bereich Niedenhof ist nach erfolgter Kanalplanung noch eine Begehung erforderlich.			I A

	24.05.16	Die BELKAW-Arbeiten sind im Zeitplan. Die städtische Ausschreibung ist noch in Vorbereitung.			I
16/5	16.01.15	Ottoherscheid Der Straßenausbau eines Teilstücks erfolgt in 2015	Verkehrsflächen Herr Günther	Frühjahr 2016	I
	12.05.15	Ist zurzeit in Planung.			I
	26.08.15	Die Maßnahme wird erst 2016 erfolgen.			I
	24.11.15	Die Straßenbeleuchtung inkl. Stromkabel ist noch an Holzmasten. Die BELKAW soll prüfen, ob hier vor dem Straßenausbau komplett auf Erdverkabelung umgestellt werden soll. Auch die anderen Versorger sollen prüfen, ob hier noch Arbeiten anstehen.			I A A
	24.02.16	Die Maßnahme ist vergeben. Die Ausführung erfolgt voraussichtlich ab Anfang April. Die BELKAW wird baubegleitend mitverlegen.			I
	24.05.16	Die Maßnahme wird zurzeit ausgeführt.			I
17/1	16.01.15	Goldbornstraße (ZIMS 16762) Gas- und Wasserleitung. Bei der Begehung soll ein möglicher Straßenausbau mit abgestimmt werden.	BELKAW, Hr. Engelhardt	Juni/Juli 2015	A
	12.05.15	Die Maßnahme soll wie geplant ausgeführt werden.			I
	26.08.15	Die Maßnahme wurde nach 2017 verschoben.			I
17/2	16.01.15	Im Grafeld (ZIMS 16779) Gasleitung	BELKAW, Hr. Engelhardt	April- Juni 2015	I
	12.05.15	Die Maßnahme soll wie geplant ausgeführt werden.			I
	26.08.15	Die Maßnahme wurde nach 2017 verschoben.			I
17/3	16.01.15	Martin-Luther-Straße (ZIMS 16755) ca. 110m Gas- und Wasserleitung. Hier ist eine kurzfristige Begehung erforderlich, da ein Straßenausbau mit abgestimmt werden soll. Versorger sollen prüfen, ob in den angrenzenden Straßen noch Maßnahmen anstehen.	BELKAW, Hr. Engelhardt	Januar (???)- Februar (???) 2015	A
	12.05.15	Eine Begehung soll durch die BELKAW terminiert werden.			A
	26.08.15	Die Maßnahme wurde nach 2017 verschoben.			I
17/4	16.01.15	Neue Nußbaumer Straße (ZIMS 16761) ca. 230m Gas- und Wasserleitung. Netcologne soll Mitverlegung prüfen.	BELKAW, Hr. Engelhardt	Juni- August 2015	A
	12.05.15	Die Maßnahme soll ab Anfang Juni starten. Der Kreuzungsbereich Paffrather Straße / Neue Nußbaumer Straße ist kein Baufeld.			I
	26.08.15	Die Maßnahme wurde nach 2017 verschoben.			I
17/5	16.01.15	Sander Straße (ZIMS 16756) Gasleitung von Sander Straße aus auf Freifläche,	BELKAW, Hr. Engelhardt	Februar 2015	I

		kaum Arbeiten im Verkehrsraum.			
	12.05.15	Die Maßnahme soll wie geplant ausgeführt werden.			I
	26.08.15	Die Maßnahme wurde nach 2017 verschoben.			I
17/6	16.01.15	Schulstraße (ZIMS 16769) ca. 205m Gas- und Wasserleitung	BELKAW, Hr. Engelhardt	Februar- April 2015	I
	12.05.15	Die Maßnahme soll demnächst ausgeführt werden.			I
	26.08.15	Die Maßnahme wurde nach 2017 verschoben.			I
16/6	16.01.15	Platzer Höhenweg/Am Winkel/Rotdornweg (ZIMS 13625) ca. 650m Stromleitung	BELKAW, Hr. Engelhardt		I
	12.05.15	Das Projekt soll durch die BELKAW konkret vorgestellt werden.			A
	26.08.15	Die Maßnahme wurde nach 2016 verschoben.			I
	24.11.15	Kein neuer Sachstand.			I
	24.02.16	Kein neuer Sachstand.			I
	24.05.16	Eine Ausführung kommt frühestens ab 2017 in Betracht.			I
16/7	16.01.15	Siedlung Hand (ZIMS 9471) Wasserleitung	BELKAW, Hr. Engelhardt	Dezember 2015 – August 16	I
	12.05.15	Zurzeit wird die Planung erstellt.			I
	26.08.15	Die Maßnahme ist immer noch in der Planungsphase und wird 2016 ausgeführt..			I
	24.11.15	Kein neuer Sachstand.			I
	24.02.16	Die Maßnahme wurde nach 2017 verschoben.			I
16/8	16.01.15	Nußbaumer Wiese (ZIMS 13225) Wasserleitung	BELKAW, Hr. Engelhardt	April 2015	I
	12.05.15	Die Maßnahme soll demnächst ausgeführt werden.			I
	26.08.15	Die Maßnahme ist immer noch in der Planungsphase und wird 2016 ausgeführt..			I
	24.11.15	Kein neuer Sachstand.			I
	24.02.16	Kein neuer Sachstand.			I
	24.05.16	Eine Ausführung kommt frühestens ab 2017 in Betracht.			I
16/9	16.01.15	Weidenbuscher Weg (ZIMS 13024) Wasserleitung	BELKAW, Hr. Engelhardt	Januar 2016	I
	12.05.15	Zurzeit wird die Planung erstellt.			I
	26.08.15	Die Maßnahme ist immer noch in der Planungsphase und wird 2016 ausgeführt..			I
	24.11.15	Kein neuer Sachstand.			I
	24.02.16	Kein neuer Sachstand.			I
	24.05.16	Eine Ausführung kommt frühestens ab 2017 in Betracht.			I

16/10	16.01.15	Rotdornbusch (ZIMS 13025) Wasserleitung	BELKAW, Hr. Engelhardt	Januar 2016	I
	12.05.15	Zurzeit wird die Planung erstellt.			I
	26.08.15	Die Maßnahme ist immer noch in der Planungsphase und wird 2016 ausgeführt..			I
	24.11.15	Kein neuer Sachstand.			I
	24.02.16	Kein neuer Sachstand.			I
	24.05.16	Eine Ausführung kommt frühestens ab 2017 in Betracht.			I
15/21	12.05.15	Saaler Straße Eine defekte Thyssen-Ferngasleitung hat zu Beschädigungen an einer BELKAW-Wasserleitung geführt. Die erheblichen Korrosionsschäden werden zurzeit geprüft, ein Austausch der Leitung entlang des Bahndamms ist möglich.	BELKAW, Hr. Engelhardt	Mai 2015	A
	26.08.15	Geplanter Baubeginn ist der 21.09.2015.			I
	24.11.15	Die Maßnahme liegt im Zeitplan und soll vor Weihnachten abgeschlossen werden.			I
	24.02.16	Es ist doch zu Verzögerungen gekommen, so dass die Arbeiten erst Ende März 2016 abgeschlossen werden können. Die BELKAW soll den Grund für die Verzögerungen mitteilen.			I A
	24.05.16	Aufgrund der Arbeiten von Strunde Hoch Vier und einem technischen Defekt im Wasserwerk Refrath konnten die Leitungen Anfang des Jahres nicht für die Einbindearbeiten der neuen Trinkwasserleitung außer Betrieb genommen werden, da sie zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung im Stadtgebiet zwingend erforderlich waren. Probleme mit der Trinkwasserversorgung in Köln haben dazu geführt, dass die Einbindearbeiten nicht wie dann geplant im März/April durchgeführt werden konnten. Die Arbeiten laufen seit dem 20.05. wieder und Sollen Ende Juni abgeschlossen sein.			I
15/22	12.05.15	TELEKOM Breitbandausbau im Stadtgebiet Die Telekom muss aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen von Juni bis November 2015 ca. 40km Breitbandkabel in offener Bauweise oder im Bohrspülverfahren im Stadtgebiet verlegen. Zusätzlich erfolgen Kabelzieharbeiten. Betroffen sind hauptsächlich die Bereiche Refrath, Stadtmitte und Schildgen. Die Pläne mit den jeweiligen Arbeitsbereichen liegen der Stadt vor und können bei Bedarf angefordert werden. Im Vorfeld der Arbeiten soll eine umfassende Pressemeldung mit Unterstützung durch die Telekom	Telekom, Hr. Borschbach	Juni 2015	A

		erfolgen. Mit den drei ausführenden Firmen soll vorab ein Abstimmungsgespräch stattfinden um die Erwartungen an Antragsverfahren, Baustellensicherung usw. zu klären.			
	26.08.15	Es ist leider zu großen Problemen mit einzelnen Firmen gekommen. Es wurde teilweise ohne die erforderliche Verkehrsrechtliche Anordnung gearbeitet, teilweise waren die Arbeitsstellen äußerst mangelhaft gesichert. Die Telekom wird gebeten, Ihre Kontrollpflichten als Auftraggeber verstärkt wahrzunehmen.			I A
	24.11.15	Die Arbeiten sind mit Ausnahme des in TOP 1 aufgeführten Bereichs nahezu abgeschlossen. Die Straßenverkehrsbehörde sieht den Umgang einiger (Sub-)Firmen mit dem Thema Verkehrssicherung sehr kritisch.			I
	24.02.16	Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Allerdings rechnet der Fachbereich Verkehrsflächen mit ca. 50% mangelhaften Abnahmen, so dass hier viele Restarbeiten anstehen. Dies führt erneut zu einem erhöhten Aufwand bei den Kollegen von 7-66 und 3-32 in der Bearbeitung der Maßnahmen.			I
	24.05.16	Die Restmaßnahme B 506 Romaney ist zurzeit in Ausführung. Die umfangreichen Mängelbeseitigungen stehen noch aus.			I
16/12	24.11.15	Carpark-Gelände (Gladbacher Str.) Das Areal des ehemaligen belgischen Sportplatzes an der Gladbacher Straße muss kurzfristig bis März 2016 erschlossen werden um dort Flüchtlingscontainer für 500 bis 1.000 Personen einrichten zu können. Hierfür sind entsprechende Anschlüsse für Strom, Gas, Wasser und Telekom erforderlich. Die Stadt bittet um entsprechende Unterstützung. Bei der BELKAW wäre Herr Müller Ansprechpartner für das Projekt.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016	I
	24.02.16	Die Rodungsarbeiten sind bereits erfolgt. Die Ausschreibung wird zurzeit erstellt und die Maßnahme soll im April `16 umgesetzt werden.			I
	24.05.16	Die Erschließungsarbeiten des Areals mit Versorgungsleitungen und Kanal laufen zurzeit.			I
16/13	24.11.15	Ball, In der Heilen (A 146-148 + A 151) Dezentrale Regenklärung durch Änderung von Sinkkästen. Hierfür sind nur punktuelle Arbeiten erforderlich, die Versorger werden nicht betroffen.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und			I

		wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/14	24.11.15	Vinzenz-Palotti-Str./Overather Str. (B-Plan) Arbeiten für ein Erschließungsgebiet (B-Plan) im Eckbereich Vinzenz-Palotti-Str./Overather Str.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016 ?	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	Der Bebauungsplan ist mittlerweile beschlossen, so dass die erwerbliche Erschließung des Gebietes kommt. Die Versorger sollten dies einplanen.			I A
16/15	24.11.15	Dariusstraße/Neuenweg Umbindung von Regenwasseranschlüssen, die Versorger werden nicht betroffen.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/16	24.11.15	HRB Kiepemühle Das bestehende Hochwasserrückhaltebecken an der Kiepemühle wird ausgebaut, die Versorger werden nicht betroffen.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/17	24.11.15	RRB Wildphal Im Bereich Wildphal soll außerhalb der Fahrbahn ein Regenrückhaltebecken errichtet werden.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/18	24.11.15	RRB Broich Im Bereich Broich soll außerhalb der Fahrbahn ein Regenrückhaltebecken errichtet werden.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/19	24.11.15	Duckterather Weg Dezentrale Regenklärung durch Änderung von Sinkkästen. Hierfür sind nur punktuelle Arbeiten erforderlich, die Versorger werden nicht betroffen.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/20	24.11.15	Bergstraße Ssanierung Regenwasserkanal im Bereich Bergstraße bis Ablaufsammler Einmündung Rommerscheider Str./Johannesstr.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und			I

		wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/21	24.11.15	Margarethenhöhe Diese Maßnahme würde als Folgemaßnahme zu 16/20 Bergstraße nur dann ausgeführt, wenn diese Maßnahme keinen Erfolg hat	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016 ?	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/22	24.11.15	Alte Marktstr. (B-Plan) Arbeiten für ein Erschließungsgebiet (B-Plan) im Bereich Alte Marktstr. (Refrath).	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016 ?	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/23	24.11.15	Gewerbegebiet Lustheide (B-Plan) Arbeiten für ein Erschließungsgebiet (B-Plan) im Gewerbegebiet Lustheide.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016 ?	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/24	24.11.15	RRB Auf dem Kirchfeld Im Bereich Auf dem Kirchfeld soll außerhalb der Fahrbahn ein Regenrückhaltebecken errichtet werden.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/25	24.11.15	RRB Kalmüntener Str. Im Bereich der Kalmüntener Str. soll außerhalb der Fahrbahn ein Regenrückhaltebecken errichtet werden.	Abwasserwerk, Hr. Hämmerling	2016	I
	24.02.16	Die Maßnahme ist noch in der Vorbereitung und wird frühestens im 2. Halbjahr erfolgen.			I
	24.05.16	siehe 24.02.2016			I
16/26	24.05.16	Laurentiusstraße/Am Broich Netcologne verlegt zurzeit im Rahmen des Breitbandausbaus eine neue Trasse von Am Broich Einmündung Odenthaler Str. bis Laurentiusstr. Höhe Krankenhaus.	Netcologne	Mai-Juni 2016	I

I = Information A = Aufgabe BG = Bergisch Gladbach RE = RheinEnergie BA = Bauabschnitt
X = Punkt abgeschlossen/TOP wird gestrichen

3. Optimierungsmöglichkeiten Projektkommunikation

Aufgrund unterschiedlichster Hintergründe kann es zu Verzögerung bei der Abwicklung von Projekten kommen. Bei der städtischen Beschwerdestelle und beim Baustellenmanagement werden sehr häufig Rückfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu vorübergehend still stehenden oder sich

zeitlich stark verlängernden Maßnahme gestellt. Nach Rückfragen bei den jeweiligen Bauleitungen werden dann die Ursachen und die weitere Terminalschiene der Maßnahmen den Petenten erläutert. In der Vergangenheit hat eine fehlende Kommunikation in den jeweiligen Projekten jedoch dazu geführt, dass Informationen und Zusagen an die Petenten bereits nach kürzester Zeit überholt waren ohne dass das Baustellenmanagement hiervon in Kenntnis gesetzt wurde. Es wird daher nochmals darum gebeten, bei längeren Arbeiten (Trassen) einen kurzen wöchentlichen Sachstand per Mail an baustellen@stadt-gl.de zu senden.

Bei längeren Arbeiten (Trassen) ist zukünftig ein Bauzeitenplan bei den Antragsunterlagen mit einzureichen.

4. Sonstiges

Der Fachbereich Verkehrsflächen weist nochmals darauf hin, dass auch bei Leitungen, die in Baustraßen verlegt werden eine Genehmigung und ID inkl. Vorbegehung zur Trassenfestlegung erforderlich ist. Im Bereich der Erschließung Heinrich-Böll-Str. wurde von Seiten der Telekom ohne Zustimmung der Stadt ein Kabel verlegt. Dieses muss nun wieder entfernt werden, weil es auf einer BELKAW Trasse liegt. Als Mitverlegungen abgefragt wurden, ist zudem kein Bedarf angemeldet worden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
Sebastian Höller

Anlage(n):
- Teilnehmerliste