

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung

Übersicht Bauzeit

Stand: 24.08.2016

Stadtteile	Beginn	Dauer	Anteil Stadtteil am Gesamtvolumen
Refrath	September 2016	2 Monate	10 %
Lustheide	November 2016	1,5 Monate	2 %
Alt-Refrath	Dezember 2016	1,5 Monate	3 %
Kippekausen	Januar 2017	1,5 Monate	3 %
Frankenforst	Februar 2017	1,5 Monate	5 %
Kaule	März 2017	1,5 Monate	3 %
Lückerath	April 2017	1,5 Monate	3 %
Bensberg	Mai 2017	2 Monate	7 %
Bockenberg	Juni 2017	1,5 Monate	1 %
Moitzfeld	Juli 2017	1,5 Monate	4 %
Bärbroich	August 2017	1,5 Monate	1 %
Herkenrath	Oktober 2017	1,5 Monate	4 %
Asselborn	November 2017	1,5 Monate	1 %
Herrenstrunden	Dezember 2017	2 Monate	1 %
Sand	Januar 2018	2 Monate	3 %
Heidkamp	März 2018	2,5 Monate	4 %
Gronau	Mai 2018	2 Monate	5 %
Stadtmitte	Juni 2018	3 Monate	12 %
Hand	September 2018	2,5 Monate	6 %
Paffrath	November 2018	2 Monate	5 %
Romaney	Januar 2019	1 Monat	2 %
Hebborn	Februar 2019	2 Monate	4 %
Nußbaum	April 2019	2 Monate	2 %
Katterbach	Mai 2019	2 Monate	3 %
Schildgen	Juli 2019	2 Monate	6 %

100 %

Die Bürgerbeteiligung ist jeweils 4 Wochen vor der Bauausführung geplant.

Verschiebungen der Zeitachse sind aufgrund baulicher und örtlicher Gegebenheiten möglich

Die beiden Hauptverkehrsstraßen

Bensberger Straße und **Dolmanstraße** werden bereits in den Monaten 10. und 11.2016 umgebaut, um die großen Wattagen vorzuziehen.