

## Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 28.07.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
1	01.01.211	Ball RKB/RRB A 148 + A 151	7-68	-	1.288.000 €	gering	-		Dez. 21	Sep. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 22	Mai. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>						<b>Apr. 23</b>	<b>Jan. 24</b>	<b>Terminierung verschiebt sich wg. offener Punkte B-Plan</b>	<b>28.07.2021</b>
2	01.01.229	Taubenstraße/Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW )	7-68	06.02.2007	3.000.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	3.545.000 €	mittel	LPH 4-6		Okt. 20	Sep. 22	Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung und NA LPH 4 & bes. Leistungen um ca. 545.000 € (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	28.11.2019
		2. Änderung	7-68			mittel	LPH 6		Feb. 21	Mrz. 23	Änderung Zeitplanung aufgrund Koordination mit Straßenbau und Versorgern für Synergieeffekte in der Umsetzung	24.07.2020
		3. Änderung	7-68				LPH 6/7		Apr. 21	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen Umsetzung für Ausschreibung Bauleistungen	06.01.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 6/7		Aug. 21	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen	12.03.2021
3	01.01.244	Habichtweg RRB A 4	7-68	-	3.622.000 €	gering	LPH 1/2		Mai. 21	Jun. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68			gering	LPH 1/2		Feb. 22	Mrz. 24	Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Untersuchung Planungsvarianten	06.01.2021
4	01.01.246	Lückerather Weg RKB A15 + A 49	7-68	-	342.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Jul. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
5	01.01.247	Tulpenstraße / Abkopplung A	7-68	-	4.528.000 €	gering	-		Nov. 21	Jun. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		270.000 €	gering					Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.258.000 €	14.05.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Mai. 22	Jul. 22	Änderung Zeitplanung aufgrund Reduzierung des Umfangs der baulichen Maßnahme, siehe 1. Änderung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wenn ABK 2021 beschlossen	06.01.2021
		<b>4. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>Vergabe Planer</b>		<b>Dez. 22</b>	<b>Mrz. 23</b>	<b>Neuterminierung - in Vergabeverfahren Planer</b>	<b>28.07.2021</b>
6	01.01.248	Wingertsheide RKB A 24 +A 25	7-68	-	330.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	171.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Apr. 21	05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 159.000 €	
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	06.11.2020: Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Jan. 23	Mrz. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
7	01.01.249	Im Schlag RBK A 26	7-68	-	87.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	0 €		-				Maßnahme kann entfallen	22.11.2019

## Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 28.07.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
8	01.01.250	Vürfelser Kaule RKB A 28 + A 29	7-68	-	360.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Dez. 22	Mai. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
9	01.01.254	Beningsfeld RKB A 307	7-68	-	801.000 €	gering	LPH 1/2		Nov. 20	Apr. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Apr. 21	Okt. 21	Planervergabe in Juni 2020 erfolgt; Korrektur Bauzeitangabe	24.07.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Nov. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.01.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>LPH 2</b>		<b>Mrz. 22</b>	<b>Aug. 23</b>	<b>Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung</b>	<b>28.07.2021</b>
10	01.01.256	Gladbacher Straße RRB A 11	7-68	-	4.236.000 €	gering			Nov. 21	Apr. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie (MBS) vorab zur Untersuchung Retention im Gewässer bis Ende Februar März 2021	06.11.2020
11	01.01.257	Vürfels RKB A59	7-68	-	113.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 22	Apr. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
12	01.01.258	Vürfels RKB A 60	7-68	-	48.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mrz. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 22	Jan. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
13	01.01.259	Neufeldweg RKB A 63	7-68	-	105.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mai. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jul. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 21	Mai. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
14	01.01.260	Kieppemühle RKB A 23 Refrather Weg	7-68	-	3.587.000 €	gering	-		Nov. 21	Dez. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				-		Aug. 22	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Förderfähigkeit der Maßnahme	06.11.2020
15	01.01.261	Gierather Str. RKB A 71 + A 105	7-68	-	331.000 €	gering	-		Jul. 22	Dez. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Apr. 23	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
16	01.01.262	Am Rodenbach RRB A 77	7-68	-	492.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	0 €		-				Maßnahme kann entfallen	19.05.2020

## Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 28.07.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
17	01.01.267	Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118	7-68	-	1.499.000 €	gering	-		Jun. 22	Apr. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>						<b>Apr. 23</b>	<b>Mrz. 24</b>	<b>Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung</b>	<b>28.07.2021</b>
18	01.01.273	Mülheimer Straße RKB A 110	7-68	-	218.000 €	gering	-		Mai. 22	Aug. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		<b>2. Änderung</b>	<b>7-68</b>						<b>Apr. 23</b>	<b>Mrz. 24</b>	<b>Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung</b>	<b>28.07.2021</b>
19	01.01.274	Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111	7-68	-	4.718.000 €	gering	-		Mai. 21	Jan. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		270.000 €	mittel	LPH 3		Sep. 21	Dez. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.448.000€; dadurch auch Verkürzung der Bauzeit	06.11.2020
		2. Änderung	7-68		210.000 €	mittel	LPH 3		Nov. 21	Feb. 22	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; weitere Reduzierung der Gesamtkosten um ca.60.000€	06.05.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>LPH 4</b>		<b>Feb. 22</b>	<b>Jun. 23</b>	<b>Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit</b>	<b>28.07.2021</b>
20	01.01.277	Gierather Straße A 122	7-68	-	40.000 €	gering	-		Jun. 22	Jul. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>						<b>Apr. 23</b>	<b>Mrz. 24</b>	<b>Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung</b>	<b>28.07.2021</b>
21	01.01.278	Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A 124+A 124.1	7-68	-	1.369.000 €	gering	-		Apr. 22	Feb. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
22	01.01.284	Romaner Straße RKB A 141	7-68	-	226.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		Apr. 22	Jul. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		<b>2. Änderung</b>	<b>7-68</b>						<b>Apr. 23</b>	<b>Mrz. 24</b>	<b>Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung</b>	<b>28.07.2021</b>
<b>23</b>	<b>01.01.287</b>	<b>Rosenthaler Weg A145 + A370</b>	<b>7-68</b>		<b>54.000 €</b>	<b>gering</b>			<b>neu zu terminieren</b>	<b>neu zu terminieren</b>	<b>Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen</b>	<b>28.07.2021</b>
24	01.01.288	In der Heilen RRB A 146 + A 147	7-68	-	1.735.000 €	gering	-		Dez. 21	Dez. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 22	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
25	01.01.289	Kierdorf RKB/RRB A 149	7-68	-	2.591.000 €	gering	-		Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021

## Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 28.07.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
26	01.01.290	Straßen RKB/RRB A 153	7-68	-	2.604.000 €	gering	-		Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
27	01.01.291	Grünenbäumchen RKB/RRB A 55 + A 156 + A 354	7-68	-	3.260.000 €	gering	-		Apr. 22	Mrz. 24		12.08.2019
28	01.01.292	Bärbroicher Straße RKB + RRB A 160	7-68	-	565.000 €	gering	-		Mai. 21	Dez. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mrz. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.293; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
29	01.01.293	Bärbroicher Straße RKB + RRB A 162 + A 164	7-68	-	2.559.000 €	gering	-		Mrz. 21	Aug. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jan. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.292; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
30	01.01.298	Wildphal RRB A 168	7-68	-	380.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	132.000 €	gering	LPH 3		Mai. 21	Okt. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 248.000€	05.11.2019
		2. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 21	Mrz. 22	Anpassungen im Planungsprozess	12.03.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>LPH 4</b>		<b>Dez. 21</b>	<b>Mai. 22</b>	<b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess</b>	<b>28.07.2021</b>
31	01.01.301	Sträßchen Siefen SKU A 199 + 199.1	7-68	-	3.189.000 €	gering	-		Feb. 22	Nov. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
32	01.01.302	Katterbachstraße RKB A 209	7-68	-	1.402.000 €	gering	LP1/2		Apr. 21	Feb. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mrz. 22	Jan. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
33	01.01.304	Hufer Weg RRB A 198 + A 212 + 212.1	7-68	-	1.721.000 €	gering	-		Apr. 22	Apr. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
34	01.01.312	Birkerhöhe RRB A 327	7-68	-	2.087.000 €	gering	LP1/2		Mai. 21	Jul. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Mrz. 23	Terminierung hat sich verschoben wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Planung	06.01.2021
		<b>2. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>LPH 3</b>		<b>Jul. 22</b>	<b>Sep. 23</b>	<b>Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Genehmigung / Abstimmung Option Maßnahmen Gewässerplanung</b>	<b>28.07.2021</b>
35	01.01.316	Duckterather Weg RKB A 373	7-68	-	133.000 €	gering	LP1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Jul. 21	Jan. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						Nov. 21	Mai. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
36	01.01.319	Kradepohlmühlenweg RKB A 388	7-68	-	39.000 €	gering	Vergabe Planer i. Vorb.		Apr. 22	Jun. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Feb. 23	Jan. 24	Terminierung angepasst an 01.01.267 wg. gepl. gemeinsamer Vergabe und ggf. wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021 neu zu terminieren	06.01.2021

## Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 28.07.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
37	01.01.331	<b>Romaner Straße Kanalsanierung</b>	7-68		480.000 €	gering			neu zu terminieren	neu zu terminieren	<b>Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und erwartbaren Synergieeffekten</b>	<b>28.07.2021</b>
38	01.01.340	Teil aus Kanalsanierung (RW/MW) Los 4: Hydr. San. Vürfels	7-68	25.04.2012	2.500.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt	12.08.2019
		1. Änderung	7-68		2.619.000 €	gering	LPH 5/6		Dez. 20	Sep. 22	Änderung Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung und Anpassungen Grundlagen und NA bes. Leistungen um ca.119.000 €	28.11.2019
		2. Änderung	7-68						Aug. 21	Jan. 23	Änderung Zeitplanung aufgrund Anpassungen Grundlagen und daraus resultierender Neuaufstellung und Anpassungen Planung	24.07.2020
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>Bes. L. / LPH 3 Vergabe Planer i.Vorb.</b>		<b>neu zu terminieren</b>	<b>neu zu terminieren</b>	<b>Terminierung verschiebt sich aufgrund weiterer bes. Leistungen zu Abklärungen hydr. Daten und Anpassungen Ergebnisse aus LPH 3; Weiterplanung neu zu vergeben</b>	<b>28.07.2021</b>
39	01.01.343	Teil aus Kanalsanierung, Los 2: Teilgebiet 4.BA Gronau	7-68	05.11.2014	3.307.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		noch zu terminieren	noch zu terminieren	Neuaufnahme in Portfolio PS-PL aufgrund Entfall anderer Maßnahmen	28.12.2020
40	01.01.349	Grabenlose Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5 (RW/MW/SW)	7-68	03.12.2019	9.170.973 €	gering	In Vergabe		2020	2025		17.01.2020
		1. Änderung	7-68						02.11.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtmaßnahme befinden sich in Ausschreibung für die Planerleistungen	31.03.2020
		2. Änderung	7-68		11.774.000 €	gering			30.05.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch Baukostenindexierung	18.05.2020
		3. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 21	Sep. 23	Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, Planerleistungen im Juni 2020 vergeben; Korrektur Zeitplanungsangabe - Bezog sich auf Vergabe, nicht Bauausführung.	24.07.2020
		4. Änderung	7-68		9.000.000 €	mittel	TG 1 LPH 5-6 / TG 2 Vergabe Planer i.Ver.		Aug. 21	Apr. 24	Teilgebiet (TG) 1 in LPH 5-6, Teilgebiet 2 in Vergabe Planer; Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung mit Kostenberechnung TG 1 und bepreistem Leistungsverzeichnis TG 2 um ca. 2.774.000 €	06.05.2021
41	01.01.369	<b>Am Stadion / Buchholzstraße, 2.BA</b>	7-68		352.000 €	gering			neu zu terminieren	neu zu terminieren	<b>Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und erwartbaren Synergieeffekten</b>	<b>28.07.2021</b>
42	01.01.374	Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u.Abkoppl. Beningsf. Bach	7-68	-	2.906.000 €	gering	LP1/2		Mrz. 21	Nov. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LP1/2		Jan. 22	Sep. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit; ggf. Terminierung anzupassen wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021
		<b>2. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>LPH 1/2</b>		<b>Mai. 22</b>	<b>Jan. 24</b>	<b>Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung zusätzlicher Erfordernisse Naturschutz</b>	<b>28.07.2021</b>
43	01.01.379	Regenklärung Saaler Straße A 302	7-68	-	40.000 €	gering	LPH 3		Mrz. 21	Mai. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 21	Nov. 21	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Planung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
		<b>2. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>LPH 4</b>		<b>Mrz. 22</b>	<b>Mai. 22</b>	<b>Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienbarkeit</b>	<b>28.07.2021</b>
44	01.01.380	Löhe RKB A 002	7-68	-	237.000 €	gering	LP1/2		Feb. 21	Mai. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Aug. 21	Nov. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				LP1/2		Nov. 21	Mrz. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit und Randbedingungen	06.01.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>LPH 3</b>		<b>Mrz. 22</b>	<b>Jul. 23</b>	<b>Neutermminierung gem. Planungsstand</b>	<b>28.07.2021</b>
45	01.01.383	Hydr. San. KM Johann-Brendel-Straße	7-68		169.000 €	gering						12.08.2019
			7-68		0 €						Maßnahme kann entfallen	22.11.2019

## Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 28.07.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
46	01.01.384	Hydr. San. KM Odinweg/ AM Stockbrunnen	7-68		671.000 €	gering						12.08.2019
			7-68		0 €						Maßnahme kann entfallen	22.11.2019
47	01.01.385	Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	7-68	-	1.898.000 €	gering			Aug. 21	Aug. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez 2020</del> <del>Februar</del> März 2021 möglich	06.11.2020
		<b>2. Änderung</b>	<b>7-68</b>						<b>Okt. 23</b>	<b>Okt. 24</b>	<b>Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung</b>	<b>28.07.2021</b>
48	01.01.386	Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinzenz-Palotti-Straße	7-68	-	520.000 €	gering	-		Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		572.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 52.000 €	14.05.2020
		2. Änderung	7-68						noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez 2020</del> <del>Februar</del> März 2021 möglich	06.11.2020
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>						<b>Okt. 23</b>	<b>Okt. 24</b>	<b>Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung</b>	<b>28.07.2021</b>
49	01.01.387	Hydr. San. KM Overather Str. L 136	7-68	-	1.085.000 €	gering	-		Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		1.534.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 449.000 €	24.07.2020
		2. Änderung	7-68						noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez 2020</del> <del>Februar</del> März 2021 möglich	06.11.2020
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>						<b>Okt. 23</b>	<b>Okt. 24</b>	<b>Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung</b>	<b>28.07.2021</b>
50	01.01.392	Hydr. San. KR Schlosstr./Quellenweg/Friedr.-Offermann-Str.	7-68	-	1.135.000 €	gering	-		Aug. 21	Feb. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		6.620.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 5.485.000€	14.05.2020
		2. Änderung	7-68						noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez 2020</del> <del>Februar</del> März 2021 möglich	06.11.2020
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>						<b>Okt. 23</b>	<b>Okt. 24</b>	<b>Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung</b>	<b>28.07.2021</b>
51	01.02.30	Am Milchbornbach RRB A 53	7-68	-	2.189.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68		0 €						Maßnahme kann entfallen	19.05.2020
52	01.02.34	Reiser RRB A 347	7-68	-	2.485.000 €	gering	-		Sep. 21	Sep. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		2.190.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 295.000 €	14.05.2020
		2. Änderung	7-68						noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung techn. Verschränkung benachbarte Maßnahmen und Kita in Planung auf vorgesehenem Grundstück; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez 2020</del> <del>Februar</del> <del>April</del> <b>August 2021</b> möglich	06.11.2020

## Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 28.07.2021

lfd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
53	01.02.35	An der Schmitten RRB A 343	7-68	-	7.193.000 €	gering	-		Mrz. 21	Mrz. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		5.997.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 1.196.000 €	14.05.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jul. 22	Feb. 25	Aufgrund Vorabklärungen derzeit Planer Ausschreibung und terminliche Verschiebung	06.11.2020
54	01.02.37	Reiser Neubau RÜ	7-68	-	344.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Sep. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abtimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 3		Feb. 22	Jul. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021
55	01.02.38	Milchbortal Neubau RÜ	7-68	-	867.000 €	gering	LPH 1/2					12.08.2019
		1. Änderung	7-68		272.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jun. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 595.000€	05.11.2019
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 21	Feb. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abtimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	06.11.2020
		3. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021
		5. Änderung	7-68		360.000 €	mittel	LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	Erneute Anpassungen im Planungsprozess und Vertiefung Planung; Erhöhung der Gesamtkosten um ca. 88.000€	06.05.2021
56	01.02.39	Friedrich-Offermann-Straße, Neubau RÜ	7-68	-	272.000 €	gering	-		Aug. 21	Nov. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	06.11.2020: Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar 2021 möglich	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
57	01.02.40	Gartenstraße/Falltorstraße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	961.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021
58	01.02.41	Kölner Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	285.000 €	gering						12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	41.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Mrz. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 244.000€	05.11.2019
		2. Änderung	7-68						Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68						Jan. 22	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021

## Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 28.07.2021

lfd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
59	01.02.42	Saaler Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	946.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenmittlung der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>LPH 3</b>		<b>Mrz. 22</b>	<b>Apr. 23</b>	<b>Neuterminierung gem. Planungsstand</b>	<b>28.07.2021</b>
60	32.16.01	Herweg RRB A 328	7-68	-	840.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz	06.11.2020
61	F2662-D-018	Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u.Abkoppl. Beningsf. Bach	7-68	-	99.000 €	gering	-		Mai. 23	Sep. 23		12.08.2019
62	F6-R-003	In der Auen	7-68	-	99.000 €	gering	-		Mai. 22	Sep. 22		12.08.2019
63	F6-R-011	Wingertsheide	7-68	-	150.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68		0 €						Maßnahme kann entfallen	22.11.2020
64	F62-D-015	Eissporthalle	7-68	-	330.000 €	gering	-		Mai. 22	Sep. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 23	Mai. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
65	F62-D-009	Saaler Mühlensee	7-68	-	1.385.000 €	gering	-		Jul. 22	Apr. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 23	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
66	F62-D-008	Kahnweiher	7-68	-	1.187.000 €	gering	-		Mai. 22	Jan. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe PL		Dez. 23	Sep. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	je nach weiterem Vergabeverfahren neu zu terminieren	06.01.2021
67	F62-R-006	Am Fürstenbrunnchen	7-68	-	132.000 €	gering	-		Jan. 22	Jun. 22	Neuaufnahme in Portfolio Projektbüro	26.11.2019
68	Fremd 01	Fremdwasserbeseitigungskonzept Golfplatz Eissporthalle	7-68	-	88.000 €	gering	-		Mai. 22	Nov. 22	vorläufige Kostenansätze PS-PL	12.08.2019
69	Fremd 02	Fremdwasserbeseitigungskonzept Schlebuscherstraße	7-68	-	236.000 €	gering	LPH 1/2		Mai. 21	Feb. 22	vorläufige Kostenansätze PS-PL	12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Phase 2		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Synergieeffekte durch Zusammenlegung der Ausschreibung mit weiterer Ausschreibung Fremdwasserbeseitigungsprojekt AWW geplant	12.03.2021
		2. Änderung	7-68		550.000 €	mittel	Phase 2		Feb. 22	Jun. 22	Kostenerhöhung nach Ausarbeitung Konzept + erhöhte Vorabschätzung Aufwand Kontroll- und Reinigungsleistungen um ca. 314.000 €	06.05.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>	<b>08.06.2021</b>		<b>mittel</b>	<b>Phase 2</b>		<b>Apr. 22</b>	<b>Aug. 22</b>	<b>Neuterminierung nach Beschlussfassung am 08.06.2021 - gemeinsame Ausschreibung mit RV Fremdwasserbeseitigungskonzept</b>	<b>28.07.2021</b>