

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| Ifd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                         | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase             | Bauftrag erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|--|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
|            |              |  |           |                        |                          |                  |                        |                  | Baubeginn          | Fertigstellung     |  |                    |
| 1          | 01.01.211    | Ball RKB/RRB A 148 + A 151                       | 7-68      | -                      | 1.288.000 €              | gering           | -                      |                  | Dez. 21            | Sep. 22            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Aug. 22            | Mai. 23            | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021         |
|            |              | 3. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | Apr. 23            | Jan. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. offener Punkte B-Plan   | 28.07.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>                               | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Jan. 24</b>     | <b>Okt. 24</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. B-Plan Klärungen ausstehend</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 2          | 01.01.229    | Taubenstraße/Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW ) | 7-68      | 06.02.2007             | 3.000.000 €              | gering           | LPH 3                  |                  |                    |                    | Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                      | 7-68      | -                      | 3.545.000 €              | mittel           | LPH 4-6                |                  | Okt. 20            | Sep. 22            | Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung und NA LPH 4 & bes. Leistungen um ca. 545.000 € (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)   | 28.11.2019         |
|            |              | 2. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          | mittel           | LPH 6                  |                  | Feb. 21            | Mrz. 23            | Änderung Zeitplanung aufgrund Koordination mit Straßenbau und Versorgern für Synergieeffekte in der Umsetzung  | 24.07.2020         |
|            |              | 3. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 6/7                |                  | Apr. 21            | Jun. 23            | Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen Umsetzung für Ausschreibung Bauleistungen   | 06.01.2021         |
|            |              | 4. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 6/7                |                  | Aug. 21            | Okt. 22            | Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen   | 12.03.2021         |
|            |              | <b>5. Änderung</b>                               | 7-68      |                        |                          |                  | <b>LPH 7</b>           |                  | <b>Nov. 21</b>     | <b>Jan. 23</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 3          | 01.01.244    | Habichtweg RRB A 4                               | 7-68      | -                      | 3.622.000 €              | gering           | LPH 1/2                |                  | Mai. 21            | Jun. 23            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          | gering           | LPH 1/2                |                  | Feb. 22            | Mrz. 24            | Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Untersuchung Planungsvarianten   | 06.01.2021         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>                               | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Sep. 23</b>     | <b>Apr. 26</b>     | <b>Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Erfordernis Planungsvarianten in Abhängigkeit von Ergebnissen gutachterlicher Untersuchung zum Gewässer</b> | <b>27.09.2021</b>  |
| 4          | 01.01.246    | Lückerather Weg RKB A15 + A 49                   | 7-68      | -                      | 342.000 €                | gering           | LPH 1/2                |                  | Jan. 21            | Jun. 21            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Okt. 21            | Mrz. 22            | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung   | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Feb. 23            | Jul. 23            | Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.                                | 06.05.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>                               | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Aug. 23</b>     | <b>Jan. 24</b>     | <b>Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 5          | 01.01.247    | Tulpenstraße / Abkopplung A                      | 7-68      | -                      | 4.528.000 €              | gering           | -                      |                  | Nov. 21            | Jun. 24            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                      | 7-68      |                        | 270.000 €                | gering           |                        |                  |                    |                    | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.258.000 €   | 14.05.2020         |
|            |              | 2. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Mai. 22            | Jul. 22            | Änderung Zeitplanung aufgrund Reduzierung des Umfangs der baulichen Maßnahme, siehe 1. Änderung  | 06.11.2020         |
|            |              | 3. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wenn ABK 2021 beschlossen   | 06.01.2021         |
|            |              | 4. Änderung                                      | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer         |                  | Dez. 22            | Mrz. 23            | Neuterminierung - in Vergabeverfahren Planer   | 28.07.2021         |

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| lfd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme      | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase             | Bauftrag erteilt | Zeitplanung     |                | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------|---|--------------------|
|            |              |                               |           |                        |                          |                  |                        |                  | Baubeginn       | Fertigstellung |   |                    |
| 6          | 01.01.248    | Wingertsheide RKB A 24 +A 25  | 7-68      | -                      | 330.000 €                | gering           | -                      |                  |                 |                |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                   | 7-68      | -                      | 171.000 €                | gering           | LPH 1/2                |                  | Jan. 21         | Apr. 21        | 05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 159.000 €  |                    |
|            |              | 2. Änderung                   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Okt. 21         | Dez. 21        | 06.11.2020: Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.11.2020         |
|            |              | 3. Änderung                   | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Jan. 23         | Mrz. 23        | Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung. | 06.05.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>            | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Aug. 23</b>  | <b>Jan. 24</b> | <b>Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 7          | 01.01.249    | Im Schlag RBK A 26            | 7-68      | -                      | 87.000 €                 | gering           |                        |                  |                 |                |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                   | 7-68      | -                      | 0 €                      |                  | -                      |                  |                 |                | Maßnahme kann entfallen   | 22.11.2019         |
| 8          | 01.01.250    | Vürfels Kaule RKB A 28 + A 29 | 7-68      | -                      | 360.000 €                | gering           | LPH 1/2                |                  | Jan. 21         | Jun. 21        |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Okt. 21         | Mrz. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                   | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Dez. 22         | Mai. 23        | Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung. | 06.05.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>            | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Jul. 23</b>  | <b>Dez. 23</b> | <b>Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 9          | 01.01.254    | Beningsfeld RKB A 307         | 7-68      | -                      | 801.000 €                | gering           | LPH 1/2                |                  | Nov. 20         | Apr. 21        |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                   | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | Apr. 21         | Okt. 21        | Planervergabe in Juni 2020 erfolgt; Korrektur Bauzeitangabe   | 24.07.2020         |
|            |              | 2. Änderung                   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Nov. 21         | Apr. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.01.2021         |
|            |              | 3. Änderung                   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 2                  |                  | Mrz. 22         | Aug. 23        | Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 28.07.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>            | 7-68      |                        |                          |                  | <b>LPH 3</b>           |                  | <b>Okt. 23</b>  | <b>Apr. 24</b> | <b>Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung</b>                                     | <b>27.09.2021</b>  |
| 10         | 01.01.256    | Gladbacher Straße RRB A 11    | 7-68      | -                      | 4.236.000 €              | gering           |                        |                  | Nov. 21         | Apr. 24        |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                   | 7-68      |                        |                          |                  | MBS                    |                  | noch anzupassen | noch anpassen  | Machbarkeitsstudie (MBS) vorab zur Untersuchung Retention im Gewässer bis Ende Februar März 2021  | 06.11.2020         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>            | 7-68      |                        |                          |                  | <b>MBS</b>             |                  | <b>Okt. 23</b>  | <b>Mrz. 27</b> | <b>Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung alternativer Optionen Gewässermaßnahmen</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 11         | 01.01.257    | Vürfels RKB A59               | 7-68      | -                      | 113.000 €                | gering           | LPH 1/2                |                  | Jan. 21         | Jun. 21        |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Okt. 21         | Mrz. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                   | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Nov. 22         | Apr. 23        | Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung. | 06.05.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>            | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Jul. 23</b>  | <b>Dez. 23</b> | <b>Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.</b>   | <b>27.09.2021</b>  |

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| Ifd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase             | Bauftrag erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|
|            |              |   |           |                        |                          |                  |                        |                  | Baubeginn          | Fertigstellung     |   |                    |
| 12         | 01.01.258    | Vürfels RKB A 60                        | 7-68      | -                      | 48.000 €                 | gering           | LPH 1/2                |                  | Jan. 21            | Mrz. 21            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Okt. 21            | Dez. 21            | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Nov. 22            | Jan. 23            | Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung. | 06.05.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>                      | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Jul. 23</b>     | <b>Sep. 23</b>     | <b>Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 13         | 01.01.259    | Neufeldweg RKB A 63                     | 7-68      | -                      | 105.000 €                | gering           | LPH 1/2                |                  | Jan. 21            | Mai. 21            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Jul. 21            | Dez. 21            | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Dez. 21            | Mai. 22            | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit   | 06.01.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>                      | 7-68      |                        |                          |                  | <b>LPH 1/2</b>         |                  | <b>Sep. 22</b>     | <b>Jan. 23</b>     | <b>Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitsschnittstelle antelliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)</b>    | <b>27.09.2021</b>  |
| 14         | 01.01.260    | Kieppemühle RKB A 23 Refrather Weg      | 7-68      | -                      | 3.587.000 €              | gering           | -                      |                  | Nov. 21            | Dez. 23            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  | -                      |                  | Aug. 22            | Okt. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Förderfähigkeit der Maßnahme   | 06.11.2020         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>                      | 7-68      |                        |                          |                  | -                      |                  | <b>Dez. 23</b>     | <b>Feb. 26</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung geänderter Rahmenbedingungen Förderprojekt</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 15         | 01.01.261    | Gierather Str. RKB A 71 + A 105         | 7-68      | -                      | 331.000 €                | gering           | -                      |                  | Jul. 22            | Dez. 22            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Apr. 23            | Aug. 23            | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung  | 06.11.2020         |
| 16         | 01.01.262    | Am Rodenbach RRB A 77                   | 7-68      | -                      | 492.000 €                | gering           | -                      |                  |                    |                    |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                             | 7-68      | -                      | 0 €                      |                  | -                      |                  |                    |                    | Maßnahme kann entfallen   | 19.05.2020         |
| 17         | 01.01.267    | Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118 | 7-68      | -                      | 1.499.000 €              | gering           | -                      |                  | Jun. 22            | Apr. 23            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Feb. 23            | Jan. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021         |
|            |              | 3. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | Apr. 23            | Mrz. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung  | 28.07.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>                      | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Sep. 23</b>     | <b>Aug. 24</b>     | <b>Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 18         | 01.01.273    | Mülheimer Straße RKB A 110              | 7-68      | -                      | 218.000 €                | gering           | -                      |                  | Mai. 22            | Aug. 22            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021         |
|            |              | 2. Änderung                             | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | Apr. 23            | Mrz. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung  | 28.07.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>                      | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Dez. 23</b>     | <b>Apr. 24</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung</b>                                     | <b>27.09.2021</b>  |

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| lfd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                       | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase                    | Bauftrag erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)                                       | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|--|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
|            |              |  |           |                        |                          |                  |                               |                  | Baubeginn          | Fertigstellung     |  |                    |
| 19         | 01.01.274    | Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111              | 7-68      | -                      | 4.718.000 €              | gering           | -                             |                  | Mai. 21            | Jan. 24            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                    | 7-68      |                        | 270.000 €                | mittel           | LPH 3                         |                  | Sep. 21            | Dez. 21            | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.448.000€; dadurch auch Verkürzung der Bauzeit | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                                    | 7-68      |                        | 210.000 €                | mittel           | LPH 3                         |                  | Nov. 21            | Feb. 22            | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; weitere Reduzierung der Gesamtkosten um ca.60.000€                                  | 06.05.2021         |
|            |              | 3. Änderung                                    | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 4                         |                  | Feb. 22            | Jun. 23            | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit   | 28.07.2021         |
|            |              | <b>4.. Änderung</b>                            | 7-68      |                        |                          |                  | <b>LPH 4</b>                  |                  | <b>Jul. 22</b>     | <b>Jan. 23</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich wg. Abklärungen zu Rahmenbedingungen Einleitstelleneignung</b>                               | <b>27.09.2021</b>  |
| 20         | 01.01.277    | Gierather Straße A 122                         | 7-68      | -                      | 40.000 €                 | gering           | -                             |                  | Jun. 22            | Jul. 22            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                    | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb.        |                  | Feb. 23            | Apr. 23            | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung                                       | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                                    | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021         |
|            |              | 3. Änderung                                    | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | Apr. 23            | Mrz. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung                       | 28.07.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>                             | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | <b>Aug. 23</b>     | <b>Okt. 23</b>     | <b>Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 21         | 01.01.278    | Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A 124+A 124.1 | 7-68      | -                      | 1.369.000 €              | gering           | -                             |                  | Apr. 22            | Feb. 23            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                    | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>                             | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | <b>Jun. 22</b>     | <b>Apr. 23</b>     | <b>Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 22         | 01.01.284    | Romaner Straße RKB A 141                       | 7-68      | -                      | 226.000 €                | gering           | Vergabe Planer i.Vorb.        |                  | Apr. 22            | Jul. 22            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                    | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021         |
|            |              | 2. Änderung                                    | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | Apr. 23            | Mrz. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung  | 28.07.2021         |
| 23         | 01.01.287    | Rosenthaler Weg A145 + A370                    | 7-68      |                        | 54.000 €                 | gering           |                               |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen                    | 28.07.2021         |
|            |              | <b>1. Änderung</b>                             | 7-68      |                        |                          |                  | <b>Vergabe Planer i.Vorb.</b> |                  | <b>Aug. 23</b>     | <b>Sep. 23</b>     | <b>Terminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 24         | 01.01.288    | In der Heilen RRB A 146 + A 147                | 7-68      | -                      | 1.735.000 €              | gering           | -                             |                  | Dez. 21            | Dez. 22            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                    | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb.        |                  | Aug. 22            | Aug. 23            | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                                    | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>                             | 7-68      |                        |                          |                  | <b>Vergabe Planer i.Vorb.</b> |                  | <b>Sep. 23</b>     | <b>Okt. 24</b>     | <b>Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 25         | 01.01.289    | Kierdorf RKB/RRB A 149                         | 7-68      | -                      | 2.591.000 €              | gering           | -                             |                  | Apr. 22            | Okt. 23            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                    | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>                             | 7-68      |                        |                          |                  | <b>Vergabe Planer i.Vorb.</b> |                  | <b>Jun. 22</b>     | <b>Feb. 24</b>     | <b>Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung</b>   | <b>27.09.2021</b>  |

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| Ifd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                    | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase                    | Bauftrag erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|
|            |              |   |           |                        |                          |                  |                               |                  | Baubeginn          | Fertigstellung     |   |                    |
| 26         | 01.01.290    | Straßen RKB/RRB A 153                       | 7-68      | -                      | 2.604.000 €              | gering           | -                             |                  | Apr. 22            | Okt. 23            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                 | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>                          | 7-68      |                        |                          |                  | <b>Vergabe Planer i.Vorb.</b> |                  | <b>Jun. 22</b>     | <b>Jan. 24</b>     | <b>Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 27         | 01.01.291    | Grünenbäumchen RKB/RRB A 55 + A 156 + A 354 | 7-68      | -                      | 3.260.000 €              | gering           | -                             |                  | Apr. 22            | Mrz. 24            |   | 12.08.2019         |
|            |              | <b>1. Änderung</b>                          | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | <b>Sep. 22</b>     | <b>Jun. 23</b>     | <b>Neutermminierung</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 28         | 01.01.292    | Bärbroicher Straße RKB + RRB A 160          | 7-68      | -                      | 565.000 €                | gering           | -                             |                  | Mai. 21            | Dez. 21            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                 | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                       |                  | Mrz. 22            | Okt. 22            | Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.293; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021 | 06.01.2021         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>                          | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | <b>Sep. 22</b>     | <b>Jun. 23</b>     | <b>Neutermminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.293 in Prüfung Rahmenbedingungen-s.u.</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 29         | 01.01.293    | Bärbroicher Straße RKB + RRB A 162 + A 164  | 7-68      | -                      | 2.559.000 €              | gering           | -                             |                  | Mrz. 21            | Aug. 22            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                 | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                       |                  | Jan. 22            | Jun. 23            | Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.292; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021 | 06.01.2021         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>                          | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | <b>Sep. 22</b>     | <b>Apr. 24</b>     | <b>Neutermminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.292 in Prüfung Rahmenbedingungen - u.a. Grundstücksverfügbarkeiten</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 30         | 01.01.298    | Wildphal RRB A 168                          | 7-68      | -                      | 380.000 €                | gering           | -                             |                  |                    |                    |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                 | 7-68      | -                      | 132.000 €                | gering           | LPH 3                         |                  | Mai. 21            | Okt. 21            | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 248.000€   | 05.11.2019         |
|            |              | 2. Änderung                                 | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3                         |                  | Okt. 21            | Mrz. 22            | Anpassungen im Planungsprozess  | 12.03.2021         |
|            |              | 3. Änderung                                 | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 4                         |                  | Dez. 21            | Mai. 22            | Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess  | 28.07.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>                          | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 4                         |                  | <b>Apr. 22</b>     | <b>Okt. 22</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess Einleitstelle</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 31         | 01.01.301    | Sträßchen Siefen SKU A 199 + 199.1          | 7-68      | -                      | 3.189.000 €              | gering           | -                             |                  | Feb. 22            | Nov. 23            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                 | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>                          | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | <b>Aug. 22</b>     | <b>Jul. 24</b>     | <b>Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 32         | 01.01.302    | Katterbachstraße RKB A 209                  | 7-68      | -                      | 1.402.000 €              | gering           | LP1/2                         |                  | Apr. 21            | Feb. 22            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                 | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                       |                  | Mrz. 22            | Jan. 23            | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit   | 06.01.2021         |
| 33         | 01.01.304    | Hufer Weg RRB A 198 + A 212 + 212.1         | 7-68      | -                      | 1.721.000 €              | gering           | -                             |                  | Apr. 22            | Apr. 23            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                 | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>                          | 7-68      |                        |                          |                  |                               |                  | <b>Jun. 22</b>     | <b>Aug. 23</b>     | <b>Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.</b>   | <b>27.09.2021</b>  |

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| Ifd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase                             | Bauftrag erteilt | Zeitplanung         |                     | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|
|            |              |   |           |                        |                          |                  |  |                  | Baubeginn           | Fertigstellung      |   |                    |
| 34         | 01.01.312    | Birkerhöhe RRB A 327  | 7-68      | -                      | 2.087.000 €              | gering           | LP1/2                                  |                  | Mai. 21             | Jul. 22             |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3                                  |                  | Jan. 22             | Mrz. 23             | Terminierung hat sich verschoben wg.erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Planung  | 06.01.2021         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3                                  |                  | Jul. 22             | Sep. 23             | Terminierung verschiebt sich wg.erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Genehmigung / Abstimmung Option Maßnahmen Gewässerplanung  | 28.07.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>  | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  | <b>Nov. 23</b>      | <b>Jun. 24</b>      | <b>Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung Rahmenbedingungen Genehmigung / Optionen Ausgleich im Gewässer - weitere Abklärungen Grundstücksverfügbarkeiten zu erwarten</b> | <b>27.09.2021</b>  |
| 35         | 01.01.316    | Duckerather Weg RKB A 373   | 7-68      | -                      | 133.000 €                | gering           | LP1/2                                  |                  | Feb. 21             | Jul. 21             |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  | Jul. 21             | Jan. 22             | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  | Nov. 21             | Mai. 23             | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit   | 06.01.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>  | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  | <b>Mai. 22</b>      | <b>Okt. 22</b>      | <b>Terminierung angepasst nach Abstimmungsprozess</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 36         | 01.01.319    | Kradepohlmühlenweg RKB A 388                                      | 7-68      | -                      | 39.000 €                 | gering           | Vergabe Planer i.Vorb.                 |                  | Apr. 22             | Jun. 22             |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  | Feb. 23             | Jan. 24             | Terminierung angepasst an 01.01.267 wg. gepl. gemeinsamer Vergabe und ggf. wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021 neu zu terminieren   | 06.01.2021         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>  | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  |                     |                     | <b>Maßnahme kann entfallen</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 37         | 01.01.331    | Romanyer Straße Kanalsanierung                                    | 7-68      |                        | 480.000 €                | gering           |  |                  | neu zu terminieren  | neu zu terminieren  | Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und erwartbaren Synergieeffekten  | 28.07.2021         |
|            |              | <b>1. Änderung</b>  | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  | <b>Mai. 23</b>      | <b>Okt. 23</b>      | <b>Neutermminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 38         | 01.01.340    | Teil aus Kanalsanierung (RW/MW) Los 4: Hydr. San. Vüfels          | 7-68      | 25.04.2012             | 2.500.000 €              | gering           | LPH 3                                  |                  |                     |                     | Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        | 2.619.000 €              | gering           | LPH 5/6                                |                  | Dez. 20             | Sep. 22             | Änderung Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung und Anpassungen Grundlagen und NA bes. Leistungen um ca.119.000 €   | 28.11.2019         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  | Aug. 21             | Jan. 23             | Änderung Zeitplanung aufgrund Anpassungen Grundlagen und daraus resultierender Neuabstimmung und Anpassungen Planung  | 24.07.2020         |
|            |              | 3. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | Bes. L. / LPH 3 Vergabe Planer i.Vorb. |                  | neu zu terminieren  | neu zu terminieren  | Terminierung verschiebt sich aufgrund weiterer bes. Leistungen zu Abklärungen hydr. Daten und Anpassungen Ergebnisse aus LPH 3; Weiterplanung neu zu vergeben                           | 28.07.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>  | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  | <b>Okt. 22</b>      | <b>Aug. 24</b>      | <b>Neutermminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung ab LPH 5</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 39         | 01.01.343    | Teil aus Kanalsanierung, Los 2: Teilgebiet 4.BA Gronau            | 7-68      | 05.11.2014             | 3.307.000 €              | gering           | Vergabe Planer i.Vorb.                 |                  | noch zu terminieren | noch zu terminieren | Neuaufnahme in Portfolio PS-PL aufgrund Entfall anderer Maßnahmen   | 28.12.2020         |
|            |              | <b>1. Änderung</b>  | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  | <b>Jan. 23</b>      | <b>Nov. 23</b>      | <b>Neutermminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 40         | 01.01.349    | Grabenlose Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5 (RW/MW/SW) | 7-68      | 03.12.2019             | 9.170.973 €              | gering           | In Vergabe                             |                  | 2020                | 2025                |   | 17.01.2020         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |  |                  | 02.11.2020          |                     | Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtmaßnahme befinden sich in Ausschreibung für die Planerleistungen   | 31.03.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        | 11.774.000 €             | gering           |  |                  | 30.05.2020          |                     | Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch Baukostenindexierung   | 18.05.2020         |

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| Ifd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                                | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase                                | Bauftrag erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|
|            |              |   |           |                        |                          |                  |   |                  | Baubeginn          | Fertigstellung     |   |                    |
|            |              | 3. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3                                     |                  | Jul. 21            | Sep. 23            | Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, Planerleistungen im Juni 2020 vergeben; Korrektur Zeitplanungsangabe - Bezog sich auf Vergabe, nicht Bauausführung.  | 24.07.2020         |
|            |              | 4. Änderung   | 7-68      |                        | 9.000.000 €              | mittel           | TG 1 LPH 5-6 / TG 2 Vergabe Planer i.Ver. |                  | Aug. 21            | Apr. 24            | Teilgebiet (TG) 1 in LPH 5-6, Teilgebiet 2 in Vergab Planer; Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung mit Kostenberechnung TG 1 und bepreistem Leistungsverzeichnis TG 2 um ca. 2.774.000 € | 06.05.2021         |
|            |              | <b>5. Änderung</b>                                      | 7-68      |                        |                          |                  | TG 1 LPH 6 / TG 2 LPH 1/2                 |                  | <b>Jan. 22</b>     | <b>Dez. 23</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen Randbedingungen Ausführung</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 41         | 01.01.369    | Am Stadion / Buchholzstraße, 2.BA                       | 7-68      |                        | 352.000 €                | gering           |   |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und erwartbaren Synergieeffekten  | 28.07.2021         |
|            |              | <b>1. Änderung</b>                                      | 7-68      |                        |                          |                  |   |                  | <b>Sep. 23</b>     | <b>Jan. 24</b>     | <b>Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 42         | 01.01.374    | Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u.Abkoppl. Beningsf. Bach | 7-68      | -                      | 2.906.000 €              | gering           | LP1/2                                     |                  | Mrz. 21            | Nov. 22            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LP1/2                                     |                  | Jan. 22            | Sep. 23            | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit; ggf. Terminierung anzupassen wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                                   |                  | Mai. 22            | Jan. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung zusätzlicher Erfordernisse Naturschutz  | 28.07.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>                                      | 7-68      |                        |                          |                  |   |                  | <b>Okt. 22</b>     | <b>Jul. 24</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung angrenzender Bereich / Erfordernisse Naturschutz in Planung</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 43         | 01.01.379    | Regenklärung Saaler Straße A 302                        | 7-68      | -                      | 40.000 €                 | gering           | LPH 3                                     |                  | Mrz. 21            | Mai. 21            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3                                     |                  | Okt. 21            | Nov. 21            | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Planung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit  | 06.01.2021         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 4                                     |                  | Mrz. 22            | Mai. 22            | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit   | 28.07.2021         |
| 44         | 01.01.380    | Löhe RKB A 002  | 7-68      | -                      | 237.000 €                | gering           | LP1/2                                     |                  | Feb. 21            | Mai. 21            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |   |                  | Aug. 21            | Nov. 21            | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LP1/2                                     |                  | Nov. 21            | Mrz. 22            | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit und Randbedingungen   | 06.01.2021         |
|            |              | 3. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3                                     |                  | Mrz. 22            | Jul. 23            | Neuterminierung gem. Planungsstand  | 28.07.2021         |
| 45         | 01.01.383    | Hydr. San. KM Johann-Brendel-Straße                     | 7-68      |                        | 169.000 €                | gering           |   |                  |                    |                    |   | 12.08.2019         |
|            |              |   | 7-68      |                        | 0 €                      |                  |   |                  |                    |                    | Maßnahme kann entfallen   | 22.11.2019         |
| 46         | 01.01.384    | Hydr. San. KM Odinweg/ AM Stockbrunnen                  | 7-68      |                        | 671.000 €                | gering           |   |                  |                    |                    |   | 12.08.2019         |
|            |              |   | 7-68      |                        | 0 €                      |                  |   |                  |                    |                    | Maßnahme kann entfallen   | 22.11.2019         |
| 47         | 01.01.385    | Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße                | 7-68      | -                      | 1.898.000 €              | gering           |   |                  | Aug. 21            | Aug. 22            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | MBS                                       |                  | noch anzupassen    | noch anpassen      | Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez 2020</del> Februar März 2021 möglich  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb.                    |                  | Okt. 23            | Okt. 24            | Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung   | 28.07.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>                                      | 7-68      |                        |                          |                  |   |                  | <b>Mai. 24</b>     | <b>Jul. 25</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung</b>   | <b>27.09.2021</b>  |

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| Ifd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                                    | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase             | Bauftrag erteilt | Zeitplanung     |                | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|--------------------|
|            |              |   |           |                        |                          |                  |                        |                  | Baubeginn       | Fertigstellung |  |                    |
| 48         | 01.01.386    | Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinzenz-Palotti-Straße             | 7-68      | -                      | 520.000 €                | gering           | -                      |                  | Aug. 21         | Mrz. 22        |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        | 572.000 €                | gering           | -                      |                  | noch anzupassen | noch anpassen  | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 52.000 €   | 14.05.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | MBS                    |                  | noch anzupassen | noch anpassen  | Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez-2020</del> Februar März 2021 möglich   | 06.11.2020         |
|            |              | 3. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Okt. 23         | Okt. 24        | Neutermiinierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung   | 28.07.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>  | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Apr. 24</b>  | <b>Nov. 24</b> | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 49         | 01.01.387    | Hydr. San. KM Overather Str. L 136                          | 7-68      | -                      | 1.085.000 €              | gering           | -                      |                  | Aug. 21         | Mrz. 22        |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        | 1.534.000 €              | gering           | -                      |                  | noch anzupassen | noch anpassen  | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 449.000 €  | 24.07.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | MBS                    |                  | noch anzupassen | noch anpassen  | Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez-2020</del> Februar März 2021 möglich   | 06.11.2020         |
|            |              | 3. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Okt. 23         | Okt. 24        | Neutermiinierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung   | 28.07.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>  | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Apr. 24</b>  | <b>Dez. 24</b> | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 50         | 01.01.392    | Hydr. San. KR Schlossstr./Quellenweg/Friedr.-Offermann-Str. | 7-68      | -                      | 1.135.000 €              | gering           | -                      |                  | Aug. 21         | Feb. 22        |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        | 6.620.000 €              | gering           | -                      |                  | noch anzupassen | noch anpassen  | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 5.485.000€   | 14.05.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | MBS                    |                  | noch anzupassen | noch anpassen  | Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez-2020</del> Februar März 2021 möglich   | 06.11.2020         |
|            |              | 3. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Okt. 23         | Okt. 24        | Neutermiinierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung   | 28.07.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>  | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Apr. 24</b>  | <b>Aug. 27</b> | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 51         | 01.02.30     | Am Milchbornbach RRB A 53                                   | 7-68      | -                      | 2.189.000 €              | gering           | -                      |                  |                 |                |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        | 0 €                      |                  |                        |                  |                 |                | Maßnahme kann entfallen  | 19.05.2020         |
| 52         | 01.02.34     | Reiser RRB A 347  | 7-68      | -                      | 2.485.000 €              | gering           | -                      |                  | Sep. 21         | Sep. 22        |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        | 2.190.000 €              | gering           |                        |                  | noch anzupassen | noch anpassen  | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 295.000 €   | 14.05.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | MBS                    |                  | noch anzupassen | noch anpassen  | Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung techn. Verschränkung benachbarte Maßnahmen und Kita in Planung auf vorgesehenem Grundstück; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez-2020</del> Februar April August 2021 möglich | 06.11.2020         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>  | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Jul. 23</b>  | <b>Apr. 24</b> | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Abstimmungs- und Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination mit Kitabau in Vorstudie</b>  | <b>27.09.2021</b>  |

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| lfd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                        | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase             | Bauftrag erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|
|            |              |   |           |                        |                          |                  |                        |                  | Baubeginn          | Fertigstellung     |   |                    |
| 53         | 01.02.35     | An der Schmitten RRB A 343                      | 7-68      | -                      | 7.193.000 €              | gering           | -                      |                  | Mrz. 21            | Mrz. 24            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                     | 7-68      |                        | 5.997.000 €              | gering           | -                      |                  | noch anzupassen    | noch anpassen      | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 1.196.000 €  | 14.05.2020         |
|            |              | 2. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Jul. 22            | Feb. 25            | Aufgrund Vorabklärungen derzeit Planer Ausschreibung und terminliche Verschiebung   | 06.11.2020         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>                              | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Apr. 23</b>     | <b>Nov. 25</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung planerischer Optionen in Abhängigkeit von Klärungen Grundstücksverfügbarkeiten</b>                           | <b>27.09.2021</b>  |
| 54         | 01.02.37     | Reiser Neubau RÜ                                | 7-68      | -                      | 344.000 €                | gering           | LPH 1/2                |                  | Feb. 21            | Jul. 21            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | Sep. 21            | Mrz. 22            | Terminierung verschiebt sich wg. Abtimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen   | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021         |
|            |              | 3. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3                  |                  | Feb. 22            | Jul. 22            | nach Beginn LPH 3 neu terminiert  | 12.03.2021         |
|            |              | <b>4. Änderung</b>                              | 7-68      |                        |                          |                  | <b>LPH 3/4</b>         |                  | <b>Jun. 22</b>     | <b>Okt. 22</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Zusammenhänge mit Machbarkeitsstudie 01.02.34</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 55         | 01.02.38     | Milchborntal Neubau RÜ                          | 7-68      | -                      | 867.000 €                | gering           | LPH 1/2                |                  |                    |                    |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                     | 7-68      |                        | 272.000 €                | gering           | LPH 1/2                |                  | Feb. 21            | Jun. 21            | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 595.000€   | 05.11.2019         |
|            |              | 2. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2                |                  | Sep. 21            | Feb. 22            | Terminierung verschiebt sich wg. Abtimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen   | 06.11.2020         |
|            |              | 3. Änderung                                     |           |                        |                          |                  |                        |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021         |
|            |              | 4. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3                  |                  | Feb. 22            | Jun. 22            | nach Beginn LPH 3 neu terminiert  | 12.03.2021         |
|            |              | 5. Änderung                                     | 7-68      |                        | 360.000 €                | mittel           | LPH 3                  |                  | Feb. 22            | Jun. 22            | Erneute Anpassungen im Planungsprozess und Vertiefung Planung; Erhöhung der Gesamtkosten um ca. 88.000€   | 06.05.2021         |
|            |              | <b>6. Änderung</b>                              | 7-68      |                        |                          |                  | <b>LPH 3/4</b>         |                  | <b>Jun. 22</b>     | <b>Sep. 22</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Technikplanung</b>   | <b>27.09.2021</b>  |
| 56         | 01.02.39     | Friedrich-Offermann-Straße, Neubau RÜ           | 7-68      | -                      | 272.000 €                | gering           | -                      |                  | Aug. 21            | Nov. 21            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  | MBS                    |                  | noch anzupassen    | noch anpassen      | 06.11.2020: Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez-2020</del> Februar 2021 möglich | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe Planer i.Vorb. |                  | Okt. 23            | Okt. 24            | Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung   | 28.07.2021         |
|            |              | <b>3. Änderung</b>                              | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | <b>Mai. 24</b>     | <b>Sep. 24</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung</b>                  | <b>27.09.2021</b>  |
| 57         | 01.02.40     | Gartenstraße/Falltorstraße, Kanalsanierung (MW) | 7-68      | -                      | 961.000 €                | gering           | LPH 1/2                |                  | Feb. 21            | Aug. 21            |   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  |                        |                  | Okt. 21            | Mai. 22            | Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung   | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3                  |                  | Jan. 22            | Aug. 22            | Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021         |
|            |              | 3. Änderung                                     | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3                  |                  | Jul. 22            | Feb. 23            | Neuterminierung gem. Planungsstand  | 28.07.2021         |

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| Ifd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                                | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase | Bauftrag erteilt | Zeitplanung |                | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|-------------|----------------|--|--------------------|
|            |              |   |           |                        |                          |                  |            |                  | Baubeginn   | Fertigstellung |  |                    |
| 58         | 01.02.41     | Kölner Straße, Kanalsanierung (MW)                      | 7-68      |                        | 285.000 €                | gering           |            |                  |             |                |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      | -                      | 41.000 €                 | gering           | LPH 1/2    |                  | Feb. 21     | Mrz. 21        | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 244.000€  | 05.11.2019         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |            |                  | Okt. 21     | Dez. 21        | Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung  | 06.11.2020         |
|            |              | 3. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |            |                  | Jan. 22     | Mrz. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021         |
|            |              | 4. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3      |                  | Jul. 22     | Feb. 23        | Neutermiinierung gem. Planungsstand  | 28.07.2021         |
| 59         | 01.02.42     | Saaler Straße, Kanalsanierung (MW)                      | 7-68      | -                      | 946.000 €                | gering           | LPH 1/2    |                  | Feb. 21     | Aug. 21        |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |            |                  | Okt. 21     | Mai. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3      |                  | Jan. 22     | Aug. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021         |
|            |              | 3. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 3      |                  | Mrz. 22     | Apr. 23        | Neutermiinierung gem. Planungsstand  | 28.07.2021         |
|            |              | 4. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |            |                  | Sep. 22     | Aug. 21        | Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen  | 27.09.2021         |
| 60         | 32.16.01     | Herweg RRB A 328  | 7-68      | -                      | 840.000 €                | gering           | LPH 1/2    |                  | Feb. 21     | Jul. 21        |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2    |                  | Sep. 21     | Apr. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |            |                  | Sep. 22     | Mrz. 23        | Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Untersuchung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz und Prognose Genehmigsläufen. Teile der Maßnahme ggf. separat vorziehbar. | 27.09.2021         |
| 61         | F2662-D-018  | Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u.Abkoppl. Beningsf. Bach | 7-68      | -                      | 99.000 €                 | gering           | -          |                  | Mai. 23     | Sep. 23        |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |            |                  | Sep. 23     | Jan. 24        | Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit Hochwasserschutz.   | 27.09.2021         |
| 62         | F6-R-003     | In der Auen   | 7-68      | -                      | 99.000 €                 | gering           | -          |                  | Mai. 22     | Sep. 22        |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |            |                  | Sep. 23     | Jan. 24        | Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren Gewässermaßnahmen.   | 27.09.2021         |
| 63         | F6-R-011     | Wingertsheide   | 7-68      | -                      | 150.000 €                | gering           | -          |                  |             |                |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        | 0 €                      |                  |            |                  |             |                | Maßnahme kann entfallen  | 22.11.2020         |
| 64         | F62-D-015    | Eissporthalle   | 7-68      | -                      | 330.000 €                | gering           | -          |                  | Mai. 22     | Sep. 22        |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2    |                  | Dez. 23     | Mai. 24        | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung   | 7-68      |                        |                          |                  |            |                  | Aug. 24     | Jan. 25        | Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten Infrastruktur-Maßnahmen   | 27.09.2021         |

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.09.2021

| Ifd. Nr. * | Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                               | Zuständig | Beschluss AUKIV/ AIUSO | Geplante Kosten (brutto) | Kostensicherheit | HOAI Phase | Bauftrag erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der Aufnahme |
|------------|--------------|--|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
|            |              |  |           |                        |                          |                  |            |                  | Baubeginn          | Fertigstellung     |  |                    |
| 65         | F62-D-009    | Saaler Mühlensee                                       | 7-68      | -                      | 1.385.000 €              | gering           | -          |                  | Jul. 22            | Apr. 23            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung  | 7-68      |                        |                          |                  | LPH 1/2    |                  | Dez. 23            | Okt. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung  | 06.11.2020         |
|            |              | <b>2. Änderung</b>                                     | 7-68      |                        |                          |                  |            |                  | <b>Aug. 24</b>     | <b>Jul. 25</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten Infrastruktur-Maßnahmen / angrenzenden Eigentümern</b> | <b>27.09.2021</b>  |
| 66         | F62-D-008    | Kahnweiher   | 7-68      | -                      | 1.187.000 €              | gering           | -          |                  | Mai. 22            | Jan. 23            |  | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung  | 7-68      |                        |                          |                  | Vergabe PL |                  | Dez. 23            | Sep. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung  | 06.11.2020         |
|            |              | 2. Änderung  |           |                        |                          |                  |            |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | je nach weiterem Vergabeverfahren neu zu terminieren   | 06.01.2021         |
| 67         | F62-R-006    | Am Fürstenbrunnchen                                    | 7-68      | -                      | 132.000 €                | gering           | -          |                  | Jan. 22            | Jun. 22            | Neuaufnahme in Portfolio Projektbüro   | 26.11.2019         |
|            |              | <b>1. Änderung</b>                                     | 7-68      |                        |                          |                  |            |                  | <b>Jun. 23</b>     | <b>Dez. 23</b>     | <b>Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren Gewässermaßnahmen.</b>  | <b>27.09.2021</b>  |
| 68         | Fremd 01     | Fremdwasserbeseitigungskonzept Golfplatz Eissporthalle | 7-68      | -                      | 88.000 €                 | gering           | -          |                  | Mai. 22            | Nov. 22            | vorläufige Kostenansätze PS-PL   | 12.08.2019         |
| 69         | Fremd 02     | Fremdwasserbeseitigungskonzept Schlebuscherstraße      | 7-68      | -                      | 236.000 €                | gering           | LPH 1/2    |                  | Mai. 21            | Feb. 22            | vorläufige Kostenansätze PS-PL   | 12.08.2019         |
|            |              | 1. Änderung  | 7-68      |                        |                          |                  | Phase 2    |                  | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Synergieeffekte durch Zusammenlegung der Ausschreibung mit weiterer Ausschreibung Fremdwasserbeseitigungsprojekt AWW geplant   | 12.03.2021         |
|            |              | 2. Änderung  | 7-68      |                        | 550.000 €                | mittel           | Phase 2    |                  | Feb. 22            | Jun. 22            | Kostenerhöhung nach Ausarbeitung Konzept + erhöhte Vorabschätzung Aufwand Kontroll- und Reinigungsleistungen um ca. 314.000 €  | 06.05.2021         |
|            |              | 3. Änderung  | 7-68      | 08.06.2021             |                          | mittel           | Phase 2    |                  | Apr. 22            | Aug. 22            | Neutermminierung nach Beschlussfassung am 08.06.2021 - gemeinsame Ausschreibung mit RV Fremdwasserbeseitigungskonzept  | 28.07.2021         |