

## Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0697/2021  
**öffentlich**

| Gremium                                    | Sitzungsdatum | Art der Behandlung |
|--|---------------|--------------------|
| Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft | 29.11.2021    | zur Kenntnis       |

### Tagesordnungspunkt

### Sachstand Schulsanierungen

#### Inhalt der Mitteilung:

An den **Otto-Hahn-Schulen** laufen neben der Mängelbeseitigung noch Restarbeiten zur Sanierung laufen noch. FB 8-24 übernimmt den Regelbetrieb der Gebäudeunterhaltung.

Am **Nicolaus-Cusanus-Gymnasium** erfolgen derzeit die Ausschreibungen der Ausbaugeräte zu Sanierung und Neubau. Die Planungen der Außenanlagen werden überarbeitet

Am **Schulzentrum Im Kleefeld** befindet sich der Erweiterungsbau ist in der Planung (LPh 1-5).

An der **Nelson-Mandela-Gesamtschule** ist für den Umbau Verwaltungstrakt ein Planungsbüro für sämtliche Leistungsphasen beauftragt für LPh 1-9.

Am **AMG** können die Oberstufencontainer voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt werden.

Die Sanierung der **Sporthalle Feldstraße** ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Der Wasserschaden in den Umkleiden wird noch behoben.

Die Fertigstellung der Sanierung der **Sporthalle AMG** verzögert sich bis Januar 2022.

Im Rahmen der Brandschutzsanierung an der **GGs An der Strunde** muss der nächste BA noch in Abstimmung mit dem Brandschutz-Sachverständigen geplant werden. Aktuell stehen dafür keine personellen Kapazitäten zur Verfügung.

An der **GGG Moitzfeld** befinden sich die Kanalsanierung und die Überdachung des Pausenhofs sowie Akustikmaßnahmen in den Klassenräumen in Planung. Derzeit erfolgt eine Schadstoffmessung.

An der **IGP** werden aktuell Inklusionsmaßnahmen umgesetzt und voraussichtlich Ende November 2021 fertiggestellt.

An der **KGS Bensberg** befindet sich die Sanierung der Hausmeisterwohnung in der Planung; der entsprechende Bauantrag ist bereits genehmigt, und die Maßnahme wird ausgeschrieben.

An der **GGG Kippekausen** konnte die Containererweiterung fertiggestellt, befindet sich allerdings nicht in vorzeitiger Nutzung. Der Baubeginn für die Dachkonstruktion liegt Ende November.

Die Umsetzung der Container der GGS Bensberg an die **GGG Katterbach** erfolgt derzeit; ein Fertigstellungstermin kann noch nicht konkret benannt werden. Der Küchenausbau für den OGS-Betrieb wird kurzfristig fertiggestellt.

Im Rahmen der Kanalsanierung an der **GGG Schildgen** ist der zweite Bauabschnitt fertiggestellt und wird Mitte November 2021 abgenommen.

Für die **GGG Bensberg** wird der Bauantrag Ende November 2021 eingereicht. Der Abriss des Altbaus erfolgt Anfang 2022. Die Umsetzung des zweigeschossigen Interimscontainers zur GGS Katterbach ist bereits erfolgt.

An der **Gewerblichen Berufsschule** befindet sich die Erneuerung Lehrküche in der Ausführung und wird voraussichtlich Ende Februar 2022 fertiggestellt. Parallel dazu werden das Brandschutzkonzept und die Erhöhung des Treppengeländers umgesetzt. Die Sanierung der Hausmeisterwohnung ist ebenfalls in Arbeit und wird im Frühjahr 2022 abgeschlossen.

**Das Schulschwimmbad und die Turnhalle Mohnweg** werden bis Ende 2021 abgerissen.

Die Ausschreibung der Kesselanlage für die **GGG Heidkamp** brachte keine Angebote; sie muss erneut ausgeschrieben werden.

Die Erneuerung des Regenwasserkanals am **Schulzentrum Herkenrath** ist in Planung, die Fertigstellung soll im Lauf des Jahres 2022 erfolgen.

Am **DBG** ist die Trafostation beauftragt; wegen langer Lieferzeiten kann die Ausführung erst in Sommerferien 2022 vorstattgehen.

Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen ist die IT-Infrastruktur im SZ Im Kleefeld in Planung.

Die Planung der IT-Infrastruktur der Berufskollegs ist bereits abgeschlossen. Hier läuft die Ausschreibung der passiven Infrastruktur. Im Übrigen wird auf eine gesonderte Vorlage zur Schuldigitalisierung verwiesen.