

Top 6 Sitzung 08.03.22 Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 08.03.2022

Id.	Maßnahmenr. / Zeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKV/AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Baubefrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
								Baubeginn	Fertigstellung		
1	01.01.211 Ball RKB/RRB A 148 + A 151	7-68	-	1.288.000 €	gering	-		Dez. 21	Sep. 22		12.08.2019
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 22	Mai. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
	2. Änderung	7-68					neu zu terminieren	neu zu terminieren		neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021
	3. Änderung	7-68					Apr. 23	Jan. 24		Terminierung verschiebt sich wg. offener Punkte B-Plan	28.07.2021
	4. Änderung	7-68					Jan. 24	Oktober 24		Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. B-Plan Klärungen ausstehend	27.09.2021
	5. Änderung	7-68					März. 24	Dez. 24		Verschiebung wegen Abhängigkeit zu "BP Auf dem Langen Feld" (ABK)	08.03.2022
2	01.01.229 Taubenstraße/Rosenstraße Kanals	7-68	06.02.2007	3.000.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	12.08.2019
	1. Änderung	7-68	-	3.545.000 €	mittel	LPH 4-6		Oktober 20	Sep. 22	Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung und NA LPH 4 & bes. Leistungen um ca. 545.000 € (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	28.11.2019
	2. Änderung	7-68			mittel	LPH 6		Feb. 21	März. 23	Änderung Zeitplanung aufgrund Koordination mit Straßenbau und Versorgen für Synergieeffekte in der Umsetzung	24.07.2020
	3. Änderung	7-68				LPH 6/7		Apr. 21	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen Umsetzung für Ausschreibung Bauleistungen	06.01.2021
	4. Änderung	7-68				LPH 6/7		Aug. 21	Oktober 22	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen	12.03.2021
	5. Änderung	7-68				LPH 7		Nov. 21	Jan. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen	27.09.2021
	6. Änderung	7-68		4.900.000 €	mittel	LPH 8	Ja	Feb. 22	Jun. 23	Baubeginn im Februar 2022 Baukosten angepasst (ABK)	08.03.2022
3	01.01.244 Habichtweg RRB A 4	7-68	-	3.622.000 €	gering	LPH 1/2		Mai. 21	Jun. 23		12.08.2019
	1. Änderung	7-68			gering	LPH 1/2		Feb. 22	März. 24	Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Untersuchung Planungsvarianten	06.01.2021
	2. Änderung	7-68						Sep. 23	Apr. 26	Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Erfordernis Planungsvarianten in Abhängigkeit von Ergebnissen gutachterlicher Untersuchung zum Gewässer	27.09.2021
4	01.01.246 Lückrather Weg RKB A15 + A 49	7-68	-	342.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Oktober 21	März. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Juli. 23	Aufhebung des Planvertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
	3. Änderung	7-68						Aug. 23	Jan. 24	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
5	01.01.247 Tulpenstraße / Abkopplung A	7-68	-	4.528.000 €	gering	-		Nov. 21	Jun. 24		12.08.2019

		1. Änderung	7-68			270.000 €	gering		Vergabe Planer i.Vorb.					Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.258.000 €	14.05.2020
		2. Änderung	7-68											Änderung Zeitplanung aufgrund Reduzierung des Umfangs der baulichen Maßnahmen, siehe 1. Änderung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68						Vergabe Planer i.Vorb.					neu zu terminieren wenn ABK 2021 beschlossen	06.01.2021
		4. Änderung	7-68						Vergabe Planer i.Vorb.					Neutermiierung - in Vergabeverfahren Planer	28.07.2021
		5. Änderung	7-68						Vergabe Planer i.Vorb.					Neutermiierung - in Vergabeverfahren Planer	08.03.2022
6	01.01.248	Wingertsheide RKB A 24 + A 25	7-68	-	-	330.000 €	gering								12.08.2019
		1. Änderung	7-68		-	171.000 €	gering		LPH 1/2					05.11.2019; Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 159.000 €	
		2. Änderung	7-68						LPH 1/2					06.11.2020; Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68						Vergabe Planer i.Vorb.					Aufhebung des Planvertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen; Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
		4. Änderung	7-68											Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
7	01.01.249	im Schlag RKB A 26	7-68	-	-	87.000 €	gering								12.08.2019
		1. Änderung	7-68		-	0 €								Maßnahme kann entfallen	22.11.2019
8	01.01.250	Vülfelser Kaule RKB A 28 + A 29	7-68	-	-	360.000 €	gering		LPH 1/2						12.08.2019
		1. Änderung	7-68						LPH 1/2					Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						Vergabe Planer i.Vorb.					Aufhebung des Planvertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen; Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
		4. Änderung	7-68											Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
9	01.01.254	Beningsfeld RKB A 307	7-68	-	-	801.000 €	gering		LPH 1/2						12.08.2019
		1. Änderung	7-68											Planvergabe in Juni 2020 erfolgt; Korrektur Bauzeitangabe	24.07.2020
		2. Änderung	7-68						LPH 1/2					Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.01.2021
		3. Änderung	7-68						LPH 2					Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	28.07.2021
		4. Änderung	7-68						LPH 3					Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	27.09.2021
10	01.01.256	Gladbacher Straße RRB A 11	7-68	-	-	4.236.000 €	gering								12.08.2019
		1. Änderung	7-68						MBS					Machbarkeitsstudie (MBS) vorab zur Untersuchung Retention im Gewässer bis Ende Februar März 2021	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						MBS					Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung alternativer Optionen Gewässermaßnahmen	27.09.2021

11	01.01.257	Vorfels RKB A59	7-68	-	113.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	März. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 22	Apr. 23	Aufhebung des Planvertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
		3. Änderung	7-68						Jul. 23	Dez. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
12	01.01.258	Vorfels RKB A 60	7-68	-	48.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	März. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 22	Jan. 23	Aufhebung des Planvertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
		3. Änderung	7-68						Jul. 23	Sep. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
13	01.01.259	Neufeldweg RKB A 63	7-68	-	105.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mai. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jul. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 21	Mai. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 22	Jan. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)	27.09.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jan. 23	Mai. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)	08.03.2022
14	01.01.260	Kiepermühle RKB A 23 Refrather V	7-68	-	3.587.000 €	gering	-		Nov. 21	Dez. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				-		Aug. 22	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Förderfähigkeit der Maßnahme	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				-		Dez. 23	Feb. 26	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung geänderter Rahmenbedingungen Förderprojekt	27.09.2021
15	01.01.261	Gierather Str. RKB A 71 + A 105	7-68	-	331.000 €	gering	-		Jul. 22	Dez. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Apr. 23	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
16	01.01.262	Am Rodenbach RRB A 77	7-68	-	492.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	0 €		-				Maßnahme kann entfallen	19.05.2020
17	01.01.267	Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90	7-68	-	1.499.000 €	gering	-		Jun. 22	Apr. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68						Apr. 23	März. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021

		4. Änderung	7-68							Sep. 23	Aug. 24	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
18	01.01.273	Mülheimer Straße RKB A 110	7-68	-	218.000 €	gering	-			Mai. 22	Aug. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68							Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
		3. Änderung	7-68							Dez. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	27.09.2021
		4. Änderung	7-68							Mrz. 24	Jun. 24	Baubeginn verschoben wegen Abhängigkeit zu 01.01.260 (ABK)	08.03.2022
19	01.01.274	Katharinenkammerweg RKB/RRB A	7-68	-	4.718.000 €	gering	-			Mai. 21	Jan. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		270.000 €	mittel	LPH 3			Sep. 21	Dez. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.448.000€; dadurch auch Verkürzung der Bauzeit	06.11.2020
		2. Änderung	7-68		210.000 €	mittel	LPH 3			Nov. 21	Feb. 22	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; weitere Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 60.000€	08.05.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 4			Feb. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit	28.07.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 4			Jul. 22	Jan. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärungen zu Rahmenbedingungen Einzelstellengenehmigung	27.09.2021
20	01.01.277	Gierather Straße A 122	7-68	-	40.000 €	gering	-			Jun. 22	Jul. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i. Vorb.			Feb. 23	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68							Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
		4. Änderung	7-68							Aug. 23	Okt. 23	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
21	01.01.278	Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB	7-68	-	1.369.000 €	gering	-			Apr. 22	Feb. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68							Jun. 22	Apr. 23	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
22	01.01.284	Romaner Straße RKB A 141	7-68	-	226.000 €	gering	Vergabe Planer i. Vorb.			Apr. 22	Jul. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68							Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
23	01.01.287	Rosenhalder Weg A145 + A370	7-68		54.000 €	gering				neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Jun. 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellen	28.07.2021
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i. Vorb.			Aug. 23	Sep. 23	Terminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021

24	01.01.288	In der Heilen RRB A 146 + A 147	7-68	-	1.735.000 €	gering	-				Dez. 21	Dez. 22				12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.				Aug. 22	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung			06.11.2020
		2. Änderung	7-68								neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021			06.01.2021
		3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.				Sep. 23	Okt. 24	Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung			27.09.2021
		4. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.				Feb. 24	Mrz. 25	Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung			27.09.2021
25	01.01.289	Kierdorf RKB/RRB A 149	7-68	-	2.591.000 €	gering	-				Apr. 22	Okt. 23				12.08.2019
		1. Änderung	7-68								neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021			06.01.2021
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.				Jun. 22	Feb. 24	Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung			27.09.2021
26	01.01.290	Straßen RKB/RRB A 153	7-68	-	2.604.000 €	gering	-				Apr. 22	Okt. 23				12.08.2019
		1. Änderung	7-68								neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021			06.01.2021
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.				Jun. 22	Jan. 24	Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung			27.09.2021
		3. Änderung	7-68		120.000 €	mittel					Jun. 22	Jan. 24	Baukosten und -beginn an gepasst an Volumen aus MT-Nachweis (ABK)			08.03.2022
27	01.01.291	Grünenbäumchen RKB/RRB A 55	7-68	-	3.260.000 €	gering	-				Apr. 22	Mrz. 24				12.08.2019
		1. Änderung	7-68								Sep. 22	Jun. 23	Neutermminierung			27.09.2021
28	01.01.292	Bärbrotcher Straße RKB + RRB A 1	7-68	-	565.000 €	gering	-				Mai. 21	Dez. 21				12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2				Mrz. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.293; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021			06.01.2021
		2. Änderung	7-68								Sep. 22	Jun. 23	Neutermminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.293 in Prüfung Rahmenbedingungen-s.u.			27.09.2021
		3. Änderung	7-68								Jan. 23	Sep. 23	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)			08.03.2022
29	01.01.293	Bärbrotcher Straße RKB + RRB A 1	7-68	-	2.559.000 €	gering	-				Mrz. 21	Aug. 22				12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2				Jan. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.292; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021			06.01.2021
		2. Änderung	7-68								Sep. 22	Apr. 24	Neutermminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.292 in Prüfung Rahmenbedingungen - u.a. Grundstücksverfügbarkeiten			27.09.2021
		3. Änderung	7-68								Jan. 23	Jul. 24	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)			08.03.2022
30	01.01.298	Wildphal RRB A 168	7-68	-	380.000 €	gering	-									12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	132.000 €	gering	LPH 3				Mai. 21	Okt. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 248.000€			05.11.2019

		2. Änderung	7-68													Anpassungen im Planungsprozess	12.03.2021
		3. Änderung	7-68													Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess	28.07.2021
		4. Änderung	7-68													Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess Einzelstelle	27.09.2021
		5. Änderung	7-68						150.000 €							Verzögerung durch Abstimmung im Genehmigungsprozess (ABK). Budgetanpassung auf Grund des aktuellen Planungsstands.	08.03.2022
31	01.01.301	Sträßen Siefen SKU A 199 + 199	7-68	-				gering	3.189.000 €								12.08.2019
		1. Änderung	7-68													neu zu terminieren wg. noch nicht beschossenem ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68													Neutermiinierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
		3. Änderung	7-68													Neutermiinierung - Ergebnis Machbarkeitsstudie abzuwarten	27.10.2021
32	01.01.302	Katterbachstraße RKB A 209	7-68	-				gering	1.402.000 €								12.08.2019
		1. Änderung	7-68													Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
		2. Änderung	7-68													Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	08.03.2022
33	01.01.304	Hüfer Weg RRB A 198 + A 212 + 2	7-68	-				gering	1.721.000 €								12.08.2019
		1. Änderung	7-68													neu zu terminieren wg. noch nicht beschossenem ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68													Neutermiinierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
		3. Änderung	7-68						500.000 €							Budgetanpassung gemäß des aktuellen Planungsstandes	08.03.2022
34	01.01.312	Birkhöhe RRB A 327	7-68	-				gering	2.087.000 €								12.08.2019
		1. Änderung	7-68													Terminierung hat sich verschoben wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Planung	06.01.2021
		2. Änderung	7-68													Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Genehmigung / Abstimmung Option Maßnahmen Gewässerplanung	28.07.2021
		3. Änderung	7-68													Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung Rahmen-bedingungen Genehmigung / Optionen Ausgleich im Gewässer - weitere Abklärungen Grundstücksverfügbarkeiten zu erwarten	27.09.2021
		4. Änderung	7-68													Verzögerungen durch Abstimmungen im Genehmigungsprozess (ABK)	08.03.2022
35	01.01.316	Duckterather Weg RKB A 373	7-68	-				gering	133.000 €								12.08.2019
		1. Änderung	7-68													Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68													Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021

		3. Änderung	7-68													Terminierung angepasst nach Abstimmungsprozess		27.09.2021
		4. Änderung	7-68													Terminierung angepasst nach Abstimmungsprozess		08.03.2022
36	01.01.319	Kradepohlmühlenweg RKB A 388	7-68	-		39.000 €	gering			Vergabe Planer i.Vorb.								12.08.2019
		1. Änderung	7-68													Terminierung angepasst an 01.01.267 wg. gepl. gemeinsamer Vergabe und ggf. wg. noch nicht beschlossener ABK 2021 neu zu terminieren		06.01.2021
		2. Änderung	7-68													Maßnahme kann entfallen		27.09.2021
37	01.01.331	Romaner Straße Kanalsanierung	7-68			480.000 €	gering									Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellen Themen und erwartbaren Synergieeffekten		28.07.2021
		1. Änderung	7-68													Neuerminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung		27.09.2021
38	01.01.340	Teil aus Kanalsanierung (RW/MW)	7-68	25.04.2012		2.500.000 €	gering			LPH 3						Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt		12.08.2019
		1. Änderung	7-68			2.619.000 €	gering			LPH 5/6						Änderung Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung und Anpassungen Grundlagen und NA bas. Leistungen um ca. 119.000 €		28.11.2019
		2. Änderung	7-68													Änderung Zeitplanung aufgrund Anpassungen Grundlagen und daraus resultierender Neubestimmung und Anpassungen Planung		24.07.2020
		3. Änderung	7-68							Bes. L. / LPH 3 Vergabe Planer i.Vorb.						Terminierung verschiebt sich aufgrund weiterer bes. Leistungen zu Abklärungen hydr. Daten und Anpassungen Ergebnisse aus LPH 3; Weiterplanung neu zu vergeben		28.07.2021
		4. Änderung	7-68													Neuerminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung ab LPH 5		27.09.2021
		5. Änderung	7-68													Verschiebung aufgrund von Planerwechsel (ABK)		08.03.2022
39	01.01.343	Teil aus Kanalsanierung, Los 2: Teilgebiet 4.BA Gronau	7-68	05.11.2014		3.307.000 €	gering			Vergabe Planer i.Vorb.						Neuaufnahme in Portfolio PS-PL aufgrund Entfall anderer Maßnahmen		28.12.2020
		1. Änderung														Neuerminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung		27.09.2021
		2. Änderung	7-68			2.100.000 €										Budgetanpassung gemäß des aktuellen Planungsstandes.		08.03.2022
40	01.01.349	Grabtase Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5 (RW/MW/SW)	7-68	03.12.2019		9.170.973 €	gering			In Vergabe						Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtaufnahme befinden sich in Ausschreibung für die Planerleistungen		17.01.2020
		1. Änderung	7-68													Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch Baukostenindexierung		31.03.2020
		2. Änderung	7-68			11.774.000 €	gering									Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch Baukostenindexierung		18.05.2020
		3. Änderung	7-68							LPH 3						Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, Planerleistungen im Juni 2020 vergeben; Korrektur Zeitplanungsangabe - Bezog sich auf Vergabe, nicht Bauausführung.		24.07.2020
		4. Änderung	7-68			9.000.000 €	mittel			TG 1 LPH 5-6 / TG 2 Vergabe Planer i.Ver.						Teilgebiet (TG) 1 in LPH 5-6, Teilgebiet 2 in Vergabe Planer; Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung mit Kostenberechnung TG 1 und bepreistem Leistungsverzeichnis TG 2 um ca. 2.774.000 €		06.05.2021
		5. Änderung	7-68							TG 1 LPH 6 / TG 2 LPH 1/2						Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen Randbedingungen Ausführung		27.09.2021
41	01.01.369	Am Stadion / Buchholzstraße, 2.BA	7-68			352.000 €	gering									Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellen Themen und erwartbaren Synergieeffekten		28.07.2021
		1. Änderung	7-68													Neuerminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung		27.09.2021

42	01.01.374	Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u	7-68	-	2.906.000 €	gering	LP1/2		Mrz. 21	Nov. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LP1/2		Jan. 22	Sep. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit; ggf. Terminierung anzupassen wg. noch nicht abgeschlossenem ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mai. 22	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung zusätzlicher Erfordernisse Naturschutz	28.07.2021
		3. Änderung	7-68						Okt. 22	Jul. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung angrenzender Bereich / Erfordernisse Naturschutz in Planung	27.09.2021
43	01.01.379	Regenkläbung Saaler Straße A 302	7-68	-	40.000 €	gering	LPH 3		Mrz. 21	Mai. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 21	Nov. 21	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Planung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
		2. Änderung	7-68				LPH 4		Mrz. 22	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit	28.07.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 3/4		Jul. 22	Sep. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit	27.10.2021
44	01.01.380	Löhe RKB A 002	7-68	-	237.000 €	gering	LP1/2		Feb. 21	Mai. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Aug. 21	Nov. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				LP1/2		Nov. 21	Mrz. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit und Randbedingungen	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 3		Mrz. 22	Jul. 23	Neutermiierung gem. Planungsstand	28.07.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 3		Sep. 22	Jan. 23	Verschlebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK)	08.03.2022
45	01.01.383	Hydr. San. KM Johann-Brendel-Str.	7-68		169.000 €	gering						12.08.2019
			7-68		0 €						Maßnahme kann entfallen	22.11.2019
46	01.01.384	Hydr. San. KM Odinweg/ AM Stock	7-68		671.000 €	gering						12.08.2019
			7-68		0 €						Maßnahme kann entfallen	22.11.2019
47	01.01.385	Hydr. San. KM Friedrich-Offermann	7-68	-	1.898.000 €	gering			Aug. 21	Aug. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez.2020 - Februar März 2021 möglich	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i. Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neutermiierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
		3. Änderung	7-68						Mai. 24	Jul. 25	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernisse übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
		4. Änderung	7-68						Aug. 24	Okt. 25	Verschlebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
48	01.01.386	Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinzenz	7-68	-	520.000 €	gering	-		Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		572.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 52.000 €	14.05.2020

								MBS				nach anzupassen	nach anpassen		Machtbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez-2020 - Februar März 2021 möglich	06.11.2020
								Vergabe Planer I./Vorb.				Okt. 23	Okt. 24		Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
												Apr. 24	Nov. 24		Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
												Juli. 24	Mrz. 25		Verschlebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
49	01.01.387			-			gering	-				Aug. 21	Mrz. 22		Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 449.000 €	12.08.2019
							gering					nach anzupassen	nach anpassen			24.07.2020
								MBS				nach anzupassen	nach anpassen		Machtbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez-2020 - Februar März 2021 möglich	06.11.2020
								Vergabe Planer I./Vorb.				Okt. 23	Okt. 24		Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
												Apr. 24	Dez. 24		Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
												Juli. 24	Mrz. 25		Verschlebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
50	01.01.392			-			gering	-				Aug. 21	Feb. 22			12.08.2019
							gering					nach anzupassen	nach anpassen		Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 5.485.000€	14.05.2020
								MBS				nach anzupassen	nach anpassen		Machtbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez-2020 - Februar März 2021 möglich	06.11.2020
								Vergabe Planer I./Vorb.				Okt. 23	Okt. 24		Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
												Apr. 24	Aug. 27		Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
												Juli. 24	Nov. 27		Verschlebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
51	01.02.30			-			gering	-								12.08.2019
								0 €							Maßnahme kann entfallen	19.05.2020
52	01.02.34			-			gering	-				Sep. 21	Sep. 22			12.08.2019
							gering					nach anzupassen	nach anpassen		Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 295.000 €	14.05.2020
								MBS				nach anzupassen	nach anpassen		Machtbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung techn. Einschränkung beschriebene Maßnahmen und Kita in Planung auf vorgesehenem Grundstück; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez-2020 -Februar-April August 2021 möglich	06.11.2020
												Juli. 23	Apr. 24		Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Abstimmungs- und Genehmigungs-läufe und Erfordernis übergeordneter Koordination mit Klabau in Vorstudie	27.09.2021
53	01.02.35	An der Schnittten RRB A 343		-			gering	-				Mrz. 21	Mrz. 24			12.08.2019

		1. Änderung	7-68		5.997.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 1.196.000 €	14.05.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jul. 22	Feb. 25	Aufgrund Vorabklärungen derzeit Planer Ausschreibung und terminliche Verschiebung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68						Apr. 23	Nov. 25	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung planerischer Optionen in Abhängigkeit von Klärungen Grundstücksverfügbarkeiten	27.09.2021
54	01.02.37	Reiser Neubau RÜ	7-68	-	344.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Sep. 21	März. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 3		Feb. 22	Jul. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 3/4		Jun. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Zusammenhänge mit Machbarkeitsstudie 01.02.34	27.09.2021
		5. Änderung	7-68				LPH 3/4		Aug. 23	Feb. 24	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)	08.03.2022
55	01.02.38	Milchbortal Neubau RÜ	7-68	-	867.000 €	gering	LPH 1/2					12.08.2019
		1. Änderung	7-68		272.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jun. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 595.000€	05.11.2019
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 21	Feb. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	06.11.2020
		3. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021
		5. Änderung	7-68		360.000 €	mittel	LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	Erneute Anpassungen im Planungsprozess und Vertiefung Planung; Erhöhung der Gesamtkosten um ca. 88.000€	06.05.2021
		6. Änderung	7-68				LPH 3/4		Jun. 22	Sep. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Technikplanung	27.09.2021
		7. Änderung	7-68		660.000 €		LPH 3/4		Sep. 22	Feb. 23	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK), Anpassung Baubudget an aktuelle Planung.	08.03.2022
56	01.02.39	Friedrich-Offermann-Straße, Neuba	7-68	-	272.000 €	gering	-		Aug. 21	Nov. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	06.11.2020: Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez.2020 Februar 2021 möglich	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i. Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
		3. Änderung	7-68						Mai. 24	Sep. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsverfahren und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
		4. Änderung	7-68						Aug. 24	Dez. 24	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojekstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
57	01.02.40	Garlenstraße/Falltorstraße, Kanäle	7-68	-	961.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenmittlung der Planung	06.11.2020

		2. Änderung	7-68							LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68							LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neutermiierung gem. Planungsstand	28.07.2021
		4. Änderung	7-68						1.780.000 €	LPH 3		Dez. 22	Jul. 23	Neutermiierung und Budgetanpassung gem. Planungsstand	08.03.2022
58	01.02.41	Kölnener Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68						285.000 €						12.08.2019
		1. Änderung	7-68			-			41.000 €	LPH 1/2		Feb. 21	Mrz. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 244.000€	06.11.2019
		2. Änderung	7-68									Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenmittlung der Planung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68									Jan. 22	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
		4. Änderung	7-68							LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neutermiierung gem. Planungsstand	28.07.2021
		5. Änderung	7-68							LPH 3		Okt. 22	Dez. 22	Kosten und Bauzeit angepasst (ABK)	08.03.2022
59	01.02.42	Saaler Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68			-			945.000 €	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68									Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenmittlung der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68							LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68							LPH 3		Mrz. 22	Apr. 23	Neutermiierung gem. Planungsstand	28.07.2021
		4. Änderung	7-68									Sep. 22	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin)	27.09.2021
		5. Änderung	7-68						1.525.000 €			Dez. 22	Jul. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin). Budgetanpassung gemäß Planungsstand.	08.03.2022
60	32.16.01	Heweg RRB A 328	7-68			-			840.000 €	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68							LPH 1/2		Sep. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz	06.11.2020
		2. Änderung	7-68									Sep. 22	Mrz. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Untersuchung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz und Prognose Genehmigungsverfahren. Teils der Maßnahme ggf. separat vorzuziehen.	27.09.2021
61	F2662-D-018	Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u	7-68			-			0 €			Mai. 23	Sep. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68									Sep. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit Hochwasserschutz.	27.09.2021
62	F6-R-003	In der Auen	7-68			-			0 €			Mai. 22	Sep. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68									Sep. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren Gewässermaßnahmen.	27.09.2021
63	F6-R-011	Wingertshelde	7-68			-			0 €						12.08.2019
		1. Änderung	7-68						0 €					Maßnahme kann entfallen	22.11.2020

64	F62-D-015	Eisporthalle	7-68	-	0 €	gering	-				Sep. 22			12.08.2019
		1. Änderung	7-68					LPH 1/2			Mai. 24		Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68								Jan. 25		Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten Infrastruktur-Maßnahmen	27.09.2021
65	F62-D-009	Saaler Mühlensee	7-68	-	0 €	gering	-				Apr. 23			12.08.2019
		1. Änderung	7-68					LPH 1/2			Okt. 24		Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68								Jul. 25		Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten Infrastruktur-Maßnahmen / angrenzenden Eigentümern	27.09.2021
66	F62-D-008	Kahnweiher	7-68	-	0 €	gering	-				Jan. 23			12.08.2019
		1. Änderung	7-68					Vergabe PL			Sep. 24		Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68								neu zu terminieren		je nach weiterem Vergabeverfahren neu zu terminieren	06.01.2021
67	F62-R-006	Am Fürstenbrünnchen	7-68	-	0 €	gering	-				Jun. 22		Neuaufnahme in Portfolio Projektbüro	26.11.2019
		1. Änderung	7-68								Dez. 23		Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren Gewässermaßnahmen.	27.09.2021
68	Fremd 01	Fremdwasserbeseitigungskonzept	7-68	-	0 €	gering	-				Nov. 22		voriufige Kostenansätze PS-PL	12.08.2019
		1. Änderung	7-68								Apr. 23		Neuterminiert in Abhängigkeit von 01.01.349 Teilgebiet 1	27.10.2021
69	Fremd 02	Fremdwasserbeseitigungskonzept	7-68	-	0 €	gering	-				Feb. 22		voriufige Kostenansätze PS-PL	12.08.2019
		1. Änderung	7-68					Phase 2			neu zu terminieren		Synergieeffekte durch Zusammenlegung der Ausschreibung mit weiterer Ausschreibung Fremdwasserbeseitigungsprojekt AWW geplant	12.03.2021
		2. Änderung	7-68		550.000 €	mittel		Phase 2			Jun. 22		Kostenreduzierung nach Ausarbeitung Konzept + erhöhte Vorabschätzung Aufwand Kontroll- und Reinigungsleistungen um ca. 314.000 €	06.05.2021
		3. Änderung	7-68	08.06.2021		mittel		Phase 2			Apr. 22		Neuterminiert nach Beschlussfassung am 08.06.2021 - gemeinsame Ausschreibung mit RV Fremdwasserbeseitigungskonzept	28.07.2021