

Kostenbericht GGS Hebborn

alle Werte brutto

Inhalt / Grund	ASG	Prognose SBGL
Datum / Stand:	21.09.2022	29.06.2023
erstellt:	FB8 über BKI	SBGL

Übersicht


KG200 Vorbereitende Maßnahmen		465.189
KG300 Baukonstruktion		4.479.973
KG400 Technische Anlagen	*1) 3.297.522	1.729.598
KG500 Außenanlagen		499.800
KG600 Ausstattung		375.634
KG700 Baunebenkosten	653.798	774.773
Summe Baukosten KG 200-600	3.297.522	7.550.195
Summe Nebenkosten KG 700	653.798	774.773
Gesamt 1 brutto	3.951.320	8.324.968
Risiko	395.132	367.533
Gesamt 2 brutto	4.346.452	8.692.501

Anstieg ASG zu Prog. SBGL 06/23 ▶ 4.346.050

*1) Eine Kostendetaillierung nach Kostengruppen lag bei ASG-Vorlage nicht vor. Die Spalte ist daher durchgängig leer bzw. grau gefärbt und enthält nur übergeordnete Kostenanteile.

Diagramm

KG 200-700 brutto incl. Risiko



Kostenbericht GGS Hebborn

alle Werte brutto

Inhalt / Grund	ASG	Prognose SBGL
Datum / Stand:	21.09.2022	29.06.2023
erstellt:	FB8 über BKI	SBGL
KG200 Vorbereitende Maßnahmen	*1)	465.189
Herrichten und Freimachen		20.539
Kleusberg		444.649
KG300 Baukonstruktion	*1)	4.479.973
FB8 ohne Kostengruppen-Detaillierung	2.998.748	
FB8-Zuschlag TU	299.875	
Kleusberg Gründung		301.283
Kleusberg		4.165.000
NT02 entfällt		0
NT09 Feuerwehrplan		2.160
NT11 Forderungen Feuerwehr		6.851
NT12 Geländer in Flachstahl		4.680
KG400 Technische Anlagen	*1)	1.729.598
Kleusberg		1.187.060
NT01 Abzugshauben RLT		12.590
NT03 Ausstattung Aufzug		576
NT06 Fabrikatswechsel Leuchtmittel		32.207
NT07 Regenwasser Staukanal		59.602
NT10 zusätzliche Bodentanks		20.097
NT15 Wasserenthärtung Küche		4.536
Trafo Kompaktstation		178.500
Trafo Leihgerät		47.600
Trafo Anschluss		65.450
Erschließung Trinkwasser		119.000
Senkhubschacht		2.380
KG500 Außenanlagen	*1)	499.800
BA1 Befestige Flächen und Zuweg Bestand		214.200
BA2 Spielgeräte		142.800
BA3 Bolzplatz		142.800
Neugestaltung Hauptzufahrt exkl.		???
KG600 Ausstattung	*1)	375.634
Kleusberg		24.315
Kleusberg		240.649
NT04 Küchenausstattung		240.649
Tafelanlagen		36.890
Teeküche		10.115
Garderobenhaken		4.165
Ausstattung in Außenanlagen		59.500

Kostenbericht GGS Hebborn

alle Werte brutto

Inhalt / Grund	ASG	Prognose SBGL
Datum / Stand:	21.09.2022	29.06.2023
erstellt:	FB8 über BKI	SBGL
KG700 Baunebenkosten	653.798	774.773
FB8	594.362	
FB8-Zuschlag TU	59.436	
Baugrundgutachten		intern
Artenschutzgutachten		8.925
Vermessungsarbeiten		intern
Kampfmittelräumdienst		intern
Kleusberg LP1-3		59.313
Kleusberg LP4-8		270.818
TGA Ingenieurbüro Fuchs		7.497
SBGL NK LP1-3		5.950
SiGeKo siehe Kleusberg NT08		1.190
Bauschild		1.190
Prüfstatik		21.420
Kanalinspektion		1.190
SV Prüfung Wärme Schall		1.275
Parkplätze		
Schloss für Parkplätze		209
Kette für Parkplätze		44
Schlüssel für Parkplätze		42
Anmietung		5.950
Grün im Quadrat		107.100
Scan Baugenehmigung		320
Gebühren		
Gebühren		32.439
Gebühren		0
Vermessung nach Fertigstellung		0
SBGL Projektmanagement 2022 Jul-Dez		99.960
SBGL Projektmanagement 2023 Jan-Dezember		149.940

*1) Eine Kostendetaillierung nach Kostengruppen lag bei ASG-Vorlage nicht vor. Die Spalte ist daher durchgängig leer bzw. grau gefärbt und enthält nur übergeordnete Kostenanteile.

Zusammenfassung	ASG	Prognose SBGL
	21.09.2022	29.06.2023
	FB8 über BKI	SBGL
Summe Baukosten KG 200-600	3.297.521	7.550.195
Summe Nebenkosten KG 700	653.798	774.773
Gesamt 1 brutto	3.951.319	8.324.968
Risiko	395.132	367.533
Gesamt 2 brutto	4.346.451	8.692.501

Anstieg ASG zu Prog. SBGL 06/23 ➔ 4.346.051

Kostenbericht KGS In der Auen

alle Werte brutto

Inhalt / Grund	ASG	Prognose SBGL
Datum / Stand:	21.09.2022	29.06.2023
erstellt:	FB8 über BKI	SBGL

Übersicht


KG200 Vorbereitende Maßnahmen		103.788
KG300 Baukonstruktion		4.164.789
KG400 Technische Anlagen	*1) 3.018.854	1.182.088
KG500 Außenanlagen		446.250
KG600 Ausstattung		85.398
KG700 Baunebenkosten	616.402	784.656
Summe Baukosten KG 200-600	3.018.854	5.982.313
Summe Nebenkosten KG 700	616.402	784.656
Gesamt 1 brutto	3.635.255	6.766.970
Risiko	363.525	263.169
Gesamt 2 brutto	3.998.780	7.030.139

Anstieg ASG zu Prog. SBGL 06/23

➔ **3.031.358**

*1) Eine Kostendetaillierung nach Kostengruppen lag bei ASG-Vorlage nicht vor. Die Spalte ist daher durchgängig leer bzw. grau gefärbt und enthält nur übergeordnete Kostenanteile.

Diagramm



Kostenbericht KGS In der Auen

alle Werte brutto

Inhalt / Grund	ASG	Prognose SBGL
Datum / Stand:	21.09.2022	29.06.2023
erstellt:	FB8 über BKI	SBGL
KG200 Vorbereitende Maßnahmen	*1)	103.788
Herrichten und Freimachung		20.718
Fällungen		5.117
Freimachen		714
Kleusberg aus Angebot		77.239
KG300 Baukonstruktion	*1)	4.164.789
FB8 ohne Kostengruppen-Detaillierung	2.744.412	
FB8-Zuschlag TU	274.441	
Wandöffnung Bestand		1.229
Kleusberg aus Angebot Gründung		209.265
Kleusberg aus Angebot		3.933.644
NT01 entfällt		0
NT02 entfällt		0
NT04 Innentüren Oberlicht		7.020
NT07 Erweiterung SiGeKo		1.152
NT08 Feuerwehrplan		2.160
NT09 Geländer Flachstahl statt rund		2.585
NT11 Forderungen Feuerwehr		7.735
NT12 n.n.		0
KG400 Technische Anlagen	*1)	1.182.088
Kleusberg aus Angebot		1.034.723
NT03 Ausstattung Aufzug		432
NT05 Fabrikatswechsel Leuchtmittel		21.091
NT06 Einhausung Wärmepumpen		893
NT10 zusätzliche Bodentanks		23.800
Erschließung I		29.750
Erschließung II		11.900
ELT-Anschluss		59.500
optionale PV		
KG500 Außenanlagen	*1)	446.250
Spielplatz Schwerfelstraße Kirche		119.000
BA1 Interim Spielfläche		17.850
BA2 Hauptbaufläche		309.400
KG600 Ausstattung	*1)	85.398
Kleusberg aus Angebot		28.278
Tafelanlagen		42.840
Teeküche		10.115
Garderobenhaken		4.165

Kostenbericht KGS In der Auen

alle Werte brutto

Inhalt / Grund	ASG	Prognose SBGL
Datum / Stand:	21.09.2022	29.06.2023
erstellt:	FB8 über BKI	SBGL
KG700 Baunebenkosten	616.402	784.656
FB8	560.366	
FB8-Zuschlag TU	56.037	
Baugrundgutachten		intern
Artenschutzgutachten		8.925
Vermessungsarbeiten		intern
Kampfmittelräumdienst		intern
Kleusberg aus Angebot		201.561
Kleusberg LP1-3		59.313
Grün im Quadrat Spielplatz Kirche		59.500
TGA Ingenieurbüro Fuchs		2.142
SBGL NK aus LP 1-3		5.950
SiGeKo siehe NT07 Kleusberg		Kleusberg
Bauschild		714
Bauphysik		1.428
Prüfstatik		40.460
Grün im Quadrat LP1-3		41.650
Grün im Quadrat LP4-9		65.450
Video Bild LivEye		2.975
Gebühren Stadt		41.650
Gebühren Kreis		301
Beprobung GeoS		2.380
Scan Baugenehmigung		357
SBGL Projektmanagement 2022 Jul-Dez		99.960
SBGL Projektmanagement 2023 Jan-Dezember		149.940

*1) Eine Kostendetaillierung nach Kostengruppen lag bei ASG-Vorlage nicht vor. Die Spalte ist daher durchgängig leer bzw. grau gefärbt und enthält nur übergeordnete Kostenanteile.

Zusammenfassung

	ASG	Prognose SBGL
	21.09.2022	29.06.2023
	FB8 über BKI	SBGL
Summe 200-600	3.018.854	5.982.313
Summe 700	616.402	784.656
Gesamt 1 brutto	3.635.255	6.766.970
Risiko	363.525	263.169
Gesamt 2 brutto	3.998.780	7.030.139

Anstieg ASG zu Prog. SBGL 06/23

▶ **3.031.358**