

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AMV ab 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss vom	geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	beauf-tragt	Zeitplanung Baubeginn	Fertigst.	Begründung bei Abweichung Kostenrahmen (> 10 %) bzw. Zeitpl. (3 Mon.)	
4	1	InHK Bensberg - Neugest. Schloßstraße	09.06.2020	12.171.852,00 €	mittel	8	28.10.2022	13.03.2023	01.08.2025	
5	3	Steinbacher Weg/Rottweg	15.06.2021	290.000,00 €	mittel	8	03.03.2023	18.09.2023	31.10.2023	
6	5	Kardinal-Schulte-Straße	18.04.2023	290.000,00 €	gering	5		Juli 23		
7		1. Ergänzung		Auftrag = 422.419,13 €	mittel	8	31.05.2023			Mehrkosten durch zusätzliche Binderschicht und Verkehrsführung (Bus, Krankenhaus)
9	6	Paffrather Straße Handstr. bis Reuterstraße	22.03.2022	1.204.233,00 €	gering	6		Juli 23	Dez. 23	
10		1. Ergänzung		Auftrag = 1.015.500,63 €	mittel	8				
11	7	Deckenerneuerung Juck/Volbach	14.09.2021	380.017,00 €	mittel	6	01.03.2023	22.05.2023	22.06.2023	
12		1. Ergänzung			hoch	8				Prüfung Schlussrechnung in Bearbeitung
13	8	Deckenerneuerung Dellbrücker Straße	14.09.2021	490.000,00 €	gering	6				
14		1. Ergänzung		Auftrag = 554.354,75 €	mittel	8	10.07.2023	02.10.2023		Kostenrahmen Auftrag eingehalten Auftrag enthält auch Leistungen für das AWW
16	9	Deckenerneuerung Rommerscheider Str.	14.09.2021	290.000,00 €	gering	6				
17	10	IGP-Projekt Alte Wipperfürther Straße	31.05.2022	Auftrag = 326.881,00 €	mittel	8	Mai 23	9.10.2023	Dez. 23	
18	11	Om Rodde	18.04.2023	310.000,00 €	gering	5		2024		
19	12	Deckenerneuerung Leverkusener Straße	18.04.2023	530.000,00 €	gering	5		2024		
20	13	Laurentiusstraße	29.08.2023	1.062.000,00 €	gering	3		2024		