

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



Stadt Bergisch Gladbach



Datum: 19.01.2026 Nr: 1

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 08:00-16:00

Baustelle : Altenberger -Dom-Straße

Wetter: Bewölkt Temperatur 5°

## Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	3
Maschinisten	
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	6
Zusammen:	10

<b>Geräteinsatz:</b>	Radlader	1	Schneidegerät	1
	Bagger	1	LKW	1
	Doka	1		
	Hydraulikhammer	1		
	Kompressor			
	Verdichtungsgeräte	2		

## Ausgeführte Arbeiten:

Baustelle einrichten.  
Verkehrssicherung aufstellen/herstellen.

## Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.  
5 min. Gespräch

Köln, den 19.01.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



## Stadt Bergisch Gladbach



Datum: 20.01.2026 Nr: 2

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 08:00-16:00

Baustelle : **Altenberger -Dom-Straße**

Wetter: **Bewölkt** Temperatur **6°**

### Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	3
Maschinisten	2
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	6

<b>Geräteinsatz:</b>	Radlader	1	Schneidegerät	1
	Bagger	1	LKW	1
	Doka	1		
	Hydraulikhammer	1		
	Kompressor			
	Verdichtungsgeräte	2		

### Ausgeführte Arbeiten:

Asphalt anzeichnen und trennen.  
Beweissicherung mit Abwasserwerk (Herr Hakstege).  
Absperrung abgebaut auf Anordnung des AG (Concordiaweg)  
Zusatzschild angefertigt "Fußgänger bis Concordiaweg frei"

### Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.  
5 min. Gespräch  
Beweissicherung vom Kanal mit Abwasserwerk.  
Sperrung für Fußgänger von Kreuzung Lev.-Str. bis Concordiaweg aufgehoben (Anordnung durch AG)

Köln, den 20.01.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



Stadt Bergisch Gladbach



Datum: 21.01.2026

Nr: 3

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 08:00-16:00

Baustelle : Altenberger -Dom-Straße

Wetter: Bewölkt

Temperatur 7°

## Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	3
Maschinisten	2
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	6

## Geräteinsatz:

Radlader	1	Schneidegerät	1
Bagger	2	LKW	1
Doka	1		
Hydraulikhammer	1		
Kompressor			
Verdichtungsgeräte	3		

## Ausgeführte Arbeiten:

Asphalt schneiden und aufbrechen.

Grabenaushub, Verbau, Abwasserhaltung herstellen

Rohre und Straßenabläufe bis zum Kanal freilegen.

Zwischen Fahrbahnerweiterung und Gehweg schneiden (HN207-217)

Gehweg nicht aufbrechen, damit Fußgänger diese Gehwegseite nutzen können (Anordnung durch AG)

Notgehweg einrichten (auf Wunsch von AG)

## Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.

5 min. Gespräch

Notgehweg einrichten, VZ 600 als Längsabspernung aufbauen. (HN207-HN217)

Gehweg auf der Feuerwehrseite kann aufgrund aufgebrochenem Gehweg für

Kabelanschluß vom Hochbau nicht genutzt werden.

Köln, den 21.01.2026

Der Auftraggeber

Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



**Stadt Bergisch Gladbach**



Datum: 22.01.2026

Nr: 4

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 08:00-16:00

Baustelle : **Altenberger -Dom-Straße**

Wetter: Bewölkt

Temperatur 7°

---

### Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	3
Maschinisten	2
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	6

---

### Geräteeinsatz:

Radlader	1	Schneidegerät	1
Bagger	2	LKW	1
Doka	1		
Hydraulikhammer	1		
Kompressor			
Verdichtungsgeräte	3		

---

### Ausgeführte Arbeiten:

Grabenaushub, Verbau, Abwasserhaltung herstellen  
Straßenabläufe freilegen.- Rohrleitung bis Kanal freilegen.  
Ausschachtungsarbeiten in Fahrbahn.  
Bordsteine mit Unterbeton aufbrechen und entsorgen.

### Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.

5 min. Gespräch

Zusätzliche LSA zum Queren der Schüler usw wurde durch das Ordnungsamt angeordnet.

Diese muss bis zum Schließen der Baugrube (Hochbau) vorgehalten werden.

Köln, den 22.01.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



Stadt Bergisch Gladbach



Datum: 23.01.2026

Nr: 5

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 08:00-14:00

Baustelle : Altenberger -Dom-Straße

Wetter: Bewölkt

Temperatur 7°

## Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	3
Maschinisten	2
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	6

Geräteeinsatz:	Radlader	1	Schneidegerät	1
	Bagger	2	LKW	1
	Doka	1		
	Hydraulikhammer	1		
	Kompressor			
	Verdichtungsgerät	3		

## Ausgeführte Arbeiten:

- Asphaltschnitte herstellen.
- Asphalt aufbrechen und entsorgen.
- Aussachtungsarbeiten.
- Schachtkopf abbrechen.
- Betonrohre vom SK mit Betonplombe ausbauen. (Rohre + alter Straßenablauf)
- Halbschale über alten Anschluß einbauen und neue Betonplombe herstellen.
- Kanal anbohren und neuen Stutzen einbauen.
- Straßenablauf neu herstellen
- im Graben Verbau + Abwasserhaltung herstellen

## Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

- 2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.
  - 5 min. Gespräch
  - Festgelegte Vorgehensweise für angeschlagene Anschlüsse:
  - Rohre mit Betonplombe ausbauen, angeschlagenen kanal mit Halbschale abdecken und mit neuer Betonplombe versehen.
  - Anschluß neu anbohren / herstellen + neuer Straßenablauf setzen
- Köln, den 23.01.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



**Stadt Bergisch Gladbach**



Datum: 26.01.2026

Nr: 6

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 7:30 - 16:00

Baustelle : **Altenberger -Dom-Straße**

Wetter: **Sonnig**

Temperatur **1°**

---

## Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	3
Maschinisten	2
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	6

---

## Geräteinsatz:

Radlader	1	Schneidegerät	1
Bagger	2	LKW	1
Doka	1		
Hydraulikhammer	1		
Kompressor			
Verdichtungsgerät	3		

---

## Ausgeführte Arbeiten:

Asphalt stemmen, aufbrechen und entsorgen.  
Grabenaushub für Straßenabläufe herstellen.  
Verbau + Abwasserhaltung herstellen  
Rohre und Straßenabläufe freilegen und ausbauen.  
Kanal anbohren. - Stutzen einbauen. - Rohre verlegen. - Straßenablauf herstellen.  
Halbschale einbauen und Betonplombe herstellen bei alter Stutze.  
Graben verfüllen und verdichten.

## Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.

5 min. Gespräch

Köln, den 26.01.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



**Stadt Bergisch Gladbach**



Datum: 27.01.2026

Nr: 7

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit :

Baustelle : **Altenberger -Dom-Straße**

Wetter: Schnee

Temperatur 0°

---

**Baustellenbelegschaft:**

Meister	_____
Facharbeiter	_____
Maschinisten	_____
Pflasterer	_____
Bauwerker	_____
Nachunternehmer	_____
Zusammen:	_____ 0 _____

---

**Geräteinsatz:**

Radlader	_____	Schneidegerät	_____
Bagger	_____	LKW	_____
Doka	_____		_____
Hydraulikhammer	_____		_____
Kompressor	_____		_____
Verdichtungsgeräte	_____		_____

---

**Ausgeführte Arbeiten:**

Keine Arbeiten wegen Schnee.

**Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:**

2x Tägliche Kontrolle der Verkehrssicherung durch Bauleiter

Köln, den 27.01.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



**Stadt Bergisch Gladbach**



Datum: 28.01.2026 Nr: 8

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 7:30 - 16:00

Baustelle : **Altenberger -Dom-Straße**

Wetter: **Bewölkt** Temperatur **5°**

## Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	3
Maschinisten	3
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	7

<b>Geräteeinsatz:</b>	Radlader	1	Schneidegerät	1
	Bagger	2	LKW	1
	Doka	1		
	Hydraulikhammer	1		
	Kompressor			
	Verdichtungsgerät	3		

## Ausgeführte Arbeiten:

- Asphalt schneiden, aufbrechen und entsorgen.
- Graben mit Verbau + Abwasserhaltung herstellen
- Straßenablauf / Rohre freilegen und ausbauen.
- Kanal anbohren, Rohre verlegen und Straßenablauf herstellen.
- Ausschachtungsarbeiten.
- Kabelleitungen freilegen. - Suchgräben herstellen.
- Absteckungsarbeiten.
- Gräben verfüllen und verdichten.

## Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

- 2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.
- 5 min. Gespräch
- Behinderung durch Telekomkabel in der Fahrbahnerweiterung

Köln, den 28.01.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



**Stadt Bergisch Gladbach**



Datum: 29.01.2026

Nr: 9

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 07:30-16:00

Baustelle : **Altenberger -Dom-Straße**

Wetter: **Sonnig**

Temperatur **3°**

---

## Baustellenbelegschaft:

Meister	<u>1</u>
Facharbeiter	<u>3</u>
Maschinisten	<u>3</u>
Pflasterer	<u>          </u>
Bauwerker	<u>          </u>
Nachunternehmer	<u>          </u>
Zusammen:	<u>7</u>

---

## Geräteeinsatz:

Radlader	<u>1</u>	Schneidegerät	<u>1</u>
Bagger	<u>2</u>	LKW	<u>1</u>
Doka	<u>1</u>	<u>          </u>	<u>          </u>
Hydraulikhammer	<u>1</u>	<u>          </u>	<u>          </u>
Kompressor	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
Verdichtungsgeräte	<u>3</u>	<u>          </u>	<u>          </u>

---

## Ausgeführte Arbeiten:

- Asphalt schneiden , aufbrechen und entsorgen.
- Grabenaushub, Verbau + Abwasserhaltung herstellen.
- Straßenablauf und Rohre ausbauen.
- Kanal an vorhandenem Anschluß nachbohren und neu anschließen.
- Steigleitung einbauen und Grube verfüllen und verdichten.

## Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

- 2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.
- 5 min. Gespräch

Köln, den 29.01.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



## Stadt Bergisch Gladbach



Datum: 30.01.2026

Nr: 10

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 7:30 - 14:00

Baustelle : **Altenberger -Dom-Straße**

Wetter: **Sonnig**

Temperatur **3°**

### Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	3
Maschinisten	3
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	7

### Geräteinsatz:

Radlader	1	Schneidegerät	1
Bagger	2	LKW	1
Doka	1		
Hydraulikhammer	1		
Kompressor			
Verdichtungsgerät	3		

### Ausgeführte Arbeiten:

- Asphalt schneiden , aufbrechen und entsorgen.
- Grabenaushub, Verbau + Abwasserhaltung herstellen.
- Straßenablauf und Rohre ausbauen.
- Kanal an vorhandenem Anschluß nachbohren und neu anschließen.
- Steigleitung einbauen und Grube verfüllen und verdichten.

### Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

- 2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.
- 5 min. Gespräch

Köln, den 30.01.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



## Stadt Bergisch Gladbach



Datum: 02.02.2026 Nr: 11

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 7:30 - 16:00

Baustelle : **Altenberger -Dom-Straße**

Wetter: **Sonnig** Temperatur **6°**

### Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	3
Maschinisten	3
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	7

<b>Geräteinsatz:</b>	Radlader	1	Schneidegerät	2
	Bagger	2	LKW	1
	Doka	1		
	Hydraulikhammer	1		
	Kompressor			
	Verdichtungsgeräte	3		

### Ausgeführte Arbeiten:

Asphalt schneiden, aufbrechen und entsorgen.  
Graben mit Verbau + Abwasserhaltung herstellen  
Rohre verlegen. Straßenablauf einbauen.  
Gräben teilweise verfüllen und verdichten.  
Bordsteine an Straßenabläufen setzen.

### Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.  
5 min. Gespräch

Köln, den 02.02.2026

Der Auftraggeber

Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



Stadt Bergisch Gladbach



Datum: 03.02.2026

Nr: 12

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 7:30 - 13:00

Baustelle : Altenberger -Dom-Straße

Wetter: Regen

Temperatur 3°

## Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	3
Maschinisten	3
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	7

## Geräteinsatz:

Radlader	1	Schneidegerät	2
Bagger	2	LKW	1
Doka	1		
Hydraulikhammer	1		
Kompressor			
Verdichtungsgeräte	3		

## Ausgeführte Arbeiten:

- Ausschachtungsarbeiten in Baumscheibe.
- Kabelschacht freilegen und in der Richtung der Kantsteine drehen + regulieren
- Kantsteine 8/20/100 liefern und einbauen.
- Baugruben der Straßenabläufe Provisorisch mit Schotter bündig verfüllen und verdichten.
- Bordsteine für neue Parkbucht aufbrechen und entsorgen.
- Ausschachtungsarbeiten in Parkbucht.

## Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

- 2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.
- 5 min. Gespräch

Köln, den 03.02.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



## Stadt Bergisch Gladbach



Datum: 04.02.2026 Nr: 13

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 7:30 - 16:00

Baustelle : Altenberger -Dom-Straße

Wetter: Sonnig Temperatur 8°

### Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	4
Maschinisten	3
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	8

### Geräteinsatz:

Radlader	1	Schneidegerät	2
Bagger	2	LKW	1
Doka	1		
Hydraulikhammer	1		
Kompressor			
Verdichtungsgeräte	3		

### Ausgeführte Arbeiten:

- Asphalt schneiden, aufbrechen und entsorgen.
- Ausschachtungsarbeiten, Planum herstellen und verdichten.
- Absteckungsarbeiten.
- Probefeld auf - 65cm für LP Versuch herstellen.
- Straßenablauf erneuern.

### Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

- 2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.
- 5 min. Gespräch
- LP Versuch mit leichter Fallplatte herstellen. Unzureichende Tragfähigkeit auf FSS und auf Erdplanum

Köln, den 04.02.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



Stadt Bergisch Gladbach



Datum: 05.02.2026

Nr: 14

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 7:30 - 16:00

Baustelle : Altenberger -Dom-Straße

Wetter: Bewölkt

Temperatur 6°

## Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	4
Maschinisten	3
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	8

## Geräteinsatz:

Radlader	1	Schneidegerät	2
Bagger	2	LKW	1
Doka	1		
Hydraulikhammer	1		
Kompressor			
Verdichtungsgeräte	3		

## Ausgeführte Arbeiten:

- Planungshöhe fehlerhaft, Planungshöhe angepasst
- Straßenablauf versetzen in Parkbucht.
- Absteckungsarbeiten neu herstellen.
- Flachbordsteine setzen.
- Rückenstütze schalen und herstellen.

## Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

- 2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.
- 5 min. Gespräch
- An der Parkbucht sollen die geplanten Höhen nicht angenommen werden
- Nach Rücksprache mit AG Bestandshöhen angepasst und SK verschoben

Köln, den 05.02.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer

# Bautagesbericht für den Auftraggeber

EUROVIA Bau GmbH



## Stadt Bergisch Gladbach



Datum: 06.02.2026

Nr: 15

NL Köln, ZS Ost

Arbeitszeit : 7:30 - 14:00

Baustelle : Altenberger -Dom-Straße

Wetter: Bewölkt

Temperatur 7°

### Baustellenbelegschaft:

Meister	1
Facharbeiter	4
Maschinisten	3
Pflasterer	
Bauwerker	
Nachunternehmer	
Zusammen:	8

### Geräteeinsatz:

Radlader	1	Schneidegerät	2
Bagger	2	LKW	1
Doka	1		
Hydraulikhammer	1		
Kompressor			
Verdichtungsgeräte	3		

### Ausgeführte Arbeiten:

- Leitplanke für Provisorischen Überweg demontieren.
- Vlies verlegen.
- AC 5 DL an Rampen bei der Umleitungsstrecke einbauen.
- Gehwegprovisorium mit AC 5 DL herstellen

### Besondere Vorkommnisse und Vereinbarungen mit dem Bauherrn:

- 2x Tägliche Kontrolle der Baustellenabsicherung.
- 5 min. Gespräch

Köln, den 06.02.2026

  
Der Auftraggeber

  
Der Auftragnehmer