

## Zeitschiene Interim 2-fach-Sporthalle auf dem Tennenplatz an der IGP

Anlage 6

Stand 10.06.2026

Neubau einer Interimssporthalle als 2-fach-Sporthalle in Form einer Leichtbauhalle mit Containeranbauten auf dem Tennenplatz an der IGP (Standzeit bis 5 Jahre)

Aufgabe / Inhalt	2026												2027												2028											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Bedarfsermittlung																																				
ASG-Sitzung 15.07.2026 - im Falle der Beschlussfassung weiter siehe unten																																				
Erstellung Funktionale Leistungsbeschreibung Totalunternehmer, inkl. Gründung																																				
UVgO_Beschränkte Ausschreibung, Abst. Vergabestelle, RPA, Angebotsphase, Vergabe TU																																				
Planung (Bauantrag etc.)																																				
Bearbeitungszeit Bauaufsicht																																				
Baubeginn: Erdarbeiten, Bodenplatte, Kanalanschluss, Hausanschlüsse																																				
Außenanlagen																																				
Fertigstellung/ Übergabe																																				

Hinweis: Der Zeitplan gilt vorbehaltlich der Priorisierung des Projektes und der zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten.