

Anlage 6: Maßnahmen bei denen sich die Realisierung verschiebt

| Ordnungsnummer | Bezeichnung | Baubeginn alt (ABK 2002) | Kosten (T€) (ABK 2002) | Status | Baubeginn neu (ABK 2008) | Kosten (T€) (ABK 2008) | Begründung |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 01.01.166 | Auf'm Büchel B-Plan 1494 | 2002 | 545 | verschoben | 2008 | 1380 | ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell |
| 01.01.174 | Brandroster B-Plan 6113 | 2002 | 438 | verschoben | 2008 | 445 | ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell |
| 01.01.184 | Breslauer Str. B-Plan 1527 | 2002 | 419 | verschoben | 2008 | 575 | ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell |
| 01.01.186 | Kirche Sand B-Plan 3333 | 2002 | 239 | verschoben | 2010 | 281 | ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell zusätzl. Maßn. wie |
| 01.01.187 | Lohplatz B-Plan 3351 | 2002 | 155 | verschoben | 2009 | 2200 | Kanalsanierung etc.erf. |
| 01.01.161 | Röntgenstrasse B-Plan | 2002 | 247 | verschoben | 2010 | 397 | ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell |
| 01.01.188 | Wüstenherscheid | 2002 | 567 | verschoben | 2008 | 340 | ehem. B-Plan z. Zt. nicht aktuell |
| 01.01.19 | Hermann-Löns Str. (Rest RW) | 2007-2013 | 416 | verschoben | 2014 | | Abwicklung mit Maßnahmen A120 |
| 01.01.28 | In der Taufe | 2007-2013 | 153 | verschoben | 2014 | 4609 | zusätzl. Maßn. zur RW- Behandl./Rückhaltg. |