



Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister

Abwasserwerk Bergisch Gladbach · 51439 Bergisch Gladbach

Abwasserwerk

Fachbereich Umwelt und Technik

- Abwasserwerk -

Rathaus Bensberg

Wilhelm-Wagener-Platz

Auskunft erteilt:

Thomas Felder, Zimmer:404

Telefon: 02202/14-1406

Telefax: 02202/14-701406

E-Mail: t.felder@stadt-gl.de

An die
Bezirksregierung Köln
Dezernat 54 - Obere Wasserbehörde
Zeughausstraße 2-10
50667 Köln

15.03.2013

Abwasserbeseitigungskonzept

Bericht über zeitliche und inhaltliche Änderungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen den Bericht entsprechend Ziffer 5.1.2 der Verwaltungsvorschrift.
Zur besseren Übersicht habe ich die Änderungen zusätzlich in nachfolgender Tabelle
erläutert.

Ordnungs- nummer	Bezeichnung	Erläuterung
01.01	Reparatur und Instandhaltung (KA Benningsfeld)	Maßnahme befindet sich weiterhin in der Umsetzung.
01.01.207	Cederwaldstraße RKB/RRB	Maßnahme ist abgeschlossen.
01.01.208	Am Stadion/Buchholzstr. RKB/RRB A 120 und RW-Kanal	Planung ist nahezu abgeschlossen. Baubeginn voraussichtlich Herbst 2013.
01.01.209	Umbindung Hebborner Bach	Maßnahme verzögert sich aufgrund des hohen verkehrstechnischen Abstimmungsbedarfs weiter. Baubeginn 2014.

Ordnungsnummer	Bezeichnung	Erläuterung
01.01.211	Ball RKB/RRB A 151	Baubeginn verschiebt sich weiter. Bisher kein Grunderwerb möglich. Baumaßnahme aus diesem Grund erstmal zurückgestellt. Geplanter Baubeginn 2016.
01.01.212	Untervolbach RW-Kanal	Grundstücksverhandlungen sind gescheitert. Beantragung eines Durchleitungsrechts wird dieses Jahr angestrebt. Geplanter Baubeginn 2015.
01.01.214	Vinzenz-Palotti-Straße BP 5342	Umlegungsverfahren fast abgeschlossen. Geplanter Baubeginn Anfang 2015.
01.01.218	Gudrunweg / De-Gasper-Str. RKB	Maßnahme befindet sich derzeit im Bau. Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich 2013.
01.01.220	Refrather Weg RW-Kanal	Baubeginn wie geplant 2012, Maßnahme befindet sich derzeit im Bau.
01.01.222	Ottostraße Trennsystem	Baubeginn wie geplant 2012, Maßnahme befindet sich derzeit im Bau.
01.01.223	Neuer Traßweg Kanalsanierung (RW/SW)	Maßnahme ist abgeschlossen.
01.01.224	Johann-Bendel-Straße Kanalsanierung (RW)	Maßnahme wird aufgrund ungeklärter Grundstücksfragen weiter geschoben. Geplanter Baubeginn 2014.
01.01.225	Dariusstraße / Neuenweg Kanalsanierung (RW)	Maßnahme wird aufgrund ungeklärter Grundstücksfragen weiter geschoben. Geplanter Baubeginn 2016.
01.01.229	Taubenstraße / Rosenstraße Kanalsanierung (RW)	Aufgrund fehlender Dienstbarkeiten und einer umfassenden Bürgerbeteiligung wurde die Baumaßnahme zurückgestellt. Geplanter Baubeginn 2016.
01.01.232	Kieppemühle HRB	Maßnahme verschiebt sich aufgrund eines noch nicht abgeschlossenen Genehmigungsverfahrens weiter. Baubeginn voraussichtlich 2013.
01.01.238	Am Milchbornbach BP 5211	Satzungsbeschluss fehlt. B-Plan ruht bis auf weiteres. Umsetzung der Baumaßnahme daher voraussichtlich erst nach 2019.
01.01.242	Schacht Julien BP 5298	B-Plan vorgezogen. Maßnahme 2012 begonnen und abgeschlossen.
01.01.245	Giselbertstraße RKB/RRB A 6	Genehmigungen sind noch nicht vollständig. Geplanter Baubeginn voraussichtlich Anfang 2014.
01.01.247	Tulpenstraße RKB/RRB/Abkopplung A 20	Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Vorplanung wurde begonnen. Baubeginn, aufgrund fehlender Genehmigungen, auf 2015 verschoben.
01.01.260	Kippemühle PA	Maßnahme aufgrund verkehrstechnischer Gründe auf nach 2019 verschoben (ansonsten Kollision mit anderen innerstädtischen Großprojekten).

Ordnungsnummer	Bezeichnung	Erläuterung
01.01.307	Eichdorffstraße Überleitung/HRB A 308	Umsetzung der Maßnahme aufgrund erforderlicher Neuplanung auf nach 2019 verschoben.
01.01.324	Hoppersheider Weg Kanalsanierung (RW)	Baubeginn der Maßnahme wie berichtet 2012. Maßnahme ist abgeschlossen.
01.01.341	Kanalsanierung (RW/SW) A 121	Maßnahme befindet sich weiterhin im Bau.
01.01.343	Kanalsanierung (RW/SW) Los 2.1	Wie berichtet wurde Los 4 (01.01.348) aufgrund des größeren Schadensbild nach vorne gezogen. Die Umsetzung von Los 2.1 - 2.3 erfolgt daher erst ab 2017
01.01.344	Kanalsanierung (RW/SW) Los 2.2	Wie berichtet wurde Los 4 (01.01.348) aufgrund des größeren Schadensbild nach vorne gezogen. Die Umsetzung von Los 2.1 - 2.3 erfolgt daher erst ab 2017
01.01.345	Kanalsanierung (RW/SW) Los 2.3	Wie berichtet wurde Los 4 (01.01.348) aufgrund des größeren Schadensbild nach vorne gezogen. Die Umsetzung von Los 2.1 - 2.3 erfolgt daher erst ab 2017
01.01.346	Kanalsanierung (RW/SW) Los 3.1	Baumaßnahme befindet sich weiterhin im Bau.
01.01.347	Kanalsanierung (RW/SW) Los 3.2	Baumaßnahme befindet sich weiterhin im Bau.
01.01.348	Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 4	Baumaßnahme wie geplant 2012 begonnen. Baumaßnahme befindet sich derzeit im Bau.
01.01.350	Kirche Sand	B-Plan ruht bis auf weiteres. Umsetzung der Baumaßnahme daher voraussichtlich erst nach 2019.
01.01.351	Röntgenstraße	B-Plan ruht bis auf weiteres. Umsetzung der Baumaßnahme daher voraussichtlich erst nach 2019.
01.01.356	Bergmannsweg RW Umlegung	Baubeginn der Maßnahme wie berichtet 2012. Maßnahme ist abgeschlossen.
01.01.358	Sanierung SW-Kanal Hauptstraße	Maßnahme ist abgeschlossen.
01.01.361	Buchenallee MW-Abschlag	Maßnahme ist abgeschlossen.
01.01.363	Am Eichenkamp	Maßnahme befindet sich im Bau. Baubeginn 2013.
01.01.364	Asselborner Weg	Aufgrund umfangreicher Grundstücksverhandlungen wurde der Baubeginn auf 2013 verschoben. Planung ist abgeschlossen. Baubeginn voraussichtlich Juni 2013.
01.01.366	Volbach A146 RW	Maßnahme aufgrund des örtlichen Zusammenhangs integriert in Nr. 01.01.288. Umsetzung dieser Maßnahme voraussichtlich 2014.

Ordnungsnummer	Bezeichnung	Erläuterung
01.01.368	MW-Kanal Schlosstr. (Neubau)	Maßnahme ist abgeschlossen.
01.02.31	Sonnenwinkel / Friedrich-Offermann-Straße / Am Stockbrunnen RÜB	Grunderwerbsprobleme konnten gelöst werden. Baumaßnahme verschiebt sich jedoch aufgrund fehlender Genehmigungen. Geplanter Baubeginn voraussichtlich 2014.
33.17.10	Obereschbach BP 5539	Baumaßnahme befindet sich weiterhin im Bau.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Michael Kremer