

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0384/2014
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	11.09.2014	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Mitteilung über den Sachstand der Kanalbaumaßnahme „Friedrich-Offermann-Straße (RÜB/RRB/MW-Kanäle), 1. Bauabschnitt, RRB,,

Inhalt der Mitteilung

In der Sitzung des Infrastrukturausschuss vom 26.06.2013 wurde die Ausführung eines ersten Bauabschnittes aufgrund folgender Erläuterung beschlossen (kursiv):

Als Teil der Gesamtmaßnahme „Friedrich-Offermann-Straße (RÜB/RRB/MW-Kanäle)“ soll am 13.01.2014 die Ausführung des Regenrückhaltebeckens Sonnenwinkel als eigenständiges Bauos erfolgen, sofern bis zum Start des Vergabeverfahrens im Herbst 2013 die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen wurden.

Durch die Bauausführung erfolgt kein relevanter Eingriff in den Straßenverkehr.

Geplante Bauzeiten:

Baubeginn 13.01.2014

Bauende 12.10.2015

Nach Klärung aller genehmigungsrechtlichen Erfordernisse ergibt sich nunmehr folgender Zeitplan:

Baubeginn 01.12.2014

Bauende 19.12.2016

Die Kostenberechnung beläuft sich für den 1. Abschnitt auf 4.563.254,75 € (brutto). Die geschätzten Kosten für den 2. Bauabschnitt beziffern sich auf rd. 6,2 Mio. € und dieser ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept für den Zeitraum 2019 ff geplant.

zu Bildanlage:

1. Bauabschnitt
 - 1.1 RRB Broicher Straße (Übersichtsplan-Nr. 7)

2. Bauabschnitt
 - 2.1 Neuer Mischwassersammler (Nr. 1)
 - 2.2 Übernahme Regenwasser Steinstraße (Nr. 2)
 - 2.3 Übernahme Regenwasser Overather Straße (Nr. 3)
 - 2.4 Regenüberlaufbecken (RÜB) (Nr. 4)
 - 2.5 Regenwasserkanal Rosenhecke (Abschlag aus RÜB) (Nr. 5)
 - 2.6 Regenwasserkanal Schloßfeldweg (Nr. 6)

Friedrich-Offermann-Strasse (RÜB/RRB/MW- Kanäle)

