

## Nachverfolgung aller wesentlichen Beschlüsse des AUKIV ab 11.09.2014

Stand: 19.08.2015

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme                                                       | Zuständig | Beschluss AUKIV | Geplante Kosten (brutto)                                                                                                                                            | Kosten-sicherheit | Zeitplanung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Begründung der Abweichung von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)                               | Datum      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                |           |                 |                                                                                                                                                                     |                   | Baubeginn   | Fertigstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |            |
| 1        | Kreisverkehr Schnabelmühle                                                     | 7-66      | 11.09.2014      | 1.300.000 €                                                                                                                                                         | gering            | 01.08.2015  | 31.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 06.02.2015 |
|          | 1. Änderung                                                                    |           |                 |                                                                                                                                                                     |                   | 10/2015     | 02/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | geringfügige zeitliche Verschiebung der Maßnahme wegen der Abhängigkeit mit der Gesamtplanung Innenstadt         | 17.04.2015 |
| 2        | Kanalbaumaßnahme Refrather Weg                                                 | 7-68      | 11.09.2014      | 6.622.000 €                                                                                                                                                         | mittel            | 04.12.2015  | 31.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 06.02.2015 |
|          | 1. Änderung                                                                    |           |                 |                                                                                                                                                                     |                   | 01.04.2016  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | 28.05.2015 |
|          | 2. Änderung                                                                    |           |                 |                                                                                                                                                                     |                   | 16.05.2016  | 17.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | geringe zeitliche Verschiebung bedingt durch die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit einer alternativen Ausführung | 18.08.2015 |
| 3        | Kanalsanierung Gebiet 2, Sand                                                  | 7-68      | 05.11.2014      | 7.000.000 €                                                                                                                                                         | gering            | 01.07.2015  | 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 06.02.2015 |
| 4        | Äußerer und Innerer Blitzschutz Klärwerk                                       | 7-68      | 03.12.2014      | 855.000 €                                                                                                                                                           | mittel            | 01.10.2015  | 01.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 09.02.2015 |
|          | 1. Änderung                                                                    |           |                 | 1.017.050 €                                                                                                                                                         |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die geplanten Kosten waren ursprünglich irrtümlich nur netto angegeben                                           | 07.04.2015 |
| 5        | Sanierung Kanäle - Sofortmaßnahmen Teil 2 (konsumtiver Bereich - Unterhaltung) | 7-68      | 25.02.2015      | 800.000 €                                                                                                                                                           | gering            | 01.07.2015  | 31.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 07.04.2015 |
|          | 1. Änderung                                                                    |           |                 |                                                                                                                                                                     |                   | 01.09.2015  | 31.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | geringfügige zeitliche Verschiebung auf Grund erheblichem Planungsaufwand                                        | 28.05.2015 |
| 6        | Erneuerung der Straße "An der Wallburg"                                        | 7-66      | 29.04.2015      | 650.000 €                                                                                                                                                           | gering            | IV/2015     | II/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zunächst ohne Entsorgungskosten für belasteten Boden (ggf. bis zu 65.000 €)                                      | 20.05.2015 |
| 7        | Erweiterung des Planungsauftrages zur Gesamtanierung Schulzentrum Saaler Mühle | 8-65      | 16.06.2015      | Zunächst keine konkrete Information über den finanziellen Aufwand, die Kostensicherheit und die Bauzeit der Gesamtmaßnahme möglich (siehe nebenstehende Begründung) |                   |             | Das Planungsbüro agnsmpt hat gemäß Beschluss den Auftrag erhalten, in die nächste Planungsphase (Leistungsphase 3) einzusteigen und den Entwurf inklusive einer neuen Fassade auszuarbeiten. Es hat weiterhin die Aufgabe erhalten, Einsparpotentiale aufzuzeigen. Die auf der fortgeschritteneren Planung basierenden Ergebnisse sollen dem AUKIV am 21.10.2015 erneut zum Beschluss vorgelegt werden. |                                                                                                                  | 18.08.2015 |

Neuaufnahmen gegenüber der letzten dem AUKIV vorgestellten Version sind grau unterlegt dargestellt, ebenso inzwischen eingetretene zeitliche oder finanzielle Abweichungen.