

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AUKIV ab 11.09.2014

Stand: 05.02.2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	Beauftragt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (> + 10%) bzw. Zeitplanung (+ 3 Monate)	Datum der Aufnahme
							Baubeginn	Fertigstellung		
1	Kreisverkehr Schnabelmühle	7-66	11.09.2014	1.300.000 €	gering	X	01.08.2015	31.12.2015		06.02.2015
	1. Änderung						10/2015	02/2016	geringfügige zeitliche Verschiebung der Maßnahme wegen der Abhängigkeit mit der Gesamtplanung Innenstadt	17.04.2015
	2. Änderung			2.117.000 €	mittel			IV/2016	Die zeitliche Verschiebung resultiert daraus, dass der Kreisverkehr nur in Abschnitten parallel zu den Einzelabschnitten des Hochwasserkanals erstellt werden kann. Die Erhöhung der geplanten Kosten ergibt sich aus der zwischenzeitlich erfolgten Submission und den berechneten anteiligen Overheadkosten.	22.09.2015
	3. Änderung			2.013.873 €	mittel			IV/2016	Verringerung durch niedrigeren Anteil Overhead am Gesamtprojekt	26.10.2015
2	Kanalbaumaßnahme Refrather Weg	7-68	11.09.2014	6.622.000 €	mittel		04.12.2015	31.12.2017		06.02.2015
	1. Änderung						01.04.2016			28.05.2015
	2. Änderung						16.05.2016	17.03.2018	geringe zeitliche Verschiebung bedingt durch die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit einer alternativen Ausführung	18.08.2015
3	Kanalsanierung Gebiet 2, Sand	7-68	05.11.2014	7.000.000 €	gering	X	01.07.2015	31.12.2018		06.02.2015
4	Äußerer und Innerer Blitzschutz Klärwerk	7-68	03.12.2014	855.000 €	mittel	X	01.10.2015	01.12.2015	Fertigstellung - Abnahme erfolgte am 03.12.2015 Maßnahme wird aus der Liste gelöscht	09.02.2015
	1. Änderung			1.017.450 €					Die geplanten Kosten waren ursprünglich irrtümlich nur netto angegeben	07.04.2015
5	Sanierung Kanäle - Sofortmaßnahmen Teil 2 (konsumtiver Bereich - Unterhaltung)	7-68	25.02.2015	800.000 €	gering	X	01.07.2015	31.03.2016		07.04.2015
	1. Änderung						01.09.2015	31.05.2016	geringfügige zeitliche Verschiebung auf Grund von erheblichem Planungsaufwand	28.05.2015
	2. Änderung			1.520.000	mittel		21.03.2016	30.11.2016	siehe gesonderte Mitteilungsvorlage Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr vom 23.02.2016	22.01.2016
6	Erneuerung der Straße "An der Wallburg"	7-66	29.04.2015	650.000 €	gering		IV/2015	II/2016	zunächst ohne Entsorgungskosten für belasteten Boden (ggf. bis zu 65.000 €)	20.05.2015
	1. Änderung						01.07.2016	31.03.2017	Personelle Vakanzen	15.01.2016
7	Gesamtsanierung Schulzentrum Saaler Mühle	8-65	16.06.2015						Das Planungsbüro agnsmpt hat gemäß Beschluss den Auftrag erhalten, in die nächste Planungsphase (Leistungsphase 3) einzusteigen und den Entwurf inklusive einer neuen Fassade auszuarbeiten. Es hat weiterhin die Aufgabe erhalten, Einsparpotentiale aufzuzeigen. Die auf der fortgeschritteneren Planung basierenden Ergebnisse werden dem AUKIV am 21.10.2015 erneut zum Beschluss vorgelegt.	18.08.2015

