



Anfrage Hr. Kommenda im AUKIV am 24.04.2018 📄
Willi Breidenbach An: mirko.komenda
Kopie: Bernd Martmann, Jonas Geist, D.Hellekes

08.06.2018 09:10

Hallo Herr Komenda,

in der AUKIV-Sitzung am 24.04.2018 baten Sie um Benennung eines verlässlichen Termins, an dem die Freigabe der Container an der GGS Bensberg erteilt wird. Hierzu teilt mir die zuständige Fachaufgabe Hochbau folgendes mit:

"Nach endlosen Schwierigkeiten mit dem Hersteller sowie dem Lieferanten der Container ist nun eine Abnahme mit den Sachverständigen am 15.06.2018 und die bauaufsichtliche Fertigabnahme am 21.06.2018 terminiert. Sofern sich bei diesen Abnahmen keine sicherheitsrelevanten Mängel herausstellen, kann die bauliche Fertigstellung von der Bauaufsicht bescheinigt werden und das Gebäude in Nutzung gehen. Zum Zeitpunkt der Beantwortung ihrer Anfrage waren immer noch nicht alle Mängel aus den Vorabnahmen behoben. Der Containerlieferant versicherte auf Nachfrage am 05.06.2018, die Mängel bis zum Abnahmetermin zu beheben."

Sollten hierzu noch Fragen bestehen, so bitte ich Sie, sich unmittelbar mit dem Leiter Hochbau - Herrn Hellekes (Durchwahl: 02202/14 13 29) - in Verbindung zu setzen.

Viele Grüße
Willi Breidenbach

Stadt Bergisch Gladbach
Fachbereich 7 - Abwasserwerk
Wilhelm-Wagener-Platz
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02202 14 - 1315
Fax: 02202 14 - 70-1315
www.abwasserwerk-gl.de
w.breidenbach@stadt-gl.de