

Information AUKIV - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand: 24.07.2020

lfd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u. a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme PS-PL
1	01.01.211	Ball RKB/RRB A 148 + A 151	7-68	-	1.288.000 €	gering	-		Dez. 21	Sep. 22		12.08.2019
	01.01.229	Taubenstraße/Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW)	7-68	06.02.2007	3.000.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt (24.07.2020 -Korrektur rListe 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	3.545.000 €	mittel	LPH 4-6		Okt. 20	Sep. 22	28.11.2019: Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung und NA LPH 4 & bes. Leistungen um ca. 545.000 € (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	
		2. Änderung	7-68			mittel	LPH 4-6		Feb. 21	Mrz. 23	24.07.2020: Änderung Zeitplanung aufgrund Koordination mit Straßenbau und Versorgern für Synergieeffekte in der Umsetzung	
2	01.01.244	Habichtweg RRB A 4	7-68	-	3.622.000 €	gering	-		Mai. 21	Jun. 23		12.08.2019
3	01.01.246	Lückerather Weg RKB A15 + A 49	7-68	-	342.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
4	01.01.247	Tulpenstraße / Abkopplung A	7-68	-	4.528.000 €	gering	-		Nov. 21	Jun. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		270.000 €	gering					14.05.2020: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.258.000 €	
		2. Änderung	7-68						Mai. 22	Jul. 22	24.07.2020: Änderung Zeitplanung aufgrund Reduzierung des Umfangs der baulichen Maßnahme, siehe 1. Änderung	
5	01.01.248	Wingertsheide RKB A 24 +A 25	7-68	-	330.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	171.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Apr. 21	05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 159.000 €	
7	01.01.250	Vürfelser Kaule RKB A 28 + A 29	7-68	-	360.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
8	01.01.254	Beningsfeld RKB A 307	7-68	-	801.000 €	gering	Vergabe PL		Nov. 20	Apr. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Apr. 21	Okt. 21	24.07.2020: Planervergabe in Juni 2020 erfolgt; Korrektur Bauzeitangabe	
9	01.01.256	Gladbacher Straße RRB A 11	7-68	-	4.236.000 €	gering	-		Nov. 21	Apr. 24		12.08.2019
10	01.01.257	Vürfels RKB A59	7-68	-	113.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
11	01.01.258	Vürfels RKB A 60	7-68	-	48.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mrz. 21		12.08.2019
12	01.01.259	Neufeldweg RKB A 63	7-68	-	105.000 €	gering	Vergabe PL		Jan. 21	Mai. 21		12.08.2019
13	01.01.260	Kieppemühle RKB A 23 Refrather Weg	7-68	-	3.587.000 €	gering	-		Nov. 21	Dez. 23		12.08.2019
14	01.01.261	Gierather Str. RKB A 71 + A 105	7-68	-	331.000 €	gering	-		Jul. 22	Dez. 22		12.08.2019
16	01.01.267	Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118	7-68	-	1.499.000 €	gering	-		Jun. 22	Apr. 23		12.08.2019
17	01.01.273	Mülheimer Straße RKB A 110	7-68	-	218.000 €	gering	-		Mai. 22	Aug. 22		12.08.2019
18	01.01.274	Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111	7-68	-	4.718.000 €	gering	-		Mai. 21	Jan. 24		12.08.2019
19	01.01.277	Gierather Straße A 122	7-68	-	40.000 €	gering	-		Jun. 22	Jul. 22		12.08.2019
20	01.01.278	Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A 124+A 124.1	7-68	-	1.369.000 €	gering	-		Apr. 22	Feb. 23		12.08.2019
21	01.01.284	Romanyer Straße RKB A 141	7-68	-	226.000 €	gering	-		Apr. 22	Jul. 22		12.08.2019
22	01.01.288	In der Heilen RRB A 146 + A 147	7-68	-	1.735.000 €	gering	-		Dez. 21	Dez. 22		12.08.2019

Information AUKIV - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand: 24.07.2020

lfd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u. a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme PS-PL
23	01.01.289	Kierdorf RKB/RRB A 149	7-68	-	2.591.000 €	gering	-		Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019
24	01.01.290	Straßen RKB/RRB A 153	7-68	-	2.604.000 €	gering	-		Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019
25	01.01.291	Grünenbäumchen RKB/RRB A 55 + A 156 + A 354	7-68	-	3.260.000 €	gering	-		Apr. 22	Mrz. 24		12.08.2019
26	01.01.292	Bärbroicher Straße RKB + RRB A 160	7-68	-	565.000 €	gering	-		Mai. 21	Dez. 21		12.08.2019
27	01.01.293	Bärbroicher Straße RKB + RRB A 162 + A 164	7-68	-	2.559.000 €	gering	-		Mrz. 21	Aug. 22		12.08.2019
28	01.01.298	Wildphal RRB A 168	7-68	-	380.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	132.000 €	gering	Vergabe PL		Mai. 21	Okt. 21	05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 248.000€	
29	01.01.301	Sträßchen Siefen SKU A 199 + 199.1	7-68	-	3.189.000 €	gering	-		Feb. 22	Nov. 23		12.08.2019
30	01.01.302	Katterbachstraße RKB A 209	7-68	-	1.402.000 €	gering	Vergabe PL		Apr. 21	Feb. 22		12.08.2019
31	01.01.304	Hufer Weg RRB A 198 + A 212 + 212.1	7-68	-	1.721.000 €	gering	-		Apr. 22	Apr. 23		12.08.2019
32	01.01.312	Birkerhöhe RRB A 327	7-68	-	2.087.000 €	gering	Vergabe PL		Mai. 21	Jul. 22		12.08.2019
33	01.01.316	Duckterather Weg RKB A 373	7-68	-	133.000 €	gering	Vergabe PL		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
34	01.01.319	Kradepohlmühlenweg RKB A 388	7-68	-	39.000 €	gering	-		Apr. 22	Jun. 22		12.08.2019
35	01.01.340	Teil aus Kanalsanierung (RW/MW) Los 4: Hydr. San. Vürfels	7-68	25.04.2012	2.500.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt	12.08.2019
		1. Änderung	7-68		2.619.000 €	gering	LPH 5/6		Dez. 20	Sep. 22	28.11.2019: Änderung Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung und Anpassungen Grundlagen und NA bes. Leistungen um ca.119.000 €	
		2. Änderung	7-68						Aug. 21	Jan. 23	24.07.2020: Änderung Zeitplanung aufgrund Anpassungen Grundlagen und daraus resultierender Neuaufstellung und Anpassungen Planung	
36	01.01.349	Grabenlose Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5 (RW/MW/SW)	7-68	03.12.2019	9.170.973 €	gering	In Vergabe		2020	2025		17.01.2020
		1. Änderung	7-68						02.11.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtmaßnahme befinden sich in Ausschreibung für die Planerleistungen	31.03.2020
		2. Änderung	7-68		11.774.000 €	gering			30.05.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch Baukostenindexierung	18.05.2020
		3. Änderung	7-68				LPH 1		Jul. 21	Sep. 23	24.07.2020: Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, Planerleistungen im Juni 2020 vergeben; Korrektur Zeitplanungsangabe - Bezog sich auf Vergabe, nicht Bauausführung.	
37	01.01.374	Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u.Abkoppl. Beningsf. Bach	7-68	-	2.906.000 €	gering	Vergabe PL		Mrz. 21	Nov. 22		12.08.2019
38	01.01.379	Regenklärung Saaler Straße A 302	7-68	-	40.000 €	gering	Vergabe PL		Mrz. 21	Mai. 21		12.08.2019
39	01.01.380	Löhe RKB A 002	7-68	-	237.000 €	gering	Vergabe PL		Feb. 21	Mai. 21		12.08.2019
42	01.01.385	Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	7-68	-	1.898.000 €	gering	-		Aug. 21	Aug. 22		12.08.2019
43	01.01.386	Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinzenz-Palotti-Straße	7-68	-	520.000 €	gering	-		Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		572.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	14.05.2020: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 52.000 €	

Information AUKIV - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand: 24.07.2020

lfd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u. a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme PS-PL
44	01.01.387	Hydr. San. KM Overather Str. L 136	7-68	-	1.085.000 €	gering	-		Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		1.534.000 €	gering			noch anzupassen	noch anpassen	24.07.2020: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 449.000 €	
45	01.01.392	Hydr. San. KR Schlossstr./Quellenweg/Friedr.-Offermann-Str.	7-68	-	1.135.000 €	gering	-		Aug. 21	Feb. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		6.620.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	14.05.2020: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 5.485.000€	
47	01.02.34	Reiser RRB A 347	7-68	-	2.485.000 €	gering	-		Sep. 21	Sep. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		2.190.000 €	gering			noch anzupassen	noch anpassen	14.05.2020: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 295.000 €	
48	01.02.35	An der Schmitten RRB A 343	7-68	-	7.193.000 €	gering	-		Mrz. 21	Mrz. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		5.997.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	14.05.2020: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 1.196.000 €	
49	01.02.37	Reiser Neubau RÜ	7-68	-	344.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
50	01.02.38	Milchborttal Neubau RÜ	7-68	-	867.000 €	gering	LPH 1/2					12.08.2019
		1. Änderung	7-68		272.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jun. 21	05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 595.000€	
51	01.02.39	Friedrich-Offermann-Straße, Neubau RÜ	7-68	-	272.000 €	gering	-		Aug. 21	Nov. 21		12.08.2019
52	01.02.40	Gartenstraße/Falltorstraße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	961.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019
53	01.02.41	Kölner Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	285.000 €	gering						12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	41.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Mrz. 21	05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 244.000€	
54	01.02.42	Saaler Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	946.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019
55	32.16.01	Herweg RRB A 328	7-68	-	840.000 €	gering	Vergabe PL		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
56	F26-D-018	Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u. Abkoppl. Beningsf. Bach	7-68	-	99.000 €	gering	-		Mai. 23	Sep. 23		12.08.2019
57	F6-R-003	In der Auen	7-68	-	99.000 €	gering	-		Mai. 22	Sep. 22		12.08.2019
59	F62-D-015	Eissporthalle	7-68	-	330.000 €	gering	-		Mai. 22	Sep. 22		12.08.2019
60	F62-D-009	Saaler Mühlensee	7-68	-	1.385.000 €	gering	-		Jul. 22	Apr. 23		12.08.2019
61	F62-D-008	Kahnweiher	7-68	-	1.187.000 €	gering	-		Mai. 22	Jan. 23		12.08.2019
62	F62-R-006	Am Fürstenbrünnchen	7-68	-	132.000 €	gering	-		Jan. 22	Jun. 22	26.11.2019: Neuaufnahme in Portfolio Projektbüro	26.11.2019
63	Fremd 01	Fremdwasserbeseitigungskonzept Golfplatz Eissporthalle	7-68	-	88.000 €	gering	-		Mai. 22	Nov. 22	28.11.2019 : vorläufige Kostenansätze PS-PL	12.08.2019
64	Fremd 02	Fremdwasserbeseitigungskonzept Schlebuscherstraße	7-68	-	236.000 €	gering	Vergabe PL		Mai. 21	Feb. 22	28.11.2019 : vorläufige Kostenansätze PS-PL	12.08.2019