

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
1	01.01.211	Ball RKB/RRB A 148 + A 151	7-68	-	1.288.000 €	gering	-		Dez. 21	Sep. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 22	Mai. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68						Apr. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. offener Punkte B-Plan	28.07.2021
		4. Änderung	7-68						Jan. 24	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. B-Plan Klärungen ausstehend	27.09.2021
2	01.01.229	Taubenstraße/Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW )	7-68	06.02.2007	3.000.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	3.545.000 €	mittel	LPH 4-6		Okt. 20	Sep. 22	Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung und NA LPH 4 & bes. Leistungen um ca. 545.000 € (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	28.11.2019
		2. Änderung	7-68			mittel	LPH 6		Feb. 21	Mrz. 23	Änderung Zeitplanung aufgrund Koordination mit Straßenbau und Versorgern für Synergieeffekte in der Umsetzung	24.07.2020
		3. Änderung	7-68				LPH 6/7		Apr. 21	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen Umsetzung für Ausschreibung Bauleistungen	06.01.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 6/7		Aug. 21	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen	12.03.2021
		5. Änderung	7-68				LPH 7		Nov. 21	Jan. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen	27.09.2021
3	01.01.244	Habichtweg RRB A 4	7-68	-	3.622.000 €	gering	LPH 1/2		Mai. 21	Jun. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68			gering	LPH 1/2		Feb. 22	Mrz. 24	Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Untersuchung Planungsvarianten	06.01.2021
		2. Änderung	7-68						Sep. 23	Apr. 26	Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Erfordernis Planungsvarianten in Abhängigkeit von Ergebnissen gutachterlicher Untersuchung zum Gewässer	27.09.2021
4	01.01.246	Lückerather Weg RKB A15 + A 49	7-68	-	342.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Jul. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
		3. Änderung	7-68						Aug. 23	Jan. 24	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
5	01.01.247	Tulpenstraße / Abkopplung A	7-68	-	4.528.000 €	gering	-		Nov. 21	Jun. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		270.000 €	gering					Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.258.000 €	14.05.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Mai. 22	Jul. 22	Änderung Zeitplanung aufgrund Reduzierung des Umfangs der baulichen Maßnahme, siehe 1. Änderung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wenn ABK 2021 beschlossen	06.01.2021
		4. Änderung	7-68				Vergabe Planer		Dez. 22	Mrz. 23	Neuterminierung - in Vergabeverfahren Planer	28.07.2021

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
6	01.01.248	Wingertsheide RKB A 24 +A 25	7-68	-	330.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	171.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Apr. 21	05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 159.000 €	
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	06.11.2020: Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Jan. 23	Mrz. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
		4. Änderung	7-68						Aug. 23	Jan. 24	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
7	01.01.249	Im Schlag RBK A 26	7-68	-	87.000 €	gering						12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	0 €		-				Maßnahme kann entfallen	22.11.2019
8	01.01.250	Vürfeler Kaule RKB A 28 + A 29	7-68	-	360.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Dez. 22	Mai. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
		4. Änderung	7-68						Jul. 23	Dez. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
9	01.01.254	Beningsfeld RKB A 307	7-68	-	801.000 €	gering	LPH 1/2		Nov. 20	Apr. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Apr. 21	Okt. 21	Planervergabe in Juni 2020 erfolgt; Korrektur Bauzeitangabe	24.07.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Nov. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 2		Mrz. 22	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	28.07.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	27.09.2021
10	01.01.256	Gladbacher Straße RRB A 11	7-68	-	4.236.000 €	gering			Nov. 21	Apr. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie (MBS) vorab zur Untersuchung Retention im Gewässer bis Ende Februar März 2021	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				MBS		Okt. 23	Mrz. 27	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung alternativer Optionen Gewässermaßnahmen	27.09.2021
11	01.01.257	Vürfels RKB A59	7-68	-	113.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 22	Apr. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
		3. Änderung	7-68						Jul. 23	Dez. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
12	01.01.258	Vürfels RKB A 60	7-68	-	48.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mrz. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 22	Jan. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
		3. Änderung	7-68						Jul. 23	Sep. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
13	01.01.259	Neufeldweg RKB A 63	7-68	-	105.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mai. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jul. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 21	Mai. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 22	Jan. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)	27.09.2021
14	01.01.260	Kieppemühle RKB A 23 Refrather Weg	7-68	-	3.587.000 €	gering	-		Nov. 21	Dez. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				-		Aug. 22	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Förderfähigkeit der Maßnahme	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				-		Dez. 23	Feb. 26	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung geänderter Rahmenbedingungen Förderprojekt	27.09.2021
15	01.01.261	Gierather Str. RKB A 71 + A 105	7-68	-	331.000 €	gering	-		Jul. 22	Dez. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Apr. 23	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
16	01.01.262	Am Rodenbach RRB A 77	7-68	-	492.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	0 €		-				Maßnahme kann entfallen	19.05.2020
17	01.01.267	Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118	7-68	-	1.499.000 €	gering	-		Jun. 22	Apr. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68						Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
		4. Änderung	7-68						Sep. 23	Aug. 24	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
18	01.01.273	Mülheimer Straße RKB A 110	7-68	-	218.000 €	gering	-		Mai. 22	Aug. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68						Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
		3. Änderung	7-68						Dez. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	27.09.2021

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
19	01.01.274	Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111	7-68	-	4.718.000 €	gering	-		Mai. 21	Jan. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		270.000 €	mittel	LPH 3		Sep. 21	Dez. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.448.000€; dadurch auch Verkürzung der Bauzeit	06.11.2020
		2. Änderung	7-68		210.000 €	mittel	LPH 3		Nov. 21	Feb. 22	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; weitere Reduzierung der Gesamtkosten um ca.60.000€	06.05.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 4		Feb. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit	28.07.2021
		4.. Änderung	7-68				LPH 4		Jul. 22	Jan. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärungen zu Rahmenbedingungen Einleitstellengenehmigung	27.09.2021
20	01.01.277	Gierather Straße A 122	7-68	-	40.000 €	gering	-		Jun. 22	Jul. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68						Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
		4. Änderung	7-68						Aug. 23	Okt. 23	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
21	01.01.278	Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A 124+A 124.1	7-68	-	1.369.000 €	gering	-		Apr. 22	Feb. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68						Jun. 22	Apr. 23	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
22	01.01.284	Romanyer Staße RKB A 141	7-68	-	226.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		Apr. 22	Jul. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68						Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
23	01.01.287	Rosenthaler Weg A145 + A370	7-68		54.000 €	gering			neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen	28.07.2021
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 23	Sep. 23	Terminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
24	01.01.288	In der Heilen RRB A 146 + A 147	7-68	-	1.735.000 €	gering	-		Dez. 21	Dez. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 22	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Sep. 23	Okt. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021
25	01.01.289	Kierdorf RKB/RRB A 149	7-68	-	2.591.000 €	gering	-		Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Jun. 22	Feb. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
26	01.01.290	Straßen RKB/RRB A 153	7-68	-	2.604.000 €	gering	-		Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Jun. 22	Jan. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021
27	01.01.291	Grünenbäumchen RKB/RRB A 55 + A 156 + A 354	7-68	-	3.260.000 €	gering	-		Apr. 22	Mrz. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Sep. 22	Jun. 23	Neuterminierung	27.09.2021
28	01.01.292	Bärbroicher Straße RKB + RRB A 160	7-68	-	565.000 €	gering	-		Mai. 21	Dez. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mrz. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.293; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68						Sep. 22	Jun. 23	Neuterminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.293 in Prüfung Rahmenbedingungen-s.u.	27.09.2021
29	01.01.293	Bärbroicher Straße RKB + RRB A 162 + A 164	7-68	-	2.559.000 €	gering	-		Mrz. 21	Aug. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jan. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.292; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68						Sep. 22	Apr. 24	Neuterminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.292 in Prüfung Rahmenbedingungen - u.a. Grundstücksverfügbarkeiten	27.09.2021
30	01.01.298	Wildphal RRB A 168	7-68	-	380.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	132.000 €	gering	LPH 3		Mai. 21	Okt. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 248.000€	05.11.2019
		2. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 21	Mrz. 22	Anpassungen im Planungsprozess	12.03.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 4		Dez. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess	28.07.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 4		Apr. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess Einleitstelle	27.09.2021
31	01.01.301	Sträßchen Siefen SKU A 199 + 199.1	7-68	-	3.189.000 €	gering	-		Feb. 22	Nov. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68						Aug. 22	Jul. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>						<b>Jul. 23</b>	<b>Jul. 24</b>	<b>Neuterminierung - Ergebnis Machbarkeitsstudie abzuwarten</b>	<b>27.10.2021</b>
32	01.01.302	Katterbachstraße RKB A 209	7-68	-	1.402.000 €	gering	LP1/2		Apr. 21	Feb. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mrz. 22	Jan. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
33	01.01.304	Hufer Weg RRB A 198 + A 212 + 212.1	7-68	-	1.721.000 €	gering	-		Apr. 22	Apr. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68						Jun. 22	Aug. 23	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
34	01.01.312	Birkerhöhe RRB A 327	7-68	-	2.087.000 €	gering	LP1/2		Mai. 21	Jul. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Mrz. 23	Terminierung hat sich verschoben wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Planung	06.01.2021
		2. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 22	Sep. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Genehmigung / Abstimmung Option Maßnahmen Gewässerplanung	28.07.2021
		3. Änderung	7-68						Nov. 23	Jun. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung Rahmenbedingungen Genehmigung / Optionen Ausgleich im Gewässer - weitere Abklärungen Grundstücksverfügbarkeiten zu erwarten	27.09.2021
35	01.01.316	Duckerather Weg RKB A 373	7-68	-	133.000 €	gering	LP1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Jul. 21	Jan. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						Nov. 21	Mai. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
		3. Änderung	7-68						Mai. 22	Okt. 22	Terminierung angepasst nach Abstimmungsprozess	27.09.2021
36	01.01.319	Kradepohlmühlenweg RKB A 388	7-68	-	39.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		Apr. 22	Jun. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Feb. 23	Jan. 24	Terminierung angepasst an 01.01.267 wg. gepl. gemeinsamer Vergabe und ggf. wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021 neu zu terminieren	06.01.2021
		2. Änderung	7-68								Maßnahme kann entfallen	27.09.2021
37	01.01.331	Romaner Straße Kanalsanierung	7-68		480.000 €	gering			neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und erwartbaren Synergieeffekten	28.07.2021
		1. Änderung	7-68						Mai. 23	Okt. 23	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung	27.09.2021
38	01.01.340	Teil aus Kanalsanierung (RW/MW) Los 4: Hydr. San. Vürfels	7-68	25.04.2012	2.500.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt	12.08.2019
		1. Änderung	7-68		2.619.000 €	gering	LPH 5/6		Dez. 20	Sep. 22	Änderung Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung und Anpassungen Grundlagen und NA bes. Leistungen um ca.119.000 €	28.11.2019
		2. Änderung	7-68						Aug. 21	Jan. 23	Änderung Zeitplanung aufgrund Anpassungen Grundlagen und daraus resultierender Neuabstimmung und Anpassungen Planung	24.07.2020
		3. Änderung	7-68				Bes. L. / LPH 3 Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Terminierung verschiebt sich aufgrund weiterer bes. Leistungen zu Abklärungen hydr. Daten und Anpassungen Ergebnisse aus LPH 3; Weiterplanung neu zu vergeben	28.07.2021
		4. Änderung	7-68						Okt. 22	Aug. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung ab LPH 5	27.09.2021
39	01.01.343	Teil aus Kanalsanierung, Los 2: Teilgebiet 4.BA Gronau	7-68	05.11.2014	3.307.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		noch zu terminieren	noch zu terminieren	Neuaufnahme in Portfolio PS-PL aufgrund Entfall anderer Maßnahmen	28.12.2020
		1. Änderung	7-68						Jan. 23	Nov. 23	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung	27.09.2021

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
40	01.01.349	Grabenlose Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5 (RW/MW/SW)	7-68	03.12.2019	9.170.973 €	gering	In Vergabe		2020	2025		17.01.2020
		1. Änderung	7-68						02.11.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtmaßnahme befinden sich in Ausschreibung für die Planerleistungen	31.03.2020
		2. Änderung	7-68		11.774.000 €	gering			30.05.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch Baukostenindexierung	18.05.2020
		3. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 21	Sep. 23	Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, Planerleistungen im Juni 2020 vergeben; Korrektur Zeitplanungsangabe - Bezog sich auf Vergabe, nicht Bauausführung.	24.07.2020
		4. Änderung	7-68		9.000.000 €	mittel	TG 1 LPH 5-6 / TG 2 Vergabe Planer i.Ver.		Aug. 21	Apr. 24	Teilgebiet (TG) 1 in LPH 5-6, Teilgebiet 2 in Vergabe Planer; Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung mit Kostenberechnung TG 1 und bepreistem Leistungsverzeichnis TG 2 um ca. 2.774.000 €	06.05.2021
		5. Änderung	7-68				TG 1 LPH 6 / TG 2 LPH 1/2		Jan. 22	Dez. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen Randbedingungen Ausführung	27.09.2021
41	01.01.369	Am Stadion / Buchholzstraße, 2.BA	7-68		352.000 €	gering			neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und erwartbaren Synergieeffekten	28.07.2021
		1. Änderung	7-68						Sep. 23	Jan. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung	27.09.2021
42	01.01.374	Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u.Abkoppl. Beningsf. Bach	7-68	-	2.906.000 €	gering	LP1/2		Mrz. 21	Nov. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LP1/2		Jan. 22	Sep. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit; ggf. Terminierung anzupassen wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mai. 22	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung zusätzlicher Erfordernisse Naturschutz	28.07.2021
		3. Änderung	7-68						Okt. 22	Jul. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung angrenzender Bereich / Erfordernisse Naturschutz in Planung	27.09.2021
43	01.01.379	Regenklärung Saaler Straße A 302	7-68	-	40.000 €	gering	LPH 3		Mrz. 21	Mai. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 21	Nov. 21	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Planung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
		2. Änderung	7-68				LPH 4		Mrz. 22	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit	28.07.2021
		<b>3. Änderung</b>	<b>7-68</b>				<b>LPH 3/4</b>		<b>Jul. 22</b>	<b>Sep. 22</b>	<b>Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit</b>	<b>27.10.2021</b>
44	01.01.380	Löhe RKB A 002	7-68	-	237.000 €	gering	LP1/2		Feb. 21	Mai. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Aug. 21	Nov. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				LP1/2		Nov. 21	Mrz. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit und Randbedingungen	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 3		Mrz. 22	Jul. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021
45	01.01.383	Hydr. San. KM Johann-Brendel-Straße	7-68		169.000 €	gering						12.08.2019
			7-68		0 €						Maßnahme kann entfallen	22.11.2019
46	01.01.384	Hydr. San. KM Odinweg/ AM Stockbrunnen	7-68		671.000 €	gering						12.08.2019
			7-68		0 €						Maßnahme kann entfallen	22.11.2019

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
47	01.01.385	Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	7-68	-	1.898.000 €	gering			Aug. 21	Aug. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez 2020</del> Februar März 2021 möglich	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
		3. Änderung	7-68						Mai. 24	Jul. 25	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
48	01.01.386	Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinzenz-Palotti-Straße	7-68	-	520.000 €	gering	-		Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		572.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 52.000 €	14.05.2020
		2. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez 2020</del> Februar März 2021 möglich	06.11.2020
		3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
		4. Änderung	7-68						Apr. 24	Nov. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
49	01.01.387	Hydr. San. KM Overather Str. L 136	7-68	-	1.085.000 €	gering	-		Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		1.534.000 €	gering			noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 449.000 €	24.07.2020
		2. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez 2020</del> Februar März 2021 möglich	06.11.2020
		3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
		4. Änderung	7-68						Apr. 24	Dez. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
50	01.01.392	Hydr. San. KR Schlossstr./Quellenweg/Friedr.-Offermann-Str.	7-68	-	1.135.000 €	gering	-		Aug. 21	Feb. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		6.620.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 5.485.000€	14.05.2020
		2. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im <del>Dez 2020</del> Februar März 2021 möglich	06.11.2020
		3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
		4. Änderung	7-68						Apr. 24	Aug. 27	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
51	01.02.30	Am Milchbornbach RRB A 53	7-68	-	2.189.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68		0 €						Maßnahme kann entfallen	19.05.2020

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
52	01.02.34	Reiser RRB A 347	7-68	-	2.485.000 €	gering	-		Sep. 21	Sep. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		2.190.000 €	gering			noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 295.000 €	14.05.2020
		2. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung techn. Verschränkung benachbarte Maßnahmen und Kita in Planung auf vorgesehenem Grundstück; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez-2020-Februar-April August 2021 möglich	06.11.2020
		3. Änderung	7-68						Jul. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Abstimmungs- und Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination mit Kitabau in Vorstudie	27.09.2021
53	01.02.35	An der Schmitten RRB A 343	7-68	-	7.193.000 €	gering	-		Mrz. 21	Mrz. 24		12.08.2019
		1. Änderung	7-68		5.997.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 1.196.000 €	14.05.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jul. 22	Feb. 25	Aufgrund Vorabklärungen derzeit Planer Ausschreibung und terminliche Verschiebung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68						Apr. 23	Nov. 25	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung planerischer Optionen in Abhängigkeit von Klärungen Grundstücksverfügbarkeiten	27.09.2021
54	01.02.37	Reiser Neubau RÜ	7-68	-	344.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Sep. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abtimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 3		Feb. 22	Jul. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 3/4		Jun. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Zusammenhänge mit Machbarkeitsstudie 01.02.34	27.09.2021
55	01.02.38	Milchborntal Neubau RÜ	7-68	-	867.000 €	gering	LPH 1/2					12.08.2019
		1. Änderung	7-68		272.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jun. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 595.000€	05.11.2019
		2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 21	Feb. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abtimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	06.11.2020
		3. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021
		5. Änderung	7-68		360.000 €	mittel	LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	Erneute Anpassungen im Planungsprozess und Vertiefung Planung; Erhöhung der Gesamtkosten um ca. 88.000€	06.05.2021
		6. Änderung	7-68				LPH 3/4		Jun. 22	Sep. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Technikplanung	27.09.2021
56	01.02.39	Friedrich-Offermann-Straße, Neubau RÜ	7-68	-	272.000 €	gering	-		Aug. 21	Nov. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	06.11.2020: Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez-2020 Februar 2021 möglich	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
		3. Änderung	7-68						Mai. 24	Sep. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
57	01.02.40	Gartenstraße/Falltorstraße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	961.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021
58	01.02.41	Kölnener Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68		285.000 €	gering						12.08.2019
		1. Änderung	7-68	-	41.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Mrz. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 244.000€	05.11.2019
		2. Änderung	7-68						Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020
		3. Änderung	7-68						Jan. 22	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		4. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021
59	01.02.42	Saaler Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	946.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
		3. Änderung	7-68				LPH 3		Mrz. 22	Apr. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021
		4. Änderung	7-68						Sep. 22	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin)	27.09.2021
60	32.16.01	Herweg RRB A 328	7-68	-	840.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						Sep. 22	Mrz. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Untersuchung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz und Prognose Genehmigungsläufen. Teile der Maßnahme ggf. separat vorziehbar.	27.09.2021
61	F2662-D-018	Dolmannstraße RKB A 64 + A 65 u.Abkoppl. Beningsf. Bach	7-68	-	99.000 €	gering	-		Mai. 23	Sep. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Sep. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit Hochwasserschutz.	27.09.2021
62	F6-R-003	In der Auen	7-68	-	99.000 €	gering	-		Mai. 22	Sep. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Sep. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren Gewässermaßnahmen.	27.09.2021
63	F6-R-011	Wingertsheide	7-68	-	150.000 €	gering	-					12.08.2019
		1. Änderung	7-68		0 €						Maßnahme kann entfallen	22.11.2020

**Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 27.10.2021

Ifd. Nr. *	Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung		
64	F62-D-015	Eissporthalle	7-68	-	330.000 €	gering	-		Mai. 22	Sep. 22		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 23	Mai. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						Aug. 24	Jan. 25	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten Infrastruktur-Maßnahmen	27.09.2021
65	F62-D-009	Saaler Mühlensee	7-68	-	1.385.000 €	gering	-		Jul. 22	Apr. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 23	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung	7-68						Aug. 24	Jul. 25	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten Infrastruktur-Maßnahmen / angrenzenden Eigentümern	27.09.2021
66	F62-D-008	Kahnweiher	7-68	-	1.187.000 €	gering	-		Mai. 22	Jan. 23		12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Vergabe PL		Dez. 23	Sep. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
		2. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	je nach weiterem Vergabeverfahren neu zu terminieren	06.01.2021
67	F62-R-006	Am Fürstenbrunnchen	7-68	-	132.000 €	gering	-		Jan. 22	Jun. 22	Neuaufnahme in Portfolio Projektbüro	26.11.2019
		1. Änderung	7-68						Jun. 23	Dez. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren Gewässermaßnahmen.	27.09.2021
68	Fremd 01	Fremdwasserbeseitigungskonzept Golfplatz Eissporthalle	7-68	-	88.000 €	gering	-		Mai. 22	Nov. 22	vorläufige Kostenansätze PS-PL	12.08.2019
		1. Änderung	7-68						Okt. 22	Apr. 23	Neuterminiert in Abhängigkeit von 01.01.349 Teilgebiet 1	27.10.2021
69	Fremd 02	Fremdwasserbeseitigungskonzept Schlebuscherstraße	7-68	-	236.000 €	gering	LPH 1/2		Mai. 21	Feb. 22	vorläufige Kostenansätze PS-PL	12.08.2019
		1. Änderung	7-68				Phase 2		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Synergieeffekte durch Zusammenlegung der Ausschreibung mit weiterer Ausschreibung Fremdwasserbeseitigungsprojekt AWW geplant	12.03.2021
		2. Änderung	7-68		550.000 €	mittel	Phase 2		Feb. 22	Jun. 22	Kostenerhöhung nach Ausarbeitung Konzept + erhöhte Vorabschätzung Aufwand Kontroll- und Reinigungsleistungen um ca. 314.000 €	06.05.2021
		3. Änderung	7-68	08.06.2021		mittel	Phase 2		Apr. 22	Aug. 22	Neutermiierung nach Beschlussfassung am 08.06.2021 - gemeinsame Ausschreibung mit RV Fremdwasserbeseitigungskonzept	28.07.2021