

Anlage 1: Meldeliste Jahresmeldung 2022 (Änderungen zu ABK 2021 grau hinterlegt)

Meldung Baubeginn:

Ordnungs-nr.	Bezeichnung	Art der Maß-nahme gem. Teil II, Nr. 2.5	Umsetzungs-zustand* gem. Teil V, Nr. 1.2	Bau-beginn	Kosten in Tau-send Euro (T€)						Kosten in 2021 - 2026 in T €	Kosten in 2027 - 2032 in T €	Ge-samt-kosten in T €	Amtliche Einlei-tungs-stellen-nummer**	Bemerkung zu Jahresmeldung 2022
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
01.01.229	Taubenstraße / Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW)	A03	1	2021	200	4.200	500	0	0	0	4.900	0	4.900		Baubeginn im Dezember 2021 Baukosten angepasst

Verschiebung Baubeginn (1):

Ordnungs-nr.	Bezeichnung	Art der Maß-nahme gem. Teil II, Nr. 2.5	Umsetzungs-zustand* gem. Teil V, Nr. 1.2	Bau-beginn	Kosten in Tau-send Euro (T€)						Kosten in 2021 - 2026 in T €	Kosten in 2027 - 2032 in T €	Ge-samt-kosten in T €	Amtliche Einlei-tungs-stellen-nummer**	Bemerkung zu Jahresmeldung 2022
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
01.01.028	In der Taufe RKB A 46	A09	2	2023	0	0	340	0	0	0	340	0	340	46	Planung läuft, Verschiebung Baubeginn nach 2023 wegen Fachkräftemangel.
01.01.211	Ball RKB/RRB A 148	A09-A10	2	2023	0	200	500	583	0	0	1.283	0	1.283	148	Verschiebung wegen Abhängigkeit zu "BP Auf dem Langen Feld"
01.01.244	Habichtweg RRB A 4	A10	2	2023	50	300	1.870	1.100	310	0	3.630	0	3.630	4	Verschiebung wegen Erstellung Gewässergutachten im Frühjahr 2022 (Nachforderung UUB)
01.01.246	Lückerather Weg RKB A 15 + A 49	A09	2	2023	0	40	280	30	0	0	350	0	350	15 und 49	Verschiebung aufgrund Planerwechsel
01.01.254	Beningsfeld RKB A 307 und A 41	A09	2	2023	0	200	400	200	0	0	800	0	800	307 und 41	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung

Verschiebung Baubeginn (2):

Ordnungs- nr.	Bezeichnung	Art der Maß- nahme gem. Teil II, Nr. 2.5	Umsetzungs- zustand* gem. Teil V, Nr. 1.2	Bau- beginn	Kosten in Tau- send Euro (T€)						Kosten in 2021 - 2026 in T €	Kosten in 2027 - 2032 in T €	Ge- samt- kosten in T €	Amtliche Einlei- tungs- stellen- nummer**	Bemerkung zu Jahresmeldung 2022
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
01.01.260	Kieppemühle RKB A 540 (Refrather Weg)	A09	2	2023	0	0	1.910	1.700	0	0	3.610	0	3.610	23, 85.1, 86, 87 und 87.2	Förderbescheid steht aus (Antragstellung 04-2019). Verschiebung Baubeginn nach 2023
01.01.267	Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118	A09	2	2023	0	0	800	700	0	0	1.500	0	1.500	89, 90 und 118	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung
01.01.273	Mülheimer Straße RKB A 110	A09	2	2023	0	0	220	0	0	0	220	0	220	110	Baubeginn verschoben we- gen Abhängigkeit zu 01.01.260
01.01.274	Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111	A09-A10	2	2022	0	210	0	0	0	0	210	0	210	111	Verschiebung Baubeginn Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung
01.01.287	Rosenthaler Weg A 145 und A 370	A09	2	2023	0	10	40	0	0	0	50	0	50	370 und 145	Baubeginn vorgezogen we- gen Straßenbaumaßnahme RBK
01.01.288	In der Heilen RRB A 146 + A 147	A10	2	2023	0	240	500	1.000	0	0	1.740	0	1.740	146 und 147	Verschiebung wegen Abhän- gigkeit zu "BP Auf dem Lan- gen Feld"
01.01.290	Straßen RKB A 153	A09	2	2023	0	0	120	0	0	0	120	0	120	153	Baukosten und -beginn an- gepasst an Volumen aus M7-Nachweis
01.01.292	Bärbroicher Straße Regen- wasserbehandlung /RRB A 160	A09-A10	2	2022	0	570	0	0	0	0	570	0	570	160	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunder- werbsverhandlungen
01.01.293	Bärbroicher Straße RKB/RRB A 162 und A 164	A09-A10	2	2022	0	2.000	540	0	0	0	2.540	0	2.540	162 und 164	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunder- werbsverhandlungen
01.01.298	Wildphal RKB A 168	A09	2	2022	0	150	0	0	0	0	150	0	150	168	Verzögerung durch Abstim- mung im Genehmigungspro- zess

Verschiebung Baubeginn (3):

Ordnungs- nr.	Bezeichnung	Art der Maß- nahme gem. Teil II, Nr. 2.5	Umsetzungs- zustand* gem. Teil V, Nr. 1.2	Bau- beginn	Kosten in Tau- send Euro (T€)						Kosten in 2021 - 2026 in T €	Kosten in 2027 - 2032 in T €	Ge- samt- kosten in T €	Amtliche Einlei- tungs- stellen- nummer**	Bemerkung zu Jahresmeldung 2022
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
01.01.300	Diepeschrather Weg RRB A 190	A10	2	2022	0	410	0	0	0	0	410	0	410	190	Baubeginn verschoben wegen Abhängigkeit zu 01.01.371
01.01.312	Birkerhöhe RRB A 327	A10	2	2023	0	200	1.300	600	0	0	2.100	0	2.100	327	Verzögerung durch Abstimmung im Genehmigungsprozess
01.01.331	Romaneyer Straße Kanalsanierung (RW)	A02	2	2023	0	50	400	0	0	0	450	0	450	neue Einleitstelle	Maßnahme vorgezogen wegen Abhängigkeit zu 01.01.284
01.01.340	Kanalsanierung (RW/MW) Los 4	A02	2	2022	0	800	1.819	0	0	0	2.619	0	2.619		Verschiebung aufgrund Planerwechsel
01.01.349	Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5	A03	2	2022	0	2.800	3.000	1.000	0	0	6.800	0	6.800		Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung
01.01.369	Am Stadion/Buchholzstr. RKB 2. BA, A 120	A09	2	2023	0	90	210	50	0	0	350	0	350	120	Baukosten angepasst, RRB entfällt gem. M7-Nachweis
01.01.371	Diepeschrather Weg BP 1521	A01	2	2022	0	480	48	0	0	0	528	0	528		Verschiebung Baubeginn, Überarbeitung des B-Planes
01.01.379	Regenwasserbehandlung Saaler Straße A 302	A09	2	2022	10	30	0	0	0	0	40	0	40	302	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen
01.01.380	Löhe RKB A 2	A09	2	2022	40	200	0	0	0	0	240	0	240	2	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung
01.01.385	Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	A02	2	2023	0	800	1.020	0	0	0	1.820	0	1.820		Verschiebung Baubeginn wg. Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Gesamtprojekt 01.01.385 + 386 + 387 + 392 und 01.02.39
01.01.386	Hydr. San. KM Weyerhardt / Vinzenz-Palotti-Straße	A02	2	2023	0	300	272	0	0	0	572	0	572		Verschiebung Baubeginn wg. Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Gesamtprojekt 01.01.385 + 386 + 387 + 392 und 01.02.39

Verschiebung Baubeginn (4):

Ord-nungs-nr.	Bezeichnung	Art der Maß-nahme gem. Teil II, Nr. 2.5	Umsetzungs-zustand* gem. Teil V, Nr. 1.2	Bau-beginn	Kosten in Tau-send Euro (T€)						Kosten in 2021 - 2026 in T €	Kosten in 2027 - 2032 in T €	Ge-samt-kosten in T €	Amtliche Einlei-tungs-stellen-nummer**	Bemerkung zu Jahresmeldung 2022
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
01.01.387	Hydr. San. KM Overather Straße L136	A02	2	2023	0	500	500	500	0	0	1.500	0	1.500		Verschiebung Baubeginn wg. Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Gesamtprojekt 01.01.385 + 386 + 387 + 392 und 01.02.39
01.01.391	Hydr. San. KR Anne Frank-Straße	A02	2	2023	0	0	232	0	0	0	232	0	232		Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Fachkräftemangel
01.01.392	Hyd. San. KR Schlossstraße/Quellenweg/Friedrich-Offermann-Straße	A09-A10	2	2023	0	400	2.000	3.220	1.000	0	6.620	0	6.620		Verschiebung Baubeginn, wg. Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Gesamtprojekt 01.01.385 + 386 + 387 + 392 und 01.02.39
01.01.400	Integration Zandersareal: Anpassung RW-Einleitung	A01	2	2022	150	500	500	0	0	0	1.150	0	1.150		Verschiebung Baubeginn, Verzögerung aufgrund ausstehender Grundsatzentscheidungen zur Entwicklung des Zandersareales.
01.01.405	An der Wallburg BP 6142	A01	2	2022	0	31	0	0	0	0	31	0	31		Verschiebung Baubeginn, Überarbeitung des B-Planes
01.01.406	Mischgebiet Kradepohl BP 2441	A01	2	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Verschiebung Baubeginn, Überarbeitung des B-Planes
01.01.407	Schlodderdicher Weg VBP 2496	A01	2	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Verschiebung Baubeginn, Überarbeitung des B-Planes
01.01.408	Lichtenweg BP 3345	A01	2	2022	0	40	80	0	0	0	120	0	120		Verschiebung Baubeginn, B-Plan ruht
01.02.35	An der Schmitten RRB A 343 (An der Bahn)	A10	2	2023	90	2.000	2.000	1.600	0	0	5.690	0	5.690	343	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen

Verschiebung Baubeginn (5):

Ordnungs- nr.	Bezeichnung	Art der Maß- nahme gem. Teil II, Nr. 2.5	Umsetzungs- zustand* gem. Teil V, Nr. 1.2	Bau- beginn	Kosten in Tau- send Euro (T€)						Kosten in 2021 - 2026 in T €	Kosten in 2027 - 2032 in T €	Ge- samt- kosten in T €	Amtliche Einlei- tungs- stellen- nummer**	Bemerkung zu Jahresmeldung 2022
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
01.02.37	Reiser Neubau RÜ	A08	2	2022	0	330	0	0	0	0	330	0	330		Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunder- werbsverhandlungen
01.02.38	Milchborntal Neubau RÜ	A08	2	2022	0	390	200	70	0	0	660	0	660		Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung
01.02.39	Friedrich-Offermann-Straße Neubau RÜ	A08	2	2023	0	260	0	0	0	0	260	0	260		Verschiebung Baubeginn, wg. Erstellung einer Mach- barkeitsstudie zum Gesamt- projekt 01.01.385 + 386 + 387 + 392 und 01.02.39
01.02.41	Kölner Straße Kanalsanierung (MW)	A02	2	2022	0	39	0	0	0	0	39	0	39		Kosten und Bauzeit ange- passt
30.14.14	Leverkusener Straße RKB A 174	A09	2	2027- 2032	0	0	0	0	0	0	0	673	673	174	Erlaubnis unbefristet, Ver- schiebung in 2. ABK Zeit- raum
30.14.18	Schlebuscher Straße RKB A 173	A09	2	2027- 2032	0	0	0	0	0	0	0	10	10	173	Erlaubnis unbefristet, Ver- schiebung in 2. ABK Zeit- raum
32.16.01	Herweg RRB A 328	A10	2	2022	0	400	400	0	0	0	800	0	800	328	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch erforderliches Arten- schutzgutachten.

Nicht mehr erforderlich:

Ordnungs- nr.	Bezeichnung	Art der Maß- nahme gem. Teil II, Nr. 2.5	Umsetzungs- zustand* gem. Teil V, Nr. 1.2	Bau- beginn	Kosten in Tau- send Euro (T€)						Kosten in 2021 - 2026 in T €	Kosten in 2027 - 2032 in T €	Ge- samt- kosten in T €	Amtliche Einlei- tungs- stellen- nummer**	Bemerkung zu Jahresmeldung 2022
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
01.01.286	Asselborner Weg RRB A 144	A10	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	Maßnahme entfällt Gem. M7-Nachweis RRB nicht erforderlich. Einleiter- laubnis bis 01-2040 liegt vor.
01.01.319	Kradepohlsmühlenweg RKB A 388	A09	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	Maßnahme entfällt, nach Korrektur EZG entfällt die Klärflicht, Einleittrag ge- stellt 28.10.2021
01.01.396	Reiser Regenwasserbehand- lung A 320	A09	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	Maßnahme entfällt, nach Prüfung der Verkehrszahlen entfällt die Klärflicht. Ein- leiterlaubnis bis 11-2039 liegt vor.
01.01.398	Borngasse RKB A 191	A09	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	Maßnahme entfällt, nach Prüfung der Verkehrszahlen entfällt die Klärflicht. Ein- leiterlaubnis bis 01-2040 liegt vor.
01.01.401	Broicher Straße RKB A 319	A09	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	Maßnahme entfällt, Einleiterlaubnis bis 03-2034 liegt vor.
30.14.19	Hoppersheider Weg RKB A 182	A09	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	Maßnahme entfällt, nach Prüfung der Verkehrszahlen entfällt die Klärflicht. Ein- leiterlaubnis bis 05-2029 liegt vor.
31.15.02	Kalmüntener Straße RRB A 406	A10	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	Maßnahme entfällt, Gem. M7-Nachweis RRB auf 4 m³ reduziert. Einleittrag wird in Kürze gestellt.

Neu aufgenommene Maßnahmen:

Ordnungs- nr.	Bezeichnung	Art der Maß- nahme gem. Teil II, Nr. 2.5	Umsetzungs- zustand* gem. Teil V, Nr. 1.2	Bau- beginn	Kosten in Tau- send Euro (T€)						Kosten in 2021 - 2026 in T €	Kosten in 2027 - 2032 in T €	Ge- samt- kosten in T €	Amtliche Einlei- tungs- stellen- nummer**	Bemerkung zu Jahresmeldung 2022
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					
01.01.414	Odenthaler Marktweg Ge- wässerrückhaltung	A11	4	2024	0	0	0	15	0	0	15	0	15	200	Neue Maßnahme aus BWK-M7 Katterbach
01.01.415	Unterboschbach Gewässer- offenlegung	A11	4	2027- 2032	0	0	0	0	0	0	0	120	120	138	Neue Maßnahme aus BWK-M7 Mutzbach
01.01.416	Nußbaumer Straße Gewäs- serretention	A11	4	2024	0	0	0	160	0	0	160	0	160	214	Neue Maßnahme aus BWK-M7 Mutzbach
01.01.417	Schulzentrum Herkenrath NW-Behandlung + RRB	A10	4	2023	0	0	2.140	0	0	0	2.140	0	2.140	157	Neue Maßnahme aus BWK-M7 Hombach
01.01.418	Cederstraße NW-Behand- lung	A09	4	2024	0	0	0	12	0	0	12	0	12	85	Neue Maßnahme
01.01.419	Gewässerretention Scheid- bach/Rodenbach	A11	4	2024	0	0	0	750	0	0	750	0	750	72, 374, 376 und 508	Neue Maßnahme aus BWK-M7 Scheidbach/Ro- denbach
01.01.420	Voiskühlheim RRB	A10	4	2024	0	0	0	121	0	0	121	0	121	408	Neue Maßnahme aus BWK-M3 Sülz
01.01.421	Volbacher Berg RRB	A10	4	2024	0	0	0	123	0	0	123	0	123	150	Neue Maßnahme aus BWK-M3 Volbach
01.01.422	Machbarkeitsstudie zu Rück- haltungen in HRB Kadetten- weiher, Sonnenwinkel, Höf- fenstraße	A11	4	2022	0	50	0	0	0	0	80	0	80		Neue Maßnahme
01.01.423	Thomas-Mann-Straße	A02	4	2023	0	0	90	0	0	0	90	0	90	350	Neue Maßnahme
01.01.424	Rinderweg	A01	4	2023	0	0	110	0	0	0	110	0	110	307	Neue Maßnahme
01.01.425	Niederschlagswasser EZG Kläranlage	A09	4	2022	0	15	0	0	0	0	15	0	15		Neue Maßnahme