

Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AMV ab 2023

|    | A    | B                                           | C          | D                  | E          | F     | G          | H           | I          | J                                                                                 |
|----|------|---------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | lfd. | Bezeichnung der Maßnahme                    | Beschluss  | geplante           | Kosten-    | HOAI  | beauf-     | Zeitplanung |            | Begründung bei Abweichung                                                         |
| 2  | Nr.  |                                             | vom        | Kosten (brutto)    | sicherheit | Phase | tragt      | Baubeginn   | Fertigst.  | Kostenrahmen (> 10 %) bzw. Zeitpl. (3 Mon.)                                       |
| 3  |      |                                             |            |                    |            |       |            |             |            |                                                                                   |
| 4  | 1    | InHK Bensberg - Neugest. Schloßstraße       | 09.06.2020 | 12.171.852,00 €    | mittel     | 8     | 28.10.2022 | 13.03.2023  | 01.08.2025 |                                                                                   |
| 5  | 2    | Elfenpfad                                   | 23.02.2023 | 263.231,00 €       | mittel     | 8     | 05.12.2022 |             | 15.07.2023 |                                                                                   |
| 6  |      | 1. Ergänzung                                |            | SR = 338.857,25 €  | hoch       | 9     |            |             |            | Mehrkosten i.H.v. 75 T€ durch Kontamination u. fehlende Standfestigkeit           |
| 7  |      |                                             |            |                    |            |       |            |             |            |                                                                                   |
| 8  | 3    | Steinbacher Weg/Rottweg                     | 15.06.2021 | 290.000,00 €       | mittel     | 8     | 03.03.2023 | 18.09.2023  | 31.10.2023 |                                                                                   |
| 9  | 5    | Kardinal-Schulte-Straße                     | 18.04.2023 | 290.000,00 €       | gering     | 5     |            | Juli 23     |            |                                                                                   |
| 10 |      | 1. Ergänzung                                |            | A = 422.419,13 €   | mittel     | 8     | 31.05.2023 |             |            | Mehrkosten durch zusätzliche Binderschicht und Verkehrsführung (Bus, Krankenhaus) |
| 11 |      |                                             |            |                    |            |       |            |             |            |                                                                                   |
| 12 | 6    | Paffrather Straße Handstr. Bis Reuterstraße | 22.03.2022 | 1.204.233,00 €     | gering     | 6     |            | Juli 23     | Dez. 23    |                                                                                   |
| 13 |      | 1. Ergänzung                                |            | A = 1.015.500,63 € | mittel     | 8     |            |             |            |                                                                                   |
| 14 | 7    | Deckenerneuerung Juck/Volbach               | 14.09.2021 | 380.017,00 €       | mittel     | 6     | 01.03.2023 | 22.05.2023  | 22.06.2023 |                                                                                   |
| 15 |      | 1. Ergänzung                                |            |                    | hoch       | 8     |            |             |            | Prüfung Schlussrechnung in Bearbeitung                                            |
| 16 | 8    | Deckenerneuerung Dellbrücker Straße         | 14.09.2021 | 490.000,00 €       | gering     | 6     |            |             |            |                                                                                   |
| 17 |      | 1. Ergänzung                                |            | A = 554.354,75 €   | mittel     | 8     | 10.07.2023 | 02.10.2023  |            | Kostenrahmen Auftrag eingehalten                                                  |
| 18 |      |                                             |            |                    |            |       |            |             |            | Auftrag enthält auch Leistungen für das AWW                                       |
| 19 | 9    | Deckenerneuerung Rommerscheider Str.        | 14.09.2021 | 290.000,00 €       | gering     | 6     |            |             |            |                                                                                   |
| 20 | 10   | IGP-Projekt Alte Wipperfürther Straße       | 31.05.2022 | 326.881,00 €       | mittel     | 8     | Mai 23     | 9.10.2023   | Dez. 23    |                                                                                   |
| 21 | 11   | Om Rodde                                    | 18.04.2023 | 310.000,00 €       | gering     | 5     |            | 2024        |            |                                                                                   |
| 22 | 12   | Deckenerneuerung Leverkusener Straße        | 18.04.2023 | 530.000,00 €       | gering     | 5     |            | 2024        |            |                                                                                   |
| 23 | 13   | Laurentiusstraße                            | 29.08.2023 | 1.062.000,00 €     | gering     | 3     |            | 2024        |            |                                                                                   |