

Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Jugend und Soziales

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0095/2024
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Jugendhilfeausschuss	07.03.2024	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Sachstand Kita Ausbauprogramm

Inhalt der Mitteilung:

Sachstandbericht zu den Bauvorhaben Kita Schulstraße, Kita Fürstenbrunnchen, Kita Nittumer Weg und Kita Jakobstraße der Stadt Bergisch Gladbach durch die Schulbau GmbH

Seit den Grundsatzbeschlüssen durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach im September des letzten Jahres für die vier hier benannten Kindertagesstätten, sind die Planungen für alle vier Neubaumaßnahmen vorangeschritten. Die Schulbau GmbH wurde für alle vier Kitas mit der Projektleitung beauftragt.

Für die Planungen konnte das Architekturbüro Kersten Kopp gewonnen werden. Dieses Büro aus Berlin hat neben Schul-, Jugendzentrum und Mensabauten bereits einen Wettbewerb zur Planung von 16 Kindertagesstätten im Modulbau in Berlin für sich entschieden und bereits vier Gebäude davon umgesetzt. Die Freianagen plant das Büro „Bauchplan“ mit Sitz in Wien, München und Köln.

Alle vier Kitas werden im Holztafelbau geplant. Die Grundmodule hierfür wurden bereits entwickelt, so dass daraus Gebäudegrundrisse abgeleitet wurden.

Notwendige Gutachten für alle vier Neubaumaßnahmen wurden beauftragt und/ oder eingeholt. Hierzu zählt u.a. die Artenschutzprüfung I, Bodengutachten, Dendrologie (Baumschutz), Verkehrsgutachten und Regenentwässerung.

Die einzelnen Kitas werden aus vergaberechtlichen Gründen nacheinander beauftragt und in dieser Reihenfolge auch umgesetzt.

Die Trägervergaben für jede einzelne Kita befinden sich derzeit in Bearbeitung. Die Veröffentlichung der Ausschreibung der Trägerschaften je Kita erfolgt nach dem jeweiligen Maßnahmebeschluss.

Ein detaillierter Sachstand der vier Maßnahmen wird während der Sitzung des Jugendhilfeausschusses in einer Präsentation vorgestellt.