

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 21.03.2024												
Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss	Geplante	Kosten-	HOAI	Bauftrag	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung)	Datum der	
								AUKIV/ AIUSO	Kosten (brutto)			sicherheit
von Kostenrahmen (+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)											Aufnahme	
01.01.211	Balk RKB/RRB A 148 + A 151	7-68	-	1.288.000 €	gering	-		Dez. 21	Sep. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 22	Mai. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68						Apr. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. offener Punkte B-Plan	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68						Jan. 24	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. B-Plan Klärungen ausstehend	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68						Mrz. 24	Dez. 24	Verschiebung wegen Abhängigkeit zu 'BP Auf dem Langen Feld' (ABK)	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	03.05.2022					neu zu terminieren	neu zu terminieren	Planung muss überarbeitet werden. Kostenanpassung anhand bisher erfolgter Planungen. Verzögerte Umsetzung durch veränderter Randbedingungen und Wechsel der Projektsteuerung und Paten.	21.03.2024	
01.01.229	Taubenstraße/Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW)	7-68	06.02.2007	3.000.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	12.08.2019	
	1. Änderung	7-68	-	3.545.000 €	mittel	LPH 4-6		Okt. 20	Sep. 22	Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung und NA LPH 4 & bes. Leistungen um ca. 545.000 € (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	28.11.2019	
	2. Änderung	7-68			mittel	LPH 6		Feb. 21	Mrz. 23	Änderung Zeitplanung aufgrund Koordination mit Straßenbau und Versorgern für Synergieeffekte in der Umsetzung	24.07.2020	
	3. Änderung	7-68				LPH 6/7		Apr. 21	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen Umsetzung für Ausschreibung Bauleistungen	06.01.2021	
	4. Änderung	7-68				LPH 6/7		Aug. 21	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen	12.03.2021	
	5. Änderung	7-68				LPH 7		Nov. 21	Jan. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen	27.09.2021	
	6. Änderung	7-68		4.900.000 €	mittel	LPH 8	ja	Feb. 22	Jun. 23	Baubeginn im Februar 2022 Baukosten angepasst (ABK)	08.03.2022	
	7. Änderung	7-68	06.02.2018			MBS / LPH 8		Feb. 22	Jul. 26	Maßnahme musste gestoppt werden wegen nicht tragfähigem Untergrund. Aufhebungsvereinbarung mit Unternehmer. Machbarkeitsstudie vorgelegt. Ausschreibung der Planungsleistungen befinden sich in der Vorbereitung. Erhöhung der Baukosten im 7-stelligen Bereich zu erwarten, aber derzeit nicht quantifizierbar.	21.03.2024	
01.01.244	Habichtweg RRB A 4	7-68	-	3.622.000 €	gering	LPH 1/2		Mai. 21	Jun. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68			gering	LPH 1/2		Feb. 22	Mrz. 24	Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Untersuchung Planungsvarianten	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68						Sep. 23	Apr. 26	Änderung Zeitplanung aufgrund Abklärung Genehmigungsfähigkeit und Erfordernis Planungsvarianten in Abhängigkeit von Ergebnissen gutachterlicher Untersuchung zum Gewässer	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.246	Lückerather Weg RKB A15 + A 49	7-68	-	342.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Jul. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021	
	3. Änderung	7-68						Aug. 23	Jan. 24	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68	-			MBS		Jul. 25	Dez. 25	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung.	21.03.2024	
01.01.247	Industriestraße RKB und Neuenweg A 20	7-68	-	4.528.000 €	gering	-		Nov. 21	Jun. 24		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		270.000 €	gering					Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.258.000 €	14.05.2020	
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Mai. 22	Jul. 22	Änderung Zeitplanung aufgrund Reduzierung des Umfangs der baulichen Maßnahme, siehe 1. Änderung	06.11.2020	
	3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wenn ABK 2021 beschlossen	06.01.2021	
	4. Änderung	7-68				Vergabe Planer		Dez. 22	Mrz. 23	Neutermminierung - in Vergabeverfahren Planer	28.07.2021	
	5. Änderung	7-68				Vergabe Planer		Mrz. 23	Jun. 23	Neutermminierung - in Vergabeverfahren Planer	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	-	413.000 €		MBS / Vergabe Planer i.Vorb.		Apr. 25	Jul. 25	Verschiebung des Baubeginns wegen Überarbeitung der MBS, beengte Platzverhältnisse. MBS abgeschlossen und mit dem Kreis abgestimmt.	21.03.2024	
01.01.248	Wingertsheide RKB A 24 + A 25	7-68	-	330.000 €	gering	-					12.08.2019	
	1. Änderung	7-68	-	171.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Apr. 21	05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 159.000 €		
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	06.11.2020: Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020	
	3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Jan. 23	Mrz. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021	
	4. Änderung	7-68						Aug. 23	Jan. 24	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68				MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.	21.03.2024	
01.01.249	Im Schlag RKB A 26	7-68	-	87.000 €	gering	-					12.08.2019	
	1. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.250	Vürfelser Kaule RKB A 28 + A 29	7-68	-	360.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Dez. 22	Mai. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021	
	4. Änderung	7-68						Jul. 23	Dez. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.254	Beningsfeld RKB A 307	7-68	-	801.000 €	gering	LPH 1/2		Nov. 20	Apr. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						Apr. 21	Okt. 21	Planervergabe im Juni 2020 erfolgt; Korrektur Bauzeitangabe	24.07.2020	
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Nov. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68				LPH 2		Mrz. 22	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68	03.05.2022			LPH 3		Feb. 25	Okt. 25	Neutermminierung aufgrund neuer Planungserkenntnisse. Aktuell erfolgen Abstimmungen. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024	
01.01.256	Glabacher Straße RRB A 11	7-68	-	4.236.000 €	gering	-		Nov. 21	Apr. 24		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie (MBS) vorab zur Untersuchung Retention im Gewässer bis Ende Februar März 2021	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				MBS		Okt. 23	Mrz. 27	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung alternativer Optionen Gewässermaßnahmen	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.257	Vürfelers RKB A59	7-68	-	113.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 22	Apr. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021	
	3. Änderung	7-68						Jul. 23	Dez. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68		613.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 25	Apr. 26	Machbarkeitsstudie wurde abgeschlossen und Kosten entsprechend angepasst. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.	21.03.2024	
01.01.258	Vürfelers RKB A 60	7-68	-	48.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mrz. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 22	Jan. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021	
	3. Änderung	7-68						Jul. 23	Sep. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68		102.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 25	Apr. 26	Machbarkeitsstudie wurde abgeschlossen. Kosten sind nun belastbar und entsprechen nun keinen reinen Annahmen mehr. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.	21.03.2024	
01.01.259	Neufeldweg RKB A 63	7-68	-	105.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mai. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jul. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 21	Mar. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 22	Jan. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jan. 23	Mar. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)	08.03.2022	
	5. Änderung	7-68				LPH 2/3		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Kostenbeteiligung von Autobahn GmbH wird derzeit geprüft. Im Nachgang kann entschieden werden, wie weiter vorgegangen wird.	21.03.2024	
01.01.260	Kiepspühle RKB A 23 Refrather Weg	7-68	-	3.587.000 €	gering	-		Nov. 21	Dez. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						Aug. 22	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Förderfähigkeit der Maßnahme	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68						Dez. 23	Feb. 26	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung geänderter Rahmenbedingungen Förderprojekt	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.261	Gierather Str. RKB A 71 + A 105	7-68	-	331.000 €	gering	-		Jul. 22	Dez. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Apr. 23	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung.	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68	22.08.2023	538.000 €		LPH 3		Nov. 24	Apr. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung.	21.03.2024	
01.01.262	Am Rodenbach RRB A 77	7-68	-	492.000 €	gering	-					12.08.2019	
	1. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 21.03.2024												
Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Baubeginn	Fertigstellung	Begründung (u.a. der Abweichung)	Datum der Aufnahme	
			AUKIV/ AIUSO							von Kostenrahmen (+/-10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)		
01.01.267	Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118	7-68	-	1.499.000 €	gering	-		Jun. 22	Apr. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68						Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68						Sep. 23	Aug. 24	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68	03.05.2022			MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.	21.03.2024	
01.01.272	Schloddericher Weg RKB A 102 + A 106 + A 409	7-68	-	2.975.000 €		MBS		Jan. 26	Dez. 27	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten. Klärungsbedarf mit dem Kreis.	21.03.2024	
01.01.273	Mülheimer Straße RKB A 110	7-68	-	218.000 €	gering	-		Mai. 22	Aug. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68						Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021	
	3. Änderung	7-68						Dez. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68						Mrz. 24	Jun. 24	Baubeginn verschoben wegen Abhängigkeit zu 01.01.260 (ABK)	08.03.2022	
	5. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.274	Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111	7-68	-	4.718.000 €	gering	-		Mai. 21	Jan. 24		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		270.000 €	mittel	LPH 3		Sep. 21	Dez. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.448.000€ dadurch auch Verkürzung der Bauzeit	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68		210.000 €	mittel	LPH 3		Nov. 21	Feb. 22	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; weitere Reduzierung der Gesamtkosten um ca.60.000€	06.05.2021	
	3. Änderung	7-68				LPH 4		Feb. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsverfahren	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68				LPH 4		Jul. 22	Jan. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärungen zu Rahmenbedingungen Einleitstelleneinigung	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68	-	260.313 €		LPH 3		Nov. 24	Mai. 25	Verzögerte Umsetzung durch Verlegung der Versorgungsleitungen der RheinEnergie, Entfall RRB. Leistungsphase 3 wird derzeit wiederholt.	21.03.2024	
01.01.277	Gierather Straße A 122	7-68	-	40.000 €	gering	-		Jun. 22	Jul. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68						Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68						Aug. 23	Okt. 23	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68				MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit intern erstellt.	21.03.2024	
01.01.278	Heinrich-Strünker-Straße RKB/RRB A 124+A 124.1	7-68	-	1.369.000 €	gering	-		Apr. 22	Feb. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68						Jun. 22	Apr. 23	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.284	Romanyer Straße RKB A 141	7-68	-	226.000 €	gering	-		Apr. 22	Jul. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68						Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021	
	3. Änderung	7-68						Apr. 24	Jul. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung. Einbezug hydraulische Überprüfung. Grundstückfrage ungeklärt.	27.04.2022	
	4. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.287	Rosenthaler Weg A145 + A370	7-68	-	54.000 €	gering	-		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellen themen	28.07.2021	
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 23	Sep. 23	Terminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021	
	2. Änderung	7-68				MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit intern erstellt. Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung. Einbezug hydraulische Überprüfung. Grundstückfrage ungeklärt. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Paten.	21.03.2024	
01.01.288	In der Heien RRB A 146 + A 147	7-68	-	1.735.000 €	gering	-		Dez. 21	Dez. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 22	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68						Sep. 23	Okt. 24	Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68						Feb. 24	Mrz. 25	Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.289	Kierdorf RKB A149	7-68	-	2.591.000 €	gering	-		Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Jun. 22	Feb. 24	Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68	03.05.2022					neu zu terminieren	neu zu terminieren	Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024	
01.01.289.1	Kierdorf RRB A149	7-68	-	321.000 €		-		Mrz. 25	Apr. 26	Aus der ursprünglichen Maßnahme 01.01.289 erzeugen nun zwei Maßnahmen - 289 und 289.1.	21.03.2024	
01.01.290	Straßen RKB/RRB A 153	7-68	-	2.604.000 €	gering	-		Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Jun. 22	Jan. 24	Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68		120.000 €	mittel			Jun. 22	Jan. 24	Baukosten und -beginn an gepasst an Volumen aus M7-Nachweis (ABK)	08.03.2022	
	4. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024	
01.01.291	Grünenbäumchen RKB/RRB A 55 + A 156 + A 354	7-68	-	3.260.000 €	gering	-		Apr. 22	Mrz. 24		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						Sep. 22	Jun. 23	Neutermminierung	27.09.2021	
	2. Änderung	7-68	03.05.2022	1.190.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	MBS liegt vor und Kosten entsprechend angepasst. Nachberechnung der hydraulischen Kalkulation wurde erforderlich. Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024	
01.01.292	Bärbroicher Straße RKB + RRB A 160	7-68	-	565.000 €	gering	-		Mai. 21	Dez. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mrz. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.293; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68						Sep. 22	Jun. 23	Neutermminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.293 in Prüfung Rahmenbedingungen-s.u.	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68						Jan. 23	Sep. 23	Verschiebung Baubeginn. Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	07.06.2022					neu zu terminieren	neu zu terminieren	Bauzeit wird derzeit neu terminiert (Neutermminierung durch gescheiterte und an anderem Standort erneut erforderliche Grunderwerbsverhandlungen.) Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024	
01.01.293	Bärbroicher Straße RKB + RRB A 162 + A 164	7-68	-	2.559.000 €	gering	-		Mrz. 21	Aug. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jan. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.292; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68						Sep. 22	Apr. 24	Neutermminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.292 in Prüfung Rahmenbedingungen - u.a. Grundstückverfügbarkeiten	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68						Jan. 23	Jul. 24	Verschiebung Baubeginn. Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)	08.03.2022	
	4. Änderung	7-68	07.06.2022					neu zu terminieren	neu zu terminieren	Bauzeit wird derzeit neu terminiert. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024	
01.01.298	Wildphal RRB A 168	7-68	-	380.000 €	gering	-		Mai. 21	Okt. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		132.000 €	gering	LPH 3		Apr. 22	Mrz. 22	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 248.000€	05.11.2019	
	2. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 21	Mrz. 22	Anpassungen im Planungsprozess	12.03.2021	
	3. Änderung	7-68				LPH 4		Dez. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68				LPH 4		Apr. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess Einleitstelle	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68		150.000 €		LPH 4		Jul. 22	Jan. 23	Verzögerung durch Abstimmung im Genehmigungsprozess (ABK). Budgetanpassung auf Grund des aktuellen Planungsstands.	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	-	179.000 €		LPH 5/6		Aug. 24	Okt. 24	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und längerer Genehmigungszeit	21.03.2024	
01.01.301	Sträßchen Siefen SKU A 199 + 199.1	7-68	-	3.189.000 €	gering	-		Feb. 22	Nov. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68						Aug. 22	Jul. 24	Neutermminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68						Jul. 23	Jul. 24	Neutermminierung - Ergebnis Machbarkeitsstudie abzuwarten	08.03.2022	
	4. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 21.03.2024												
Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AIUKV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kosten- sicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (+/-10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme	
								Baubeginn	Fertigstellung			
01.01.302	Katterbachstraße RKB A 209	7-68	-	1.402.000 €	gering	LP1/2		Apr. 21	Feb. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mrz. 22	Jan. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Apr. 23	Feb. 24	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	08.03.2022	
	4. Änderung	7-68	03.05.2022			LPH 3		Jan. 25	Dez. 25	Terminverschiebung aufgrund weiterer planerischer Abstimmungen / Einarbeitung neuer Planungsstände Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024	
01.01.304	Hüter Weg RRB A 198 + A 212 + 212.1	7-68	-	1.721.000 €	gering	-		Apr. 22	Apr. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				-		neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68				-		Jun. 22	Aug. 23	Neutermiierung - in Vorbereitung Planer-/Ausschreibung.	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68		500.000 €		-		Jun. 22	Aug. 23	Budgetanpassung gemäß des aktuellen Planungsstandes	08.03.2022	
	4. Änderung	7-68				-				Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.309	Taubenstraße RKB A 314	7-68	-	491.000 €	gering	-		Jan. 26	Dez. 26	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten. Fachkräftemangel, noch keine konkrete Info	21.03.2024	
01.01.311	Friedrich-Offermann-Straße RKB A 325	7-68	-	850.000 €	gering	MBS		zu terminieren	zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung	21.03.2024	
01.01.312	Birkerhöhe RRB A 327	7-68	-	2.087.000 €	gering	LP1/2		Mai. 21	Jul. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Mrz. 23	Terminierung hat sich verschoben wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Planung	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 22	Sep. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Genehmigung / Abstimmung Option Maßnahmen Gewässerplanung	28.07.2021	
	3. Änderung	7-68				-		Nov. 23	Jun. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung Rahmenbedingungen Genehmigung / Optionen Ausgleich im Gewässer - weitere Abklärungen Grundstücksverfügbarkeit zu erwarten	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68				-		Mrz. 24	Okt. 24	Verzögerungen durch Abstimmungen im Genehmigungsprozess	08.03.2022	
	5. Änderung	7-68	07.06.2022			-		Jan. 25	Jul. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024	
01.01.316	Ducktrather Weg RKB A 373	7-68	-	133.000 €	gering	LP1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				-		Jul. 21	Jan. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				-		Nov. 21	Mai. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68				-		Mai. 22	Okt. 22	Terminierung angepasst nach Abstimmungsprozess	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68				-		Okt. 22	Apr. 23	Terminierung angepasst nach Abstimmungsprozess	08.03.2022	
	5. Änderung	7-68	-	22.000 €		LP 3		Sep. 24	Dez. 24	Verzögerte Umsetzung aufgrund Ablehnung von OGE und Überarbeitung der Lph. 3 Kosten gem. der überarbeiteten Entwurfsplanung angepasst.	21.03.2024	
01.01.319	Kradpochmühlentweg RKB A 388	7-68	-	99.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		Apr. 22	Jun. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				-		Feb. 23	Jan. 24	Terminierung angepasst an 01.01.267 wg. gepl. gemeinsamer Vergabe und ggf. wg. noch nicht beschlossener ABK 2021 neu zu terminieren	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68				-				Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.327	Paffrather Straße Kanalsanierung (RW)	7-68	-	1.785.000 €	gering	-		Jan. 26	Dez. 27	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten. Fachkräftemangel, noch keine konkrete Info	21.03.2024	
01.01.330	Mutzer Straße Kanalsanierung (RW)	7-68	-	149.000 €	gering	-		Jan. 26	Dez. 26		21.03.2024	
01.01.331	Romanyer Straße Kanalsanierung	7-68	-	480.000 €	gering	-		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellen themen und erwarbten Synergieeffekten	28.07.2021	
	1. Änderung	7-68				-		Mai. 23	Okt. 23	Neutermiierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung	27.09.2021	
	2. Änderung	7-68				-				Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.340	Teil aus Kanalsanierung (RW/MW) Los 4: Hydr. San. Vürfels	7-68	25.04.2012	2.500.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt	12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		2.619.000 €	gering	LPH 5/6		Dez. 20	Sep. 22	Änderung Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung und Anpassungen Grundlagen und NA bes. Leistungen um ca.119.000 €	28.11.2019	
	2. Änderung	7-68				-		Aug. 21	Jan. 23	Änderung Zeitplanung aufgrund Anpassungen Grundlagen und daraus resultierender Neubestimmung und Anpassungen Planung	24.07.2020	
	3. Änderung	7-68				Bes. L. / LPH 3 Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Terminierung verschiebt sich aufgrund weiterer bes. Leistungen zu Abklärungen hydr. Daten und Anpassungen Ergebnisse aus LPH 3; Weiterplanung neu zu vergeben	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68				-		Okt. 22	Aug. 24	Neutermiierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung ab LPH 5	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68				LPH 5/6		Jan. 23	Nov. 24	Verschiebung aufgrund von Planerwechsel (ABK)	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	-			LPH 2		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Verzug durch Projektsteuerung, Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro.	21.03.2024	
01.01.342	Kanalsanierung (RW/SW) Los 1	7-68	-	4.463.000 €		-		Jan. 25	Dez. 26	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten. Hier finden zur Zeit keine konkreten Maßnahmen statt, weder planerisch noch in der Bauausführung. Kleen gibt es AWW-Leitern. Kosten gem. PST-Ausschreibung	21.03.2024	
01.01.343	Teil aus Kanalsanierung, Los 2: Teilgebiet 4.BA Gronau	7-68	05.11.2014	3.307.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		noch zu terminieren	noch zu terminieren	Neuaufnahme in Portfolio PS-PL aufgrund Entfall anderer Maßnahmen	28.12.2020	
	1. Änderung	7-68		2.100.000 €		-		Jan. 23	Nov. 23	Neutermiierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung	27.09.2021	
	2. Änderung	7-68				-		Jan. 23	Nov. 23	Budgetanpassung gemäß des aktuellen Planungsstandes.	08.03.2022	
	3. Änderung	7-68	05.04.2014			LPH 5		Okt. 24	Sep. 26	Vorlage Lph. 5-6 hat sich wg. Kapazitätsmängel des Büros um mehreren Monate verzögert.	21.03.2024	
01.01.346	Kanalsanierung (RW/SW) Los 3	7-68	14.09.2010			LPH 5		Jan. 25	Dez. 26	Die Maßnahmen innerhalb des Stadtgebietes sind abgeschlossen. Die Sanierung des Regenwasserabflusssammlers steht noch aus (in offener und geschlossener Bauweise). Kosten gem. Angabe von Pate.	21.03.2024	
01.01.349	Grabenlose Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5 (RW/MW/SW)	7-68	03.12.2019	9.170.973 €	gering	In Vergabe		2020	2025		17.01.2020	
	1. Änderung	7-68				-		02.11.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtmaßnahme befinden sich in Ausschreibung für die Planerleistungen	31.03.2020	
	2. Änderung	7-68		11.774.000 €	gering	-		30.05.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch Baukostenindexierung	18.05.2020	
	3. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 21	Sep. 23	Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, Planerleistungen im Juni 2020 vergeben; Korrektur Zeitplanungsangabe - Bezug sich auf Vergabe, nicht Bauausführung.	24.07.2020	
	4. Änderung	7-68		9.000.000 €	mittel	TG 1 LPH 5-6 / TG 2 Vergabe Planer i.Ver.		Aug. 21	Apr. 24	Teilgebiet (TG) 1 in LPH 5-6, Teilgebiet 2 in Vergabe Planer; Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung mit Kostenberechnung TG 1 und dazugehörigem Leistungsverzeichnis LP 2 um ca. 2.774.000 €	06.05.2021	
	5. Änderung	7-68				TG 1 LPH 6 / TG 2 LPH 1/2		Jan. 22	Dez. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen Randbedingungen Ausführung	27.09.2021	
	6. Änderung	7-68				-				Aufteilung der Maßnahme in 01.01.349.1 und 01.01.349.2.	21.03.2024	
01.01.349.1	Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5	7-68	03.12.2019	1.818.000 €		LPH 8		Jan. 23	Jun. 24	Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen. Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro und Unfall des Bauleiters der Baufirma. Baueinde neu Jun. 2024. Kosten gem. Auftrag der ausführenden Firma.	21.03.2024	
01.01.349.2	Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5	7-68	03.12.2019	5.968.000 €		LPH 5		Okt. 24	Sep. 26	Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen. Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro. Neue Vorlage LP 5 in April zu erwarten. Kosten gem. Leistungsergebnis LP 3.	21.03.2024	
01.01.369	Am Stadion / Buchholzstraße, 2.BA	7-68	-	352.000 €	gering	-		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellen themen und erwarbten Synergieeffekten	28.07.2021	
	1. Änderung	7-68				-		Sep. 23	Jan. 24	Neutermiierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung	27.09.2021	
	2. Änderung	7-68				MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024	
01.01.374	Dolmanstraße RKB A 64 + A 65 u. Abkloppl. Beringtal Bach	7-68	-	2.906.000 €	gering	LP1/2		Mrz. 21	Nov. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LP1/2		Jan. 22	Sep. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit; ggf. Terminierung anzupassen wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mai. 22	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung zusätzlicher Erfordernisse Naturschutz	28.07.2021	
	3. Änderung	7-68				-		Okt. 22	Jul. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung angrenzender Bereich / Erfordernisse Naturschutz in Planung	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68				-				Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	27.09.2021	
01.01.379	Regenklärung Saaler Straße A 302	7-68	-	40.000 €	gering	LPH 3		Mrz. 21	Mai. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 21	Nov. 21	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Planung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021	
	2. Änderung	7-68				LPH 4		Mrz. 22	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit	28.07.2021	
	3. Änderung	7-68				LPH 3/4		Jul. 22	Sep. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit	27.10.2021	
	4. Änderung	7-68	-	183.000 €		LPH 5 / 6		Okt. 24	Jun. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung	21.03.2024	

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 21.03.2024												
Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kosten- sicherheit	HOAI Phase	Bauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Fertigstellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (+/-10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme	
01.01.380	Löhe RKB A 002	7-68	-	237.000 €	gering	LP1/2		Feb. 21	Mai. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						Aug. 21	Nov. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				LP1/2		Nov. 21	Mrz. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit und Randbedingungen	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68				LPH 3		Mrz. 22	Jul. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68				LPH 3		Sep. 22	Jan. 23	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK)	08.03.2022	
	5. Änderung	7-68	-	253.000 €		LPH 5 / 6		Okt. 24	Jun. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung Anpassung der Kosten gem. Entscheidungsvorlage	21.03.2024	
01.01.383	Hydr. San. KM Johann-Brendel-Straße	7-68		169.000 €	gering						12.08.2019	
	1. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.01.384	Hydr. San. KM Odirweg/ AM Stockbrunnen	7-68		671.000 €	gering						12.08.2019	
	1. Änderung	7-68	07.02.2023			Vergabe Planer i.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024	
01.01.385	Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	7-68	-	1.898.000 €	gering			Aug. 21	Aug. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anzupassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021	
	3. Änderung	7-68						Mai. 24	Jul. 25	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68						Aug. 24	Okt. 25	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022	
	5. Änderung	7-68										
	6. Änderung	7-68	03.05.2022			Vergabe Planer i.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024	
01.01.386	Hydr. San. KM Weyerhard/Vinzenz-Palotti-Straße	7-68	-	520.000 €	gering			Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		572.000 €	gering			noch anzupassen	noch anzupassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 52.000 €	14.05.2020	
	2. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anzupassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich	06.11.2020	
	3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68						Apr. 24	Nov. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68						Jul. 24	Mrz. 25	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	03.05.2022			Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024	
01.01.387	Hydr. San. KM Overather Str. L 136	7-68	-	1.085.000 €	gering			Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		1.534.000 €	gering			noch anzupassen	noch anzupassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 449.000 €	24.07.2020	
	2. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anzupassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich	06.11.2020	
	3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68						Apr. 24	Dez. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68						Jul. 24	Mrz. 25	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	03.05.2022			Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024	
01.01.391	Hydr. San. KR Anne Frank-Straße	7-68	-	298.000 €				Jan. 25	Dez. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung	21.03.2024	
	1. Änderung	7-68								Maßnahme entfällt	21.03.2024	
01.01.392	Hydr. San. KR Schlossstr./Quellenweg/Friedr.- Offermann-Str.	7-68	-	1.135.000 €	gering			Aug. 21	Feb. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		6.620.000 €	gering			noch anzupassen	noch anzupassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 5.485.000€	14.05.2020	
	2. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anzupassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich	06.11.2020	
	3. Änderung	7-68				Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68						Apr. 24	Aug. 27	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68						Jul. 24	Nov. 27	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	03.05.2022			Vergabe Planer i.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024	
01.01.427	Pumpwerk Hummelsheim Neubau PW	7-68	-	1.852.000 €		LPH 3		Jan. 25	Dez. 26	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke. Beschlussvorlage wird eingereicht.	21.03.2024	
01.01.428	Pumpwerk Hummelsheim Druckleitung	7-68	-	2.742.000 €		LPH 3		Jan. 25	Dez. 26	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke. Beschlussvorlage wird eingereicht.	21.03.2024	
01.01.429	Pumpwerk Krebsbachstraße Neubau	7-68	-	975.000 €		-		Jan. 25	Dez. 25	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke. Beschlussvorlage wird eingereicht.	21.03.2024	
01.01.430	Sanierung Schwachlastbehebung, elektrisch, Erneuerung der Gebläse, Erneuerung der SPS- Steuerung	7-68	-	1.371.000 €		-		Jan. 25	Dez. 25	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke	21.03.2024	
01.01.431	Erneuerung Rechenanlage Klärwerk	7-68	-	1.190.000 €		-		Jan. 26	Dez. 26	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	24.04.2023	
01.01.432	Erneuerung Brauchwasseranlage	7-68	-	118.750 €		LPH 6		Aug. 24	Jan. 25	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke. Beschlussvorlage wird eingereicht.	21.03.2024	
01.01.433	Sanierung Vorklärung	7-68	-	405.000 €		LPH 5 / 7		Aug. 24	Jan. 25	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024	
01.01.434	Neubau Schlammbehandlungsgebäude	7-68	-	13.300.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024	
01.01.435	Neubau Fahrzeughalle und Werkstätten	7-68	-	5.509.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024	
01.02.30	Am Milchbimbach RRB A 53	7-68	-	2.189.000 €	gering						12.08.2019	
	1. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	21.03.2024	
01.02.34	Reiser RRB A 347	7-68	-	2.485.000 €	gering			Sep. 21	Sep. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		2.190.000 €	gering			noch anzupassen	noch anzupassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 295.000 €	14.05.2020	
	2. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anzupassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung techn. Vorschänkung benachbarte Maßnahmen und Kita in Planung auf vorgesehenem Grundstück; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar April August 2021 möglich	06.11.2020	
	3. Änderung	7-68						Jul. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Abstimmungs- und Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination mit Kitabau in Vorstudie	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68	08.03.2022			LPH 8/2/1		Jan. 24	Dez. 25	Abhängigkeit zur Baumaßnahme "Kita Im Monsdrötchen", daher in 3 Bauabschnitte geteilt. 1. BA in Ausführung, Bauende Apr. 2024. 2. BA zz. in LPH 2-4. Genehmigungszeit von mehreren Monaten zu erwarten. Denkmalfachliche Begleitung erforderlich. 3. BA zz. in LPH 0-1. Denkmalfachliche Begleitung erforderlich.	21.03.2024	
01.02.35	An der Schritten RRB A 343	7-68	-	7.193.000 €	gering			Mrz. 21	Mrz. 24		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		5.997.000 €	gering			noch anzupassen	noch anzupassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 1.196.000 €	14.05.2020	
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jul. 22	Feb. 25	Aufgrund Vorabklärungen derzeit Planer Ausschreibung und terminliche Verschiebung	06.11.2020	
	3. Änderung	7-68						Apr. 23	Nov. 25	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung planerischer Optionen in Abhängigkeit von Klärungen Grundstücksverfügbarkeiten	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	24.04.2023	

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 21.03.2024												
Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kosten- sicherheit	HOAI Phase	Baufauftrag erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (+/-10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme	
								Baubeginn	Fertigstellung			
01.02.37	Reiser Umbau RÜ	7-68	-	344.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						Sep. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68				LPH 3		Feb. 22	Jul. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021	
	4. Änderung	7-68				LPH 3/4		Jun. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Zusammenhänge mit Machbarkeitsstudie 01.02.34	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68				LPH 3/4		Aug. 23	Feb. 24	Verschiebung Baubeginn -Verzögerung durch Grundwertebewandlungen-(ABK) aufgrund Abklärungen zu angrenzenden, erforderlichen Planungen. Korrektur Angabe 27.04.2022	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	-	194.000 €		LPH 4		Jan. 26	Jun. 26	In Abhängigkeit von Maßnahme 01.02.34, Anpassung Terminierung gemäß aktuellem Planungsstand, Maßnahmenbezeichnung angepasst, nicht Neubau sondern Umbau, Kosten gem. Kostenberechnung angepasst.	21.03.2024	
01.02.38	Milchborttal Neubau RÜ	7-68	-	867.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jun. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 595.000€	12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		272.000 €	gering	LPH 1/2		Sep. 21	Feb. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	05.11.2019	
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	4. Änderung	7-68				LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021	
	5. Änderung	7-68		360.000 €	mittel	LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	Erneute Anpassungen im Planungsprozess und Vertiefung Planung; Erhöhung der Gesamtkosten um ca. 88.000€	06.05.2021	
	6. Änderung	7-68				LPH 3/4		Jun. 22	Sep. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Technikplanung	27.09.2021	
	7. Änderung	7-68		660.000 €		LPH 3/4		Sep. 22	Feb. 23	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK), Anpassung Baubudget an aktuelle Planung.	08.03.2022	
	8. Änderung	7-68	28.11.2023	707.000 €		LPH 4		Jan. 25	Dez. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und längere Genehmigungszeit, Antrag Einleiterlaubnis eingereicht, warten auf Einleitgenehmigung, Kosten gem. Kostenberechnung (2021) zzgl. Baupreisindizierung.	21.03.2024	
01.02.39	Friedrich-Offermann-Straße, Neubau RÜ	7-68	-	272.000 €	gering			Aug. 21	Nov. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68					MBS	noch anzupassen	noch anpassen	06.11.2020: Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020/Februar 2021 möglich	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68					Vergabe Planer i.Vorb.			Neutermिनierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist, Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021	
	3. Änderung	7-68						Mai. 24	Sep. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021	
	4. Änderung	7-68						Aug. 24	Dez. 24	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022	
	5. Änderung	7-68	-			Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr), Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung	21.03.2024	
01.02.40	Gartenstraße/Falltorstraße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	961.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neutermिनierung gem. Planungsstand	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68		1.780.000 €		LPH 3		Dez. 22	Jul. 23	Neutermिनierung und Budgetanpassung gem. Planungsstand	08.03.2022	
	5. Änderung	7-68	-	2.700.000 €		LPH 3		Jan. 25	Jul. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung, Projektleiter des Planungsbüros ist in Eternzeit, Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen, Beschlussvorlage eingereicht, warten auf Genehmigung, Kosten gem. Kostenberechnung.	21.03.2024	
01.02.41	Kölnener Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	285.000 €	gering						12.08.2019	
	1. Änderung	7-68		41.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Mrz. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 244.000€	05.11.2019	
	2. Änderung	7-68						Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020	
	3. Änderung	7-68						Jan. 22	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	4. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neutermिनierung gem. Planungsstand	28.07.2021	
	5. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 22	Dez. 22	Kosten und Bauzeit angepasst (ABK)	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	-	62.000 €		LPH 3		Nov. 24	Dez. 24	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung, Projektleiter des Planungsbüros ist in Eternzeit, Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen, Kosten gem. Kostenberechnung.	21.03.2024	
01.02.42	Saaler Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	946.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021	
	3. Änderung	7-68				LPH 3		Mrz. 22	Apr. 23	Neutermिनierung gem. Planungsstand	28.07.2021	
	4. Änderung	7-68				LPH 3		Sep. 22	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin)	27.09.2021	
	5. Änderung	7-68		1.525.000 €		LPH 3		Dez. 22	Jul. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin), Budgetanpassung gemäß Planungsstand.	08.03.2022	
	6. Änderung	7-68	-	2.128.000 €		LPH 3		Jan. 25	Jul. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung, Projektleiter des Planungsbüros ist in Eternzeit, Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen, Beschlussvorlage eingereicht, warten auf Genehmigung, Kosten gem. Kostenberechnung.	21.03.2024	
32.16.01	Herweg RRB A 328	7-68	-	840.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68						Sep. 22	Mrz. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Untersuchung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz und Prognose Genehmigungsläufen, Teile der Maßnahme ggf. separat vorziehb.	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68	07.06.2022			LPH 2		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Verzögerter Baubeginn aufgrund eines Artenschutzgutachtens Kosten gem. PST-Ausschreibung.	21.03.2024	
30.14.16	Altenberger-Dom-Straße RKB A 177	7-68	-	74.000 €	gering	LPH 0		Feb. 21	Jul. 21	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten, Wird nach Grundlagenermittlung/hydraulischer Überprüfung durch AWW entschieden.	21.03.2024	
30.14.17	Hohenhof RKB A 178	7-68	-	186.000 €	gering			Feb. 21	Jul. 21	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten, Wird nach Grundlagenermittlung/hydraulischer Überprüfung durch AWW entschieden, von Maßnahme 30.14.16 abhängig	21.03.2024	
01.01.444	Hydr. Sanierung KR Altenberger-Dom-Str von Leverkusen Str bis Kempener Str	7-68	-	372.000 €	gering			Feb. 21	Jul. 21	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten, noch keine konkrete Info	21.03.2024	
F662-D-018	Dolmanstraße RKB A 64 + A 65 u. Abköppl. Beningsf. Bach	7-68	-	99.000 €	gering			Mai. 23	Sep. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						Sep. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit Hochwasserschutz.	27.09.2021	
	2. Änderung	7-68								Maßnahme zwischenzeitlich aus dem Portfolio der Projektsteuerung herausgenommen wg. Zusammenhang mit Hochwasserschutz.	27.04.2022	
	3. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	24.04.2023	
F6-R-003	In der Auen	7-68	-	99.000 €	gering			Mai. 22	Sep. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						Sep. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren Gewässermaßnahmen.	27.09.2021	
	2. Änderung	7-68								Maßnahme zwischenzeitlich aus dem Portfolio der Projektsteuerung herausgenommen wg. Zusammenhang mit Dolmanstraße.	27.04.2022	
	3. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	24.04.2023	
F6-R-011	Wingertsheide	7-68	-	150.000 €	gering						12.08.2019	
	1. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	22.11.2020	
	2. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	24.04.2023	
F62-D-015	Eisssporthalle	7-68	-	330.000 €	gering			Mai. 22	Sep. 22		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 23	Mai. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68						Aug. 24	Jan. 25	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten Infrastruktur-Maßnahmen	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68						Feb. 25	Jul. 25	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten Infrastruktur-Maßnahmen	27.04.2022	
	4. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	24.04.2023	
F62-D-009	Saaler Mühlensee	7-68	-	1.385.000 €	gering			Jul. 22	Apr. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 23	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68						Aug. 24	Jul. 25	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten Infrastruktur-Maßnahmen / angrenzenden Eigentümern	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68						Feb. 25	Dez. 25	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren übergeordneten Infrastruktur-Maßnahmen / angrenzenden Eigentümern	27.04.2022	
	4. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	24.04.2023	
F62-D-008	Kahnwäher	7-68	-	1.187.000 €	gering			Mai. 22	Jan. 23		12.08.2019	
	1. Änderung	7-68				Vergabe PL		Dez. 23	Sep. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020	
	2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	je nach weiterem Vergabeverfahren neu zu terminieren	06.01.2021	
	4. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	24.04.2023	
F62-R-006	Am Fürstenbrunnchen	7-68	-	132.000 €	gering			Jan. 22	Jun. 22	Neuaufnahme in Portfolio Projektbüro	26.11.2019	
	1. Änderung	7-68						Jun. 23	Dez. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Vorabklärungen in Koordination mit weiteren Gewässermaßnahmen.	27.09.2021	
	3. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	24.04.2023	
Fremd 01	Fremdwasserbesetzungskonzept Gollplatz Eisssporthalle	7-68	-	88.000 €	gering			Mai. 22	Nov. 22	vorläufige Kostenschätze PS-PL	12.08.2019	
	1. Änderung	7-68						Okt. 22	Apr. 23	Neutermिनiert in Abhängigkeit von 01.01.349 Teilgebiet 1	27.10.2021	

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 21.03.2024

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss	Gepante	Kosten-	HOAI	Bauauftrag	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
			AUKIV/ AIUSO	Kosten (brutto)	sicherheit	Phase	erteilt	Baubeginn	Fertigstellung		
	3. Änderung	7-68		500.000 €				Feb. 24	Sep. 24	Kostenprognose angepasst gem. Beauftragungsergebnisse der Fremd02 und aktueller Kostenentwicklung allgemein.	22.07.2022
	4. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	24.04.2023
Fremd 02	Fremdwasserbeseitigungskonzept Schlebuscherstraße	7-68	-	236.000 €	gering	LPH 1/2		Mai 21 neu zu terminieren	Feb. 22 neu zu terminieren	vordringliche Kostensenkungs PS-PL Synergieeffekte durch Zusammenlegung der Ausschreibung mit weiterer Ausschreibung Fremdwasserbeseitigungsprojekt AWW geplant	12.08.2019 12.03.2021
	1. Änderung	7-68									
	2. Änderung	7-68		550.000 €	mittel	Phase 2		Feb. 22	Jun. 22	Kostenreihung nach Ausarbeitung Konzept + erhöhte Vorabschätzung Aufwand Kontroll- und Reinigungsleistungen um ca. 314.000 €	06.05.2021
	3. Änderung	7-68	08.06.2021		mittel	Phase 2		Apr. 22	Aug. 22	Neutermiierung nach Beschlussfassung am 08.06.2021 - gemeinsame Ausschreibung mit RV Fremdwasserbeseitigungskonzept	28.07.2021
	5. Änderung	7-68				Phase 3		Sep. 22	Dez. 23	Abschluss Lph 2 und Beauftragung Lph 3.	22.07.2022
	6. Änderung	7-68								Maßnahme nicht mehr im PST-Portfolio	24.04.2023