

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                                | Zuständig   | Beschluss  | Geplante    | Kosten- | HOAI                       | Baufauftrag | Zeitplanung           |                       | Begründung (u.a. der Abweichung)   | Datum der         |
|--------------|---|-------------|------------|-------------|---------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|
|              |   |             |            |             |         |                            |             | AUKIV/<br>AIUSO       | Kosten (brutto)       |  |                   |
| 01.01.211    | <b>Ball RKB/RRB A 148 + A 151</b>                       | 7-68        | -          | 1.288.000 € | gering  | -                          |             | Dez. 21               | Sep. 22               |  | 12.08.2019        |
|              | 1. Änderung   | 7-68        |            |             |         | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |             | Aug. 22               | Mai. 23               | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung  | 06.11.2020        |
|              | 2. Änderung   | 7-68        |            |             |         |                            |             | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021        |
|              | 3. Änderung   | 7-68        |            |             |         |                            |             | Apr. 23               | Jan. 24               | Terminierung verschiebt sich wg. offener Punkte B-Plan   | 28.07.2021        |
|              | 4. Änderung   | 7-68        |            |             |         |                            |             | Jan. 24               | Okt. 24               | Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. B-Plan Klärungen ausstehend   | 27.09.2021        |
|              | 5. Änderung   | 7-68        |            |             |         |                            |             | Mrz. 24               | Dez. 24               | Verschiebung wegen Abhängigkeit zu "BP Auf dem Langen Feld" (ABK)  | 08.03.2022        |
|              | 6. Änderung   | 7-68        | 03.05.2022 |             |         |                            |             | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | Planung muss überarbeitet werden. Kostenanpassung anhand bisher erfolgter Planungen.<br>Verzögerte Umsetzung durch veränderter Randbedingungen und Wechsel der Projektsteuerung und Paten.   | 21.03.2024        |
|              | <b>7. Änderung</b>                                      | <b>7-68</b> |            |             |         |                            |             | <b>Dez. 26</b>        | <b>Feb. 28</b>        | <b>Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.</b>  | <b>23.05.2024</b> |
| 01.01.229    | <b>Taubenstraße/Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW )</b> | 7-68        | 06.02.2007 | 3.000.000 € | gering  | LPH 3                      |             |                       |                       | Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)  | 12.08.2019        |
|              | 1. Änderung   | 7-68        | -          | 3.545.000 € | mittel  | LPH 4-6                    |             | Okt. 20               | Sep. 22               | Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung und NA LPH 4 & bes. Leistungen um ca. 545.000 € (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)   | 28.11.2019        |
|              | 2. Änderung   | 7-68        |            |             | mittel  | LPH 6                      |             | Feb. 21               | Mrz. 23               | Änderung Zeitplanung aufgrund Koordination mit Straßenbau und Versorgern für Synergieeffekte in der Umsetzung  | 24.07.2020        |
|              | 3. Änderung   | 7-68        |            |             |         | LPH 6/7                    |             | Apr. 21               | Jun. 23               | Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen Umsetzung für Ausschreibung Bauleistungen   | 06.01.2021        |
|              | 4. Änderung   | 7-68        |            |             |         | LPH 6/7                    |             | Aug. 21               | Okt. 22               | Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen   | 12.03.2021        |
|              | 5. Änderung   | 7-68        |            |             |         | LPH 7                      |             | Nov. 21               | Jan. 23               | Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen   | 27.09.2021        |
|              | 6. Änderung   | 7-68        |            | 4.900.000 € | mittel  | LPH 8                      | ja          | Feb. 22               | Jun. 23               | Baubeginn im Februar 2022 Baukosten angepasst (ABK)  | 08.03.2022        |
|              | 7. Änderung   | 7-68        | 06.02.2018 |             |         | MBS / LPH 8                |             | Feb. 22               | Jul. 26               | Maßnahme musste gestoppt werden wegen nicht tragfähigem Untergrund. Aufhebungsvereinbarung mit Unternehmer. Machbarkeitsstudie vorgelegt. Ausschreibung der Planungsleistungen befinden sich in der Vorbereitung. Erhöhung der Baukosten im 7-stelligen Bereich zu erwarten, aber derzeit nicht quantifizierbar.   | 21.03.2024        |
|              | 8. Änderung   | 7-68        |            | 8.194.000 € | gering  | MBS                        |             | Jan. 27               | Aug. 28               | Infolge der Aufhebungsvereinbarung mit dem Unternehmer wurde eine Machbarkeitsstudie zur Untersuchung einer alternativen Bauausführung in Auftrag gegeben. Diese liegt seit März 2024 vor und auf deren Grundlage sollen die noch zu sanierenden Kanäle in Flüssigbodenbauweise umgesetzt werden. Kosten ergeben sich aus neuer Machbarkeitsstudie, Stand März 2024. Die Terminabschätzung orientiert sich ebenfalls hieran. | 23.05.2024        |
|              | 9. Änderung   | 7-68        |            |             |         | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |             | Jun. 28               | Jan. 30               | Für die Maßnahme ist nunmehr eine konkrete Terminplanung u. a. unter Berücksichtigung von Vergabezeiten durch die Projektsteuerung erfolgt. Zu Mai 2024 handelte es sich bei den Terminangaben noch um eine gröbere Abschätzung auf Grundlage des Bauvolumens gem. MBS.  | 09.08.2024        |
|              | 10. Änderung  | 7-68        |            |             |         |                            |             | Okt. 27               | Jul. 29               | Für die Maßnahme wurde die Terminplanung insbesondere hinsichtlich des Vergabeablaufs angepasst.   | 27.09.2024        |
|              | <b>11. Änderung</b>                                     | <b>7-68</b> |            |             |         |                            |             | <b>Mai. 27</b>        | <b>Jan. 29</b>        | <b>Weitere Terminoptimierung hinsichtlich des Vergabeablaufs erfolgt.</b>  | <b>02.01.2025</b> |
| 01.01.246    | <b>Lückerather Weg RKB A15 + A 49</b>                   | 7-68        | -          | 342.000 €   | gering  | LPH 1/2                    |             | Jan. 21               | Jun. 21               |  | 12.08.2019        |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr.     | Bezeichnung der Maßnahme                     | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase                  | Baufauftrag<br><br>erteilt | Zeitplanung           |                       | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der<br><br>Aufnahme |
|------------------|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|
|                  |  |           |                                  |                                 |                           |                                    |                            | Baubeginn             | Fertigstellung        |   |                           |
|                  | 1. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                            |                            | Okt. 21               | Mrz. 22               | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.11.2020                |
|                  | 2. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb.          |                            | Feb. 23               | Jul. 23               | Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.   | 06.05.2021                |
|                  | 3. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           |                                    |                            | Aug. 23               | Jan. 24               | Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.  | 27.09.2021                |
|                  | 4. Änderung                                  | 7-68      | -                                |                                 |                           | MBS                                |                            | Jul. 25               | Dez. 25               | Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung.  | 21.03.2024                |
|                  | 5. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | MBS                                |                            | Okt. 26               | Apr. 27               | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.  | 23.05.2024                |
|                  | 6. Änderung                                  | 7-68      |                                  | 588.000 €                       |                           | Vergabe<br>Planer<br>i.Vorb.       |                            | Nov. 27               | Jun. 28               | <b>Durch weitere Klärung hinsichtlich des Vergabeprozess sowie einer Klarstellung der Vorzugsvariante mit dem UWB kam es zu Anpassung an der Terminplanung. Die Kosten wurden auf Grundlage der abgestimmten Machbarkeitsstudie ermittelt.</b>  | <b>09.08.2024</b>         |
| <b>01.01.247</b> | <b>Industriestraße RKB und Neuenweg A 20</b> | 7-68      | -                                | 4.528.000 €                     | gering                    | -                                  |                            | Nov. 21               | Jun. 24               |   | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung                                  | 7-68      |                                  | 270.000 €                       | gering                    |                                    |                            |                       |                       | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.258.000 €  | 14.05.2020                |
|                  | 2. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb.          |                            | Mai. 22               | Jul. 22               | Änderung Zeitplanung aufgrund Reduzierung des Umfangs der baulichen Maßnahme, siehe 1. Änderung   | 06.11.2020                |
|                  | 3. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb.          |                            | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | neu zu terminieren wenn ABK 2021 beschlossen  | 06.01.2021                |
|                  | 4. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer                  |                            | Dez. 22               | Mrz. 23               | Neutermminierung - in Vergabeverfahren Planer   | 28.07.2021                |
|                  | 5. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer                  |                            | Mrz. 23               | Jun. 23               | Neutermminierung - in Vergabeverfahren Planer   | 08.03.2022                |
|                  | 6. Änderung                                  | 7-68      | -                                | 413.000 €                       |                           | MBS /<br>Vergabe<br>Planer i.Vorb. |                            | Apr. 25               | Jul. 25               | Verschiebung des Baubeginns wegen Überarbeitung der MBS, beengte Platzverhältnisse. MBS abgeschlossen und mit dem Kreis abgestimmt.   | 21.03.2024                |
|                  | 7. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | MBS                                |                            | Sep. 26               | Mrz. 27               | <b>Aufgrund einer nachträglich festgestellten Unstimmigkeit in der Planungsgrundlage muss die MBS neu durchgeführt werden. Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.</b> | <b>23.05.2024</b>         |
| <b>01.01.248</b> | <b>Wingertsheide RKB A 24 +A 25</b>          | 7-68      | -                                | 330.000 €                       | gering                    | -                                  |                            |                       |                       |   | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung                                  | 7-68      | -                                | 171.000 €                       | gering                    | LPH 1/2                            |                            | Jan. 21               | Apr. 21               | 05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 159.000 €  |                           |
|                  | 2. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                            |                            | Okt. 21               | Dez. 21               | 06.11.2020: Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.11.2020                |
|                  | 3. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb.          |                            | Jan. 23               | Mrz. 23               | Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.   | 06.05.2021                |
|                  | 4. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           |                                    |                            | Aug. 23               | Jan. 24               | Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.  | 27.09.2021                |
|                  | 5. Änderung                                  | 7-68      |                                  |                                 |                           | MBS                                |                            | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.   | 21.03.2024                |
| <b>01.01.254</b> | <b>Beningsfeld RKB A 307</b>                 | 7-68      | -                                | 801.000 €                       | gering                    | LPH 1/2                            |                            | Nov. 20               | Apr. 21               |   | 12.08.2019                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr.       | Bezeichnung der Maßnahme | Zuständig   | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase          | Baufauftra<br>g<br><br>erteilt | Zeitplanung    |                | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|--------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------|
|                    |                          |             |                                  |                                 |                           |                            |                                | Baubeginn      | Fertigstellung |  |                           |
| 1. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           |                            |                                | Apr. 21        | Okt. 21        | Planervergabe in Juni 2020 erfolgt; Korrektur Bauzeitangabe  | 24.07.2020                |
| 2. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                    |                                | Nov. 21        | Apr. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung   | 06.01.2021                |
| 3. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 2                      |                                | Mrz. 22        | Aug. 23        | Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung   | 28.07.2021                |
| 4. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 3                      |                                | Okt. 23        | Apr. 24        | Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung   | 27.09.2021                |
| 5. Änderung        |                          | 7-68        | 03.05.2022                       |                                 |                           | LPH 3                      |                                | Feb. 25        | Okt. 25        | Neuterminierung aufgrund neuer Planungserkenntnisse. Aktuell erfolgen Abstimmungen. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.  | 21.03.2024                |
| 6. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH3                       |                                | Aug. 25        | Feb. 26        | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen. | 23.05.2024                |
| 7. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH3                       |                                | Feb. 26        | Sep. 26        | Vorherige Variante musste verworfen werden, da der KU diese nicht akzeptiert/als nicht umsetzbar ansieht. Durch weitere Klärung hinsichtlich des Vergabeprozess sowie Klarstellung der Vorzugsvariante mit dem UWB kam es zu Anpassung an der Terminplanung.                               | 09.08.2024                |
| <b>8. Änderung</b> |                          | <b>7-68</b> |                                  |                                 |                           |                            |                                | <b>Jul. 26</b> | <b>Feb. 27</b> | <b>Verzögerung durch die längere Klärung der umsetzbaren Variante und Abstimmungen mit div. Fachabteilungen (z.B. Bordsteinsenkung, Starkregen). Abgabe der überarbeiteten LP3 im Januar 2025.</b>   | <b>06.01.2025</b>         |
| <b>01.01.257</b>   | <b>Vürfels RKB A59</b>   | 7-68        | -                                | 113.000 €                       | gering                    | LPH 1/2                    |                                | Jan. 21        | Jun. 21        |  | 12.08.2019                |
| 1. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                    |                                | Okt. 21        | Mrz. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung   | 06.11.2020                |
| 2. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                                | Nov. 22        | Apr. 23        | Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.  | 06.05.2021                |
| 3. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           |                            |                                | Jul. 23        | Dez. 23        | Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.   | 27.09.2021                |
| 4. Änderung        |                          | 7-68        |                                  | 613.000 €                       |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                                | Nov. 25        | Apr. 26        | Machbarkeitsstudie wurde abgeschlossen und Kosten entsprechend angepasst. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden,  | 21.03.2024                |
| 5. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                                | Mai. 26        | Nov. 26        | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen  | 09.08.2024                |
| <b>6. Änderung</b> |                          | <b>7-68</b> |                                  |                                 |                           |                            |                                | <b>Nov. 26</b> | <b>Jun. 27</b> | <b>Terminverzögerung ergibt sich aus der Anpassung der vorraussichtlichen Genehmigungszeit.</b>  | <b>27.09.2024</b>         |
| <b>01.01.258</b>   | <b>Vürfels RKB A 60</b>  | 7-68        | -                                | 48.000 €                        | gering                    | LPH 1/2                    |                                | Jan. 21        | Mrz. 21        |  | 12.08.2019                |
| 1. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                    |                                | Okt. 21        | Dez. 21        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung   | 06.11.2020                |
| 2. Änderung        |                          | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                                | Nov. 22        | Jan. 23        | Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.  | 06.05.2021                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr.     | Bezeichnung der Maßnahme   | Zuständig   | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase         | Baufauftrag<br><br>erteilt | Zeitplanung           |                       | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der<br><br>Aufnahme |
|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|
|                  |                            |             |                                  |                                 |                           |                           |                            | Baubeginn             | Fertigstellung        |   |                           |
|                  | 3. Änderung                | 7-68        |                                  |                                 |                           |                           |                            | Jul. 23               | Sep. 23               | Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.  | 27.09.2021                |
|                  | 4. Änderung                | 7-68        |                                  | 102.000 €                       |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb. |                            | Nov. 25               | Apr. 26               | Machbarkeitsstudie wurde abgeschlossen. Kosten sind nun belastbar und entsprechen nun keinen reinen Annahmen mehr.<br>Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.   | 21.03.2024                |
|                  | 5. Änderung                | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb. |                            | Jul. 26               | Dez. 26               | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen | 09.08.2024                |
|                  | 6. Änderung                | 7-68        |                                  |                                 |                           |                           |                            | Okt. 26               | Apr. 27               | Terminverzögerung ergibt sich aus der Anpassung der vorraussichtlichen Genehmigungszeit.  | 27.09.2024                |
|                  | <b>7. Änderung</b>         | <b>7-68</b> |                                  |                                 |                           |                           |                            | <b>s. 01.01.257</b>   | <b>s. 01.01.257</b>   | <b>Die Maßnahme wird zusammen mit 01.01.257 ausgeführt.</b>   | <b>06.01.2025</b>         |
| <b>01.01.259</b> | <b>Neufeldweg RKB A 63</b> | 7-68        | -                                | 105.000 €                       | gering                    | LPH 1/2                   |                            | Jan. 21               | Mai. 21               |   | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung                | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                   |                            | Jul. 21               | Dez. 21               | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung  | 06.11.2020                |
|                  | 2. Änderung                | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                   |                            | Dez. 21               | Mai. 22               | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit   | 06.01.2021                |
|                  | 3. Änderung                | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                   |                            | Sep. 22               | Jan. 23               | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitsschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)   | 27.09.2021                |
|                  | 4. Änderung                | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                   |                            | Jan. 23               | Mai. 23               | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitsschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)   | 08.03.2022                |
|                  | 5. Änderung                | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 2/3                   |                            | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | Kostenbeteiligung von Autobahn GmbH wird derzeit geprüft. Im Nachgang kann entschieden werden, wie weiter vorgegangen wird.   | 21.03.2024                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr.     | Bezeichnung der Maßnahme                       | Zuständig   | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase          | Baufauftrag<br><br>erteilt | Zeitplanung           |                       | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der<br><br>Aufnahme |
|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|
|                  |  |             |                                  |                                 |                           |                            |                            | Baubeginn             | Fertigstellung        |   |                           |
| <b>01.01.261</b> | <b>Gierather Str. RKB A 71 + A 105</b>         | 7-68        | -                                | 331.000 €                       | gering                    | -                          |                            | Jul. 22               | Dez. 22               |   | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung                                    | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                    |                            | Apr. 23               | Aug. 23               | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung.   | 06.11.2020                |
|                  | 2. Änderung                                    | 7-68        | 22.08.2023                       | 538.000 €                       |                           | LPH 3                      |                            | Nov. 24               | Apr. 25               | Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung.  | 21.03.2024                |
|                  | 3. Änderung                                    | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 4                      |                            | Aug. 25               | Feb. 26               | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personallengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen. | 23.05.2024                |
|                  | 4. Änderung                                    | 7-68        |                                  |                                 |                           |                            |                            | Aug. 26               | Mrz. 27               | Terminverzögerung ergeben sich aus der Anpassung der vorraussichtlichen Genehmigungszeit und verlängerten Abstimmungs- und Prüfprozessen.   | 27.09.2024                |
|                  | <b>5. Änderung</b>                             | <b>7-68</b> |                                  |                                 |                           | <b>LPH 4</b>               |                            | <b>Dez. 26</b>        | <b>Jul. 27</b>        | <b>Verzögerung durch Abstimmung zu einzureichen Antragsunterlagen und Anschreiben. Die Antragsunterlagen wurden in 11/24 eingereicht und 12/24 mit Anmerkungen vom Kreis zurückgeschickt. Überarbeitung erfolgt bis 01/25.</b>  | <b>06.01.2025</b>         |
| <b>01.01.267</b> | <b>Ferdinandstraße RKB A 89 + A 90 + A 118</b> | 7-68        | -                                | 1.499.000 €                     | gering                    | -                          |                            | Jun. 22               | Apr. 23               |   | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung                                    | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                            | Feb. 23               | Jan. 24               | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung  | 06.11.2020                |
|                  | 2. Änderung                                    | 7-68        |                                  |                                 |                           |                            |                            | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021                |
|                  | 3. Änderung                                    | 7-68        |                                  |                                 |                           |                            |                            | Apr. 23               | Mrz. 24               | Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung  | 28.07.2021                |
|                  | 4. Änderung                                    | 7-68        |                                  |                                 |                           |                            |                            | Sep. 23               | Aug. 24               | Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.  | 27.09.2021                |
|                  | 5. Änderung                                    | 7-68        | 03.05.2022                       |                                 |                           | MBS                        |                            | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt.<br>Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.  | 21.03.2024                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme          | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase            | Baufauftrag<br><br>erteilt | Zeitplanung |                | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|--|---------------------------|
|              |                                   |           |                                  |                                 |                           |                              |                            | Baubeginn   | Fertigstellung |  |                           |
| 6. Änderung  |                                   | 7-68      |                                  | 826.000 €                       | gering                    | MBS / Vergabe Planer i.Vorb. |                            | Mai. 27     | Feb. 28        | Die Machbarkeitsstudie wurde für die Maßnahmen 01.01.267+01.01.369 fertiggestellt. Das Ergebnis der MBS sieht keinen Handlungsbedarf bei der Einleitstelle A 89 vor. A 118 wird alleinstand behandelt. A90 wird im Zusammenhang mit A 120 aus der Maßnahme 01.01.369 behandelt. Die Kosten werden gem. dem Ergebnis der MBS hier anteilig für A 118 und A 90 angesetzt. Terminplan anhand der Baukosten plausibilisiert. | 09.08.2024                |
| 7. Änderung  |                                   | 7-68      |                                  | 589.000 €                       |                           |                              |                            |             |                | <b>Nach Abstimmung mit dem AWW werden die Kosten von der Einleitstelle A 90 zu der Maßnahme 01.01.369 zugeordnet. In der Maßnahme 01.01.267 bleibt nur die Einleitstelle A 118 zu behandeln. Die Kosten werden entsprechend angepasst.</b>   | 27.09.2024                |
| 01.01.274    | Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111 | 7-68      | -                                | 4.718.000 €                     | gering                    | -                            |                            | Mai. 21     | Jan. 24        |  | 12.08.2019                |
|              | 1. Änderung                       | 7-68      |                                  | 270.000 €                       | mittel                    | LPH 3                        |                            | Sep. 21     | Dez. 21        | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.448.000€; dadurch auch Verkürzung der Bauzeit   | 06.11.2020                |
|              | 2. Änderung                       | 7-68      |                                  | 210.000 €                       | mittel                    | LPH 3                        |                            | Nov. 21     | Feb. 22        | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; weitere Reduzierung der Gesamtkosten um ca.60.000€  | 06.05.2021                |
|              | 3. Änderung                       | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 4                        |                            | Feb. 22     | Jun. 23        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit   | 28.07.2021                |
|              | 4.. Änderung                      | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 4                        |                            | Jul. 22     | Jan. 23        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärungen zu Rahmenbedingungen Einleitstellengenehmigung  | 27.09.2021                |
|              | 5. Änderung                       | 7-68      | -                                | 260.313 €                       |                           | LPH 3                        |                            | Nov. 24     | Mai. 25        | Verzögerte Umsetzung durch Verlegung der Versorgungsleitungen der RheinEnergie, Entfall RRB. Leistungsphase 3 wird derzeit wiederholt.   | 21.03.2024                |
|              | 6. Änderung                       | 7-68      |                                  |                                 |                           |                              |                            | Jul. 25     | Jan. 26        | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.   | 23.05.2024                |
|              | 7. Änderung                       | 7-68      |                                  | 720.000 €                       |                           | LPH 3                        |                            | Jan. 26     | Jul. 26        | Aktualisierte Kosten- und Terminberechnung aufgrund Wiederholungsplanung LP3 (aktualisierte Kostenberechnung) und Berücksichtigung Wirtschaftsplan 2024.   | 09.08.2024                |
|              | 8. Änderung                       | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 4                        |                            |             |                | Derzeit werden die Antragsunterlagen erarbeitet. Abgabe erfolgt in Kürze.  | 27.09.2024                |
|              | 9. Änderung                       | 7-68      |                                  |                                 |                           |                              |                            | Mai. 26     | Nov. 26        | <b>Verzögerung durch Verlängerung der Genehmigungszeit.</b>  | <b>02.01.2025</b>         |
| 01.01.277    | Gierather Straße A 122            | 7-68      | -                                | 40.000 €                        | gering                    | -                            |                            | Jun. 22     | Jul. 22        |  | 12.08.2019                |
|              | 1. Änderung                       | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe Planer i.Vorb.       |                            | Feb. 23     | Apr. 23        | Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung   | 06.11.2020                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr.     | Bezeichnung der Maßnahme           | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase         | Baufauftrag<br><br>erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|
|                  |                                    |           |                                  |                                 |                           |                           |                            | Baubeginn          | Fertigstellung     |  |                           |
|                  | 2. Änderung                        | 7-68      |                                  |                                 |                           |                           |                            | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021                |
|                  | 3. Änderung                        | 7-68      |                                  |                                 |                           |                           |                            | Apr. 23            | Mrz. 24            | Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung   | 28.07.2021                |
|                  | 4. Änderung                        | 7-68      |                                  |                                 |                           |                           |                            | Aug. 23            | Okt. 23            | Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.   | 27.09.2021                |
|                  | 5. Änderung                        |           |                                  |                                 |                           | MBS                       |                            | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Machbarkeitsstudie wird derzeit intern erstellt.   | 21.03.2024                |
| <b>01.01.287</b> | <b>Rosenthaler Weg A145 + A370</b> | 7-68      |                                  | 54.000 €                        | gering                    |                           |                            | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen  | 28.07.2021                |
|                  | 1. Änderung                        | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb. |                            | Aug. 23            | Sep. 23            | Terminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.   | 27.09.2021                |
|                  | 2. Änderung                        | 7-68      |                                  |                                 |                           | MBS                       |                            | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Machbarkeitsstudie wird derzeit intern erstellt.<br>Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung. Einbezug hydraulische Überprüfung. Grundstückfrage ungeklärt.<br>Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Paten.                 | 21.03.2024                |
|                  | 3. Änderung                        | 7-68      |                                  | 179.000 €                       | gering                    | Vergabe<br>Planer i.Vorb. |                            | Nov. 26            | Jan. 27            | <b>Kostenangabe gem. der abgestimmten und freigegebenen Vorzugsvariante der Machbarkeitsstudie. Terminplan neu aufgestellt.</b>  | <b>27.09.2024</b>         |
| <b>01.01.289</b> | <b>Klerdorf RKB A149</b>           | 7-68      | -                                | 2.591.000 €                     | gering                    | -                         |                            | Apr. 22            | Okt. 23            |  | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung                        | 7-68      |                                  |                                 |                           |                           |                            | neu zu terminieren | neu zu terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021                |
|                  | 2. Änderung                        | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb. |                            | Jun. 22            | Feb. 24            | Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung   | 27.09.2021                |
|                  | 3. Änderung                        | 7-68      | 03.05.2022                       |                                 |                           |                           |                            | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung.<br>Bauzeit wird derzeit neu terminiert.   | 21.03.2024                |
|                  | 4. Änderung                        | 7-68      |                                  |                                 |                           |                           |                            | Okt. 26            | Nov. 27            | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen. | 23.05.2024                |
|                  | 5. Änderung                        | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb. |                            | Mai. 27            | Jun. 28            | <b>Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminalschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. Ergänzungen der Terminplanung sowie Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen. Aufteilung der Maßnahme befindet sich in Klärung.</b>            | <b>09.08.2024</b>         |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr.     | Bezeichnung der Maßnahme                            | Zuständig   | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase         | Baufauftra<br>g<br><br>erteilt | Zeitplanung                   |                               | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|------------------|---|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
|                  |   |             |                                  |                                 |                           |                           |                                | Baubeginn                     | Fertigstellung                |  |                           |
| <b>01.01.290</b> | <b>Straßen RKB/RRB A 153</b>                        | 7-68        | -                                | 2.604.000 €                     | gering                    | -                         |                                | Apr. 22                       | Okt. 23                       |  | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung   | 7-68        |                                  |                                 |                           |                           |                                | neu zu<br>terminieren         | neu zu<br>terminieren         | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021                |
|                  | 2. Änderung   | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb. |                                | Jun. 22                       | Jan. 24                       | Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung   | 27.09.2021                |
|                  | 3. Änderung   | 7-68        |                                  | 120.000 €                       | mittel                    |                           |                                | Jun. 22                       | Jan. 24                       | Baukosten und -beginn angepasst an Volumen aus M7-Nachweis (ABK)   | 08.03.2022                |
|                  | 4. Änderung   | 7-68        |                                  |                                 |                           |                           |                                | neu zu<br>terminieren         | neu zu<br>terminieren         | Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung.<br>Bauzeit wird derzeit neu terminiert.   | 21.03.2024                |
|                  | <b>5. Änderung</b>                                  | <b>7-68</b> |                                  |                                 |                           | <b>MBS</b>                |                                | <b>neu zu<br/>terminieren</b> | <b>neu zu<br/>terminieren</b> | <b>Derzeit wird die MBS erstellt (Fertigstellung Juni 2025). Termine werden nach dem Ergebnis neu terminiert.</b>  | <b>06.01.2025</b>         |
| <b>01.01.291</b> | <b>Grünenbäumchen RKB/RRB A 155 + A 156 + A 354</b> | 7-68        | -                                | 3.260.000 €                     | gering                    | -                         |                                | Apr. 22                       | Mrz. 24                       |  | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung   | 7-68        |                                  |                                 |                           |                           |                                | Sep. 22                       | Jun. 23                       | Neuterminierung  | 27.09.2021                |
|                  | 2. Änderung   | 7-68        | 03.05.2022                       | 1.190.000 €                     |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb. |                                | neu zu<br>terminieren         | neu zu<br>terminieren         | MBS liegt vor und Kosten entsprechend angepasst. Nachberechnung der hydraulischen Kalkulation wurde erforderlich.<br>Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung.<br>Bauzeit wird derzeit neu terminiert.  | 21.03.2024                |
|                  | 3. Änderung   | 7-68        |                                  |                                 |                           |                           |                                | Jan. 27                       | Jul. 27                       | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen. | 23.05.2024                |
|                  | 4. Änderung   | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb. |                                | Mai. 27                       | Dez. 27                       | Durch weitere Klärung hinsichtlich des Vergabeprozess kam es zu Anpassung an der Terminplanung. Ebenfalls entfallen Einleitstellen und andere werden derzeit intern beim AWW diskutiert.   | 09.08.2024                |
|                  | 5. Änderung   | 7-68        |                                  | 118.000 €                       |                           |                           |                                |                               |                               | In der Maßnahme verbleibt nur die Einleitstelle A 155. Die Kosten basieren auf der Vorzugsvariante der MBS (SediPipe Asselborner Weg).   | 27.09.2024                |
| <b>01.01.292</b> | <b>Bärbroicher Straße RKB + RRB A 160</b>           | 7-68        | -                                | 565.000 €                       | gering                    | -                         |                                | Mai. 21                       | Dez. 21                       |  | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung   | 7-68        |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                   |                                | Mrz. 22                       | Okt. 22                       | Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung<br>Zusammenlegungsvariante m. 01.01.293; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021                |
|                  | 2. Änderung   | 7-68        |                                  |                                 |                           |                           |                                | Sep. 22                       | Jun. 23                       | Neuterminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.293 in Prüfung Rahmenbedingungen-s.u.  | 27.09.2021                |



**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr      | Bezeichnung der Maßnahme                          | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase | Baufauftrag<br><br>erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|------------------|---|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|
|                  |   |           |                                  |                                 |                           |                   |                            | Baubeginn          | Fertigstellung     |  |                           |
| 3. Änderung      |   | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                            | Jan. 23            | Sep. 23            | Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)  | 08.03.2022                |
| 4. Änderung      |   | 7-68      | 07.06.2022                       |                                 |                           |                   |                            | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Bauzeit wird derzeit neu terminiert (Neuterminierung durch gescheiterte und an anderem Standort erneut erforderliche Grunderwerbsverhandlungen.)<br>Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.  | 21.03.2024                |
| 5. Änderung      |   | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                            | Nov. 25            | Jun. 26            | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen. | 23.05.2024                |
| 6. Änderung      |   | 7-68      |                                  |                                 |                           | LP2               |                            | Jun. 26            | Dez. 26            | Die M7 Nachweise müssen hinsichtlich des Quellschutzes überarbeitet und erneut bei der UWB eingereicht werden. Dies führt zur Anpassung an der Terminplanung.  | 09.08.2024                |
| 7. Änderung      |   | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                            | Sep. 26            | Mai. 27            | Verzögerung durch Klärung der Grunddienstbarkeit.  | 06.01.2025                |
| <b>01.01.293</b> | <b>Bärbroicher Straße RKB + RRB A 162 + A 164</b> | 7-68      | -                                | 2.559.000 €                     | gering                    | -                 |                            | Mrz. 21            | Aug. 22            |  | 12.08.2019                |
| 1. Änderung      |   | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 1/2           |                            | Jan. 22            | Jun. 23            | Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.292; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021                |
| 2. Änderung      |   | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                            | Sep. 22            | Apr. 24            | Neuterminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.292 in Prüfung Rahmenbedingungen - u.a. Grundstücksverfügbarkeiten   | 27.09.2021                |
| 3. Änderung      |   | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                            | Jan. 23            | Jul. 24            | Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)  | 08.03.2022                |
| 4. Änderung      |   | 7-68      | 07.06.2022                       |                                 |                           |                   |                            | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Bauzeit wird derzeit neu terminiert.<br>Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.  | 21.03.2024                |
| 5. Änderung      |   | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                            | Nov. 25            | Jun. 26            | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen. | 23.05.2024                |
| 6. Änderung      |   | 7-68      |                                  |                                 |                           | LP2               |                            | Mai. 26            | Jun. 27            | Die M7 Nachweise müssen hinsichtlich des Quellschutzes überarbeitet und erneut bei der UWB eingereicht werden. Dies führt zur Anpassung an der Terminplanung.  | 09.08.2024                |

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr | Bezeichnung der Maßnahme | Zuständig | Beschluss       | Geplante        | Kosten-    | HOAI  | Baufauftra | Zeitplanung |                | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der Aufnahme |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-------|------------|-------------|----------------|---|--------------------|
|             |                          |           | AUKIV/<br>AIUSO | Kosten (brutto) | sicherheit | Phase | erteilt    | Baubeginn   | Fertigstellung |   |                    |
| 7. Änderung |                          | 7-68      |                 |                 |            |       |            | Nov. 26     | Dez. 27        | Verzögerung aufgrund Klärung Grundstück und Unterhalt (interne MBS zur Bestimmung der Anlagengröße und etwaige nötiger Grunddienstbarkeiten/Grundstücke). Anschließend Überarbeitung der LP2. | 06.01.2025         |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr      | Bezeichnung der Maßnahme          | Zuständig   | Beschluss  | Geplante    | Kosten- | HOAI       | Baufauftrag             | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung)  | Datum der         |
|------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|---------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
|                  |                                   |             |            |             |         |            |                         | AUKIV/<br>AIUSO    | Kosten (brutto)    |   |                   |
| <b>01.01.298</b> | <b>Wildphal RRB A 168</b>         | 7-68        | -          | 380.000 €   | gering  | -          |                         |                    |                    |   | 12.08.2019        |
|                  | 1. Änderung                       | 7-68        | -          | 132.000 €   | gering  | LPH 3      |                         | Mai. 21            | Okt. 21            | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 248.000€   | 05.11.2019        |
|                  | 2. Änderung                       | 7-68        |            |             |         | LPH 3      |                         | Okt. 21            | Mrz. 22            | Anpassungen im Planungsprozess  | 12.03.2021        |
|                  | 3. Änderung                       | 7-68        |            |             |         | LPH 4      |                         | Dez. 21            | Mai. 22            | Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess  | 28.07.2021        |
|                  | 4. Änderung                       | 7-68        |            |             |         | LPH 4      |                         | Apr. 22            | Okt. 22            | Terminierung durch Abstimmung im Genehmigungsprozess Einleitstelle  | 27.09.2021        |
|                  | 5. Änderung                       | 7-68        |            | 150.000 €   |         | LPH 4      |                         | Jul. 22            | Jan. 23            | Verzögerung durch Abstimmung im Genehmigungsprozess (ABK). Budgetanpassung auf Grund des aktuellen Planungsstands.  | 08.03.2022        |
|                  | 6. Änderung                       | 7-68        | -          | 179.000 €   |         | LPH 5/6    |                         | Aug. 24            | Okt. 24            | Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und längerer Genehmigungszeit   | 21.03.2024        |
|                  | 7. Änderung                       | 7-68        |            | 247.000 €   |         | LPH 8      | ja                      |                    |                    | Die Kosten werden auf Grundlage des Wirtschaftsplans 2024 ermittelt und nach der Beauftragung der Baufirma angepasst. Verzögerter Baubeginn (< 3 Mon.) verschuldet durch die Fa. Schlechtriem, Ebenfalls hat die Fa. Schlechtriem Bedenken zur Ausführungszeit geäußert diese, aber weder in der Ausschreibung noch Angebotserstellung kommuniziert. Eine Lösung wird derzeit mit der Firma und dem Ordnungsamt erarbeitet. | 09.08.2024        |
|                  | 8. Änderung                       | 7-68        |            |             |         | LP6/7      | wird gekündigt          | Sommer 2025        | Sommer 2025        | Die Vertragsauflösung mit der ausf. Firma wird erfolgen und die Ausführung der Leistung für die Sommerferien 2025 terminiert. Die Ausschreibung hierzu erfolgt Ende 2024.   | 27.09.2024        |
|                  | <b>9. Änderung</b>                | <b>7-68</b> |            |             |         | <b>LP8</b> | <b>Einigung erzielt</b> | <b>Sommer 2025</b> | <b>Sommer 2025</b> | <b>Es wurde sich mit der bereits beauftragten Firma geeinigt, die Leistung im Sommer 2025 durchzuführen.</b>  | <b>06.01.2025</b> |
| <b>01.01.302</b> | <b>Katterbachstraße RKB A 209</b> | 7-68        | -          | 1.402.000 € | gering  | LP1/2      |                         | Apr. 21            | Feb. 22            |   | 12.08.2019        |
|                  | 1. Änderung                       | 7-68        |            |             |         | LPH 1/2    |                         | Mrz. 22            | Jan. 23            | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit   | 06.01.2021        |
|                  | 2. Änderung                       | 7-68        |            |             |         | LPH 1/2    |                         | Apr. 23            | Feb. 24            | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit   | 08.03.2022        |
|                  | 4. Änderung                       | 7-68        | 03.05.2022 |             |         | LPH 3      |                         | Jan. 25            | Dez. 25            | Terminverschiebung aufgrund weiterer planerischer Abstimmungen / Einarbeitung neuer Planungsstände<br>Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.   | 21.03.2024        |
|                  | 5. Änderung                       | 7-68        |            |             |         |            |                         | Sep. 25            | Jul. 26            | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.  | 23.05.2024        |
|                  | 6. Änderung                       | 7-68        |            |             |         | LPH 2      |                         | Feb. 26            | Dez. 26            | Durch weitere Klärung hinsichtlich eines passendes Grundstücks sowie der aktuellen Wiederholung der LPH 2 kam es zu Anpassung an der Terminplanung.   | 09.08.2024        |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr | Bezeichnung der Maßnahme             | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase | Baufauftra<br>g<br><br>erteilt | Zeitplanung       |                   | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der<br><br>Aufnahme |
|-------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------------|
|             |                                      |           |                                  |                                 |                           |                   |                                | Baubeginn         | Fertigstellung    |   |                           |
|             | 7. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                                | Sep. 26           | Jul. 27           | Bei erneuten Rücksprachen zwischen dem Kreis und dem AWW hinsichtlich umsetzbarer Varianten, hat sich das UWB für eine andere Variante ausgesprochen (Bodenretention) bzw. eine genauere Untersuchung dieser gefordert. Derzeit Klärung hinsichtlich Bodenretention und dem Erwerb der dafür nötigen nahen Waldflächen für die Zurückhaltung von Niederschlagswasser. | 06.01.2025                |
| 01.01.311   | Friedrich-Offermann-Straße RKB A 325 | 7-68      | -                                | 850.000 €                       | gering                    | MBS               |                                | zu<br>terminieren | zu<br>terminieren | Maßnahme gehört selbst nicht zum "Friedrich-Offermann-Komplex", ist jedoch von der Bearbeitung abhängig. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung  | 21.03.2024                |
| 01.01.312   | Birkerhöhe RRB A 327                 | 7-68      | -                                | 2.087.000 €                     | gering                    | LP1/2             |                                | Mai. 21           | Jul. 22           |   | 12.08.2019                |
|             | 1. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3             |                                | Jan. 22           | Mrz. 23           | Terminierung hat sich verschoben wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Planung   | 06.01.2021                |
|             | 2. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3             |                                | Jul. 22           | Sep. 23           | Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Genehmigung / Abstimmung Option Maßnahmen Gewässerplanung   | 28.07.2021                |
|             | 3. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                                | Nov. 23           | Jun. 24           | Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung Rahmenbedingungen Genehmigung / Optionen Ausgleich im Gewässer - weitere Abklärungen Grundstücksverfügbarkeiten zu erwarten  | 27.09.2021                |
|             | 4. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                                | Mrz. 24           | Okt. 24           | Verzögerungen durch Abstimmungen im Genehmigungsprozess   | 08.03.2022                |
|             | 5. Änderung                          | 7-68      | 07.06.2022                       |                                 |                           |                   |                                | Jan. 25           | Jul. 25           | Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.   | 21.03.2024                |
|             | 6. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                                | Okt. 25           | Nov. 26           | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.  | 23.05.2024                |
|             | 7. Änderung                          | 7-68      |                                  | 1.688.000 €                     |                           |                   |                                | Jan. 26           | Mrz. 27           | Weitere Klärung mit dem UWB hinsichtlich des Gewässerökologischen Gutachtens erforderlich. Dadurch ist Terminverzögerung entstanden. Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt.  | 09.08.2024                |
|             | 8. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 2/3           |                                | Aug. 26           | Sep. 27           | Verzögerung durch längere Klärung zur Umsetzbarkeit und Abstimmung der Variante und Vorplanung mit dem UWB. Die geplanten Variante der Vorplanung wurde 11/24 freigegeben und die hierfür erforderliche Grundstücksverhandlung läuft derzeit.   | 06.01.2025                |
| 01.01.316   | Duckterather Weg RKB A 373           | 7-68      | -                                | 133.000 €                       | gering                    | LP1/2             |                                | Feb. 21           | Jul. 21           |   | 12.08.2019                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr | Bezeichnung der Maßnahme                                  | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase                      | Baufauftra<br>g<br><br>erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|-------------|---|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|
|             |   |           |                                  |                                 |                           |  |                                | Baubeginn          | Fertigstellung     |  |                           |
|             | 1. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | Jul. 21            | Jan. 22            | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung   | 06.11.2020                |
|             | 2. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | Nov. 21            | Mai. 23            | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit  | 06.01.2021                |
|             | 3. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | Mai. 22            | Okt. 22            |  | 27.09.2021                |
|             | 4. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | Okt. 22            | Apr. 23            | Terminierung angepasst nach Abstimmungsprozess   | 08.03.2022                |
|             | 5. Änderung   | 7-68      | -                                | 22.000 €                        |                           | LP 3                                   |                                | Sep. 24            | Dez. 24            | Verzögerte Umsetzung aufgrund Ablehnung von OGE und Überarbeitung der Lph. 3 Kosten gem. der überarbeiteten Entwurfsplanung angepasst.   | 21.03.2024                |
|             | 6. Änderung   | 7-68      |                                  | 109.000 €                       | mittel                    |  |                                | Aug. 25            | Sep. 25            | Die Entwurfsplanung wurde überarbeitet. Gemäß dem aktuellen Kenntnisstand werden Abstimmungen mit externen Versorger notwendig. Es führt zu Bauzeitverschiebung. Kosten gem. überarbeiteter Kostenberechnung neu aufgeschlüsselt.  | 23.05.2024                |
|             | 7. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           | LP 4                                   |                                | Dez. 25            | Feb. 26            | Terminverzögerung aufgrund erhöhten Klärungsaufwand mit der Genehmigungsbehörde, da dieser keine passenden Genehmigungsformular vorliegen, die für die besondere Projektsituation geeignet sind.   | 27.09.2024                |
|             | 8. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | Jun. 26            | Aug. 26            | Nach Aufklärung mit dem RBK sind zwei wasserrechtliche Anträge (nach §8 WHG und §57(2) LWG) von den zuständigen Behörde der Stadt Köln und dem RBK zu genehmigen. Daher Verzögerung durch längere Genehmigungsdauer.   | 02.01.2025                |
| 01.01.340   | Teil aus Kanalsanierung (RW/MW) Los 4: Hydr. San. Vürfels | 7-68      | 25.04.2012                       | 2.500.000 €                     | gering                    | LPH 3                                  |                                |                    |                    | Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt  | 12.08.2019                |
|             | 1. Änderung   | 7-68      |                                  | 2.619.000 €                     | gering                    | LPH 5/6                                |                                | Dez. 20            | Sep. 22            | Änderung Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung und Anpassungen Grundlagen und NA bes. Leistungen um ca.119.000 €  | 28.11.2019                |
|             | 2. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | Aug. 21            | Jan. 23            | Änderung Zeitplanung aufgrund Anpassungen Grundlagen und daraus resultierender Neubestimmung und Anpassungen Planung   | 24.07.2020                |
|             | 3. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           | Bes. L. / LPH 3 Vergabe Planer i.Vorb. |                                | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Terminierung verschiebt sich aufgrund weiterer bes. Leistungen zu Abklärungen hydr. Daten und Anpassungen Ergebnisse aus LPH 3; Weiterplanung neu zu vergeben  | 28.07.2021                |
|             | 4. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | Okt. 22            | Aug. 24            | Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung ab LPH 5   | 27.09.2021                |
|             | 5. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 5/6                                |                                | Jan. 23            | Nov. 24            | Verschiebung aufgrund von Planerwechsel (ABK)  | 08.03.2022                |
|             | 6. Änderung   | 7-68      | -                                |                                 |                           | LPH 2                                  |                                | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Verzug durch Projektsteuerung, Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro.  | 21.03.2024                |
|             | 7. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3                                  |                                | Dez. 24            | Jan. 26            | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen. | 23.05.2024                |
|             | 8. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH3                                   |                                | Sep. 25            | Okt. 26            | Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. notwendige Überarbeitung der LP3 und Berücksichtigung Vergabeprozesse.   | 09.08.2024                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr | Bezeichnung der Maßnahme  | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase                                  | Baufauftra<br>g<br><br>erteilt | Zeitplanung            |                        | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der<br><br>Aufnahme |
|-------------|---|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------------------|
|             |   |           |                                  |                                 |                           |  |                                | Baubeginn              | Fertigstellung         |   |                           |
|             | 9. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH2/3   |                                | Mrz. 26                | Apr. 27                | Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminalschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten in Bezug auf die erforderliche Wiederholungs- bzw. Erweiterungsplanung der LP2. | 27.09.2024                |
| 01.01.343   | Teil aus Kanalsanierung, Los 2: Teilgebiet 4.BA Gronau            | 7-68      | 05.11.2014                       | 3.307.000 €                     | gering                    | Vergabe<br>Planer i.Vorb.                          |                                | noch zu<br>terminieren | noch zu<br>terminieren | Neuaufnahme in Portfolio PS-PL aufgrund Entfall anderer Maßnahmen   | 28.12.2020                |
|             | 1. Änderung   |           |                                  |                                 |                           |  |                                | Jan. 23                | Nov. 23                | Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung   | 27.09.2021                |
|             | 2. Änderung   | 7-68      |                                  | 2.100.000 €                     |                           |  |                                | Jan. 23                | Nov. 23                | Budgetanpassung gemäß des aktuellen Planungsstandes.  | 08.03.2022                |
|             | 3. Änderung   | 7-68      | 05.04.2014                       |                                 |                           | LPH 5  |                                | Okt. 24                | Sep. 26                | Vorlage Lph. 5-6 hat sich wg. Kapazitätsmängel des Büros um mehreren Monate verzögert.  | 21.03.2024                |
|             | 4. Änderung   | 7-68      |                                  | 2.805.000 €                     | mittel                    | LPH 6  |                                |                        |                        | Kosten auf Grundlage des bepreisten LV Stand 05.2024 (vorabgeprüft) neu aufgeschlüsselt   | 23.05.2024                |
|             | 5. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | Feb. 25                | Jan. 27                | Aufgrund längerer Überprüfungs- und Abstimmungsprozesse verzögert sich die Ausschreibung.   | 27.09.2024                |
|             | 6. Änderung   | 7-68      |                                  | 2.208.000 €                     | hoch                      | LPH 8  |                                | Feb. 25                | Feb. 26                | Das Submissionsergebnis liegt vor. Die Beauftragung erfolgt in 01/25. Die Kosten und die Bauzeit werden anhand des Bauvertrags angepasst.   | 02.01.2025                |
| 01.01.349   | Grabenlose Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5 (RW/MW/SW) | 7-68      | 03.12.2019                       | 9.170.973 €                     | gering                    | In Vergabe   |                                | 2020                   | 2025                   |   | 17.01.2020                |
|             | 1. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | 02.11.2020             |                        | Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtmaßnahme befinden sich in Ausschreibung für die Planerleistungen   | 31.03.2020                |
|             | 2. Änderung   | 7-68      |                                  | 11.774.000 €                    | gering                    |  |                                | 30.05.2020             |                        | Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch Baukostenindexierung   | 18.05.2020                |
|             | 3. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3  |                                | Jul. 21                | Sep. 23                | Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, Planerleistungen im Juni 2020 vergeben; Korrektur Zeitplanungsangabe - Bezug sich auf Vergabe, nicht Bauausführung.  | 24.07.2020                |
|             | 4. Änderung   | 7-68      |                                  | 9.000.000 €                     | mittel                    | TG 1 LPH 5-6<br>/ TG 2<br>Vergabe<br>Planer i.Ver. |                                | Aug. 21                | Apr. 24                | Teilgebiet (TG) 1 in LPH 5-6, Teilgebiet 2 in Vergabe Planer; Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung mit Kostenberechnung TG 1 und bepreistem Leistungsverzeichnis TG 2 um ca. 2.774.000 €  | 06.05.2021                |
|             | 5. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           | TG 1 LPH 6 /<br>TG 2 LPH 1/2                       |                                | Jan. 22                | Dez. 23                | Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen Randbedingungen Ausführung  | 27.09.2021                |
|             | 6. Änderung   | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                |                        |                        | Aufteilung der Maßnahme in 01.01349.1 und 01.01.349.2.  | 21.03.2024                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr | Bezeichnung der Maßnahme                 | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase            | Baufauftra<br>g<br><br>erteilt | Zeitplanung        |                    | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der<br><br>Aufnahme |
|-------------|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------------|
|             |  |           |                                  |                                 |                           |                              |                                | Baubeginn          | Fertigstellung     |   |                           |
| 01.01.349.1 | Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5.1        | 7-68      | 03.12.2019                       | 1.818.000 €                     | hoch                      | LPH 8                        |                                | Jan. 23            | Jun. 24            | Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen. Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro und Unfall des Bauleiters der Baufirma. Bauende neu Jun. 2024. Kosten gem. Auftrag der ausführenden Firma.  | 21.03.2024                |
|             | 1. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           |                              |                                | Jan. 23            | Dez. 24            | Die Baufirma hat in den vergangenen Monaten keine Verkehrsgenehmigung für die TV-Befahrungen erhalten. Eine neue Verkehrsgenehmigung wurde beantragt. Aktuell werden die ersten Abnahmenbegehungen durchgeführt. Für die restlichen TV-Untersuchungen und Abnahmebegehungen wird eine Bauzeitverlängerung bis zum 31.12.2024 mit der ausführenden Firma vereinbart.     | 27.09.2024                |
|             | 2. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           |                              |                                | Jan. 23            | Apr. 25            | <b>Aufgrund spät erteilter Verkehrsgenehmigung wird eine 3. Bauzeitverlängerung bis zum 30.04.2025 notwendig.</b>   | <b>02.01.2025</b>         |
| 01.01.349.2 | Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5.2        | 7-68      | 03.12.2019                       | 5.968.000 €                     | mittel                    | LPH 5                        |                                | Okt. 24            | Sep. 26            | Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen. Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro. Neue Vorlage LP 5+6 in 05.2024 zu erwarten. Kosten gem. Leistungsergebnis LP 3.  | 21.03.2024                |
|             | 1. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | TG 1: LPH 7<br>TG 2-3: LPH 5 |                                | Dez. 24            | Aug. 27            | Um den Bearbeitungsprozess zu beschleunigen wurde die Maßnahme in 3 Teilgebiete unterteilt. Die Ausschreibungsunterlagen für das TG 1 liegen beim RPA zur Prüfung vor. Voraussichtlich wird die Auftragserteilung in 2024 erfolgen. Die Ausschreibungsunterlagen für das TG 2-3 werden zz. durch das Planungsbüro aufgestellt.  | 09.08.2024                |
|             | 2. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | BA 1: LPH 8<br>BA 2-3: LPH 5 | BA 1: ja                       |                    |                    | Die Teilgebiete werden als Bauabschnitte bezeichnet. Der Auftrag für den 1. BA wurde erteilt. Der Kick-Off-Termin ist erfolgt. Der 2. und 3. BA werden nicht in einem Zug bearbeitet. Die Planungsergebnisse der Lph. 5 zur 2. BA wurde durch das IB in 12/24 vorgelegt. Terminalschiene für den 3. BA in Abstimmung.   | 02.01.2025                |
| 01.01.369   | Am Stadion / Buchholzstraße, 2.BA, A 120 | 7-68      |                                  | 352.000 €                       | gering                    |                              |                                | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und erwartbaren Synergieeffekten  | 28.07.2021                |
|             | 1. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           |                              |                                | Sep. 23            | Jan. 24            | Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung   | 27.09.2021                |
|             | 2. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | MBS                          |                                | neu zu terminieren | neu zu terminieren | Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.  | 21.03.2024                |
|             | 3. Änderung                              | 7-68      |                                  | 473.000 €                       |                           | MBS                          |                                | Mai. 27            | Feb. 28            | Die Machbarkeitsstudie wurde für die Maßnahmen 01.01.267+01.01.369 fertiggestellt. Das Ergebnis der MBS sieht vor, die Einleitstelle A 120 aus der Maßnahme 01.01.369 im Zusammenhang mit A 90 aus der Maßnahme 01.01.267 zu behandeln. Die Kosten werden gem. dem Ergebnis der MBS hier anteilig für A 120 angesetzt. Terminplan anhand der Baukosten plausibilisiert. | 09.08.2024                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme                 | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase            | Baufauftrag<br><br>erteilt | Zeitplanung        |                | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|--------------|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--|---------------------------|
|              |  |           |                                  |                                 |                           |                              |                            | Baubeginn          | Fertigstellung |  |                           |
|              | 4. Änderung                              | 7-68      |                                  | 1.008.000 €                     |                           | Vergabe<br>Planer<br>i.Vorb. |                            |                    |                | Nach Abstimmung mit dem AWW werden die Kosten von der Einleitstelle A 90 zu der Maßnahme 01.01.369 zugeordnet. Die Leistung "dezentrale Maßnahmen an der Mühlheimer Str." wird ebenfalls zu der Maßnahme 01.01.369 zugeordnet. Die Kosten werden entsprechend angepasst.                               | 27.09.2024                |
| 01.01.379    | Regenklärung Saaler Straße A 302         | 7-68      | -                                | 40.000 €                        | gering                    | LPH 3                        |                            | Mrz. 21            | Mai. 21        |  | 12.08.2019                |
|              | 1. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3                        |                            | Okt. 21            | Nov. 21        | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Planung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit   | 06.01.2021                |
|              | 2. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 4                        |                            | Mrz. 22            | Mai. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit  | 28.07.2021                |
|              | 3. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3/4                      |                            | Jul. 22            | Sep. 22        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit  | 27.10.2021                |
|              | 4. Änderung                              | 7-68      | -                                | 183.000 €                       |                           | LPH 5 / 6                    |                            | Okt. 24            | Jun. 25        | Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung  | 21.03.2024                |
|              | 5. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 5 / 6                    |                            | Jan. 25            | Jun. 25        | Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminalschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. Ergänzungen der Terminplanung sowie Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen.   | 09.08.2024                |
|              | 6. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 7                        |                            | Mai. 25            | Jun. 25        | Anpassung Einschätzung der Bauzeit im Zuge der Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen. Baubeginn verschiebt sich nach hinten. Bauzeit verkürzt sich.   | 02.01.2025                |
| 01.01.380    | Löhe RKB A 002                           | 7-68      | -                                | 237.000 €                       | gering                    | LP1/2                        |                            | Feb. 21            | Mai. 21        |  | 12.08.2019                |
|              | 1. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           |                              |                            | Aug. 21            | Nov. 21        | Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung   | 06.11.2020                |
|              | 2. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LP1/2                        |                            | Nov. 21            | Mrz. 22        | Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit und Randbedingungen  | 06.01.2021                |
|              | 3. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3                        |                            | Mrz. 22            | Jul. 23        | Neuterminierung gem. Planungsstand   | 28.07.2021                |
|              | 4. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3                        |                            | Sep. 22            | Jan. 23        | Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK)  | 08.03.2022                |
|              | 5. Änderung                              | 7-68      | -                                | 253.000 €                       |                           | LPH 5 / 6                    |                            | Okt. 24            | Jun. 25        | Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung<br>Anpassung der Kosten gem. Entscheidungsvorlage  | 21.03.2024                |
|              | 6. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 5 / 6                    |                            | Jan. 25            | Apr. 25        | Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminalschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. Ergänzungen der Terminplanung sowie Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen.   | 09.08.2024                |
| 01.01.384    | Hydr. San. KM Odinweg/ AM Stockbrunnen   | 7-68      |                                  | 671.000 €                       | gering                    |                              |                            |                    |                |  | 12.08.2019                |
|              | 1. Änderung                              | 7-68      | 07.02.2023                       |                                 |                           | Vergabe<br>Planer<br>i.Vorb. |                            | zu terminieren     | zu terminieren | Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"<br>Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).<br>Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung.<br>Bauzeit wird derzeit neu terminiert. | 21.03.2024                |
| 01.01.385    | Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße | 7-68      | -                                | 1.898.000 €                     | gering                    |                              |                            | Aug. 21            | Aug. 22        |  | 12.08.2019                |
|              | 1. Änderung                              | 7-68      |                                  |                                 |                           | MBS                          |                            | noch<br>anzupassen | noch anpassen  | Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich  | 06.11.2020                |



**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr      | Bezeichnung der Maßnahme                               | Zuständig   | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase                     | Baufauftrag<br><br>erteilt | Zeitplanung                   |                               | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
|                  |  |             |                                  |                                 |                           |                                       |                            | Baubeginn                     | Fertigstellung                |  |                           |
|                  | 2. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb.             |                            | Okt. 23                       | Okt. 24                       | Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung  | 28.07.2021                |
|                  | 3. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           |                                       |                            | Mai. 24                       | Jul. 25                       | Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung   | 27.09.2021                |
|                  | 4. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           |                                       |                            | Aug. 24                       | Okt. 25                       | Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)  | 08.03.2022                |
|                  | <b>5. Änderung</b>                                     | <b>7-68</b> | <b>03.05.2022</b>                |                                 |                           | <b>Vergabe<br/>Planer<br/>i.Vorb.</b> |                            | <b>zu<br/>terminieren</b>     | <b>zu<br/>terminieren</b>     | <b>Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"<br/>Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).<br/>Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung.<br/>Bauzeit wird derzeit neu terminiert.</b> | <b>21.03.2024</b>         |
| <b>01.01.386</b> | <b>Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinzenz-Palotti-Straße</b> | 7-68        | -                                | 520.000 €                       | gering                    | -                                     |                            | Aug. 21                       | Mrz. 22                       |  | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung  | 7-68        |                                  | 572.000 €                       | gering                    | -                                     |                            | noch<br>anzupassen            | noch anpassen                 | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 52.000 €   | 14.05.2020                |
|                  | 2. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           | MBS                                   |                            | noch<br>anzupassen            | noch anpassen                 | Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich  | 06.11.2020                |
|                  | 3. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb.             |                            | Okt. 23                       | Okt. 24                       | Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung  | 28.07.2021                |
|                  | 4. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           |                                       |                            | Apr. 24                       | Nov. 24                       | Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung   | 27.09.2021                |
|                  | 5. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           |                                       |                            | Jul. 24                       | Mrz. 25                       | Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)  | 08.03.2022                |
|                  | <b>6. Änderung</b>                                     | <b>7-68</b> | <b>03.05.2022</b>                |                                 |                           | <b>Vergabe<br/>Planer<br/>i.Vorb.</b> |                            | <b>neu zu<br/>terminieren</b> | <b>neu zu<br/>terminieren</b> | <b>Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"<br/>Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).<br/>Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung<br/>Bauzeit wird derzeit neu terminiert.</b>  | <b>21.03.2024</b>         |
| <b>01.01.387</b> | <b>Hydr. San. KM Overather Str. L 136</b>              | 7-68        | -                                | 1.085.000 €                     | gering                    | -                                     |                            | Aug. 21                       | Mrz. 22                       |  | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung  | 7-68        |                                  | 1.534.000 €                     | gering                    |                                       |                            | noch<br>anzupassen            | noch anpassen                 | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 449.000 €  | 24.07.2020                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr.     | Bezeichnung der Maßnahme   | Zuständig   | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase          | Baufauftrag<br><br>erteilt | Zeitplanung                   |                               | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
|                  |  |             |                                  |                                 |                           |                            |                            | Baubeginn                     | Fertigstellung                |  |                           |
|                  | 2. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           | MBS                        |                            | noch anzupassen               | noch anpassen                 | Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich  | 06.11.2020                |
|                  | 3. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                            | Okt. 23                       | Okt. 24                       | Neutermiinierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung   | 28.07.2021                |
|                  | 4. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           |                            |                            | Apr. 24                       | Dez. 24                       | Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung   | 27.09.2021                |
|                  | 5. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           |                            |                            | Jul. 24                       | Mrz. 25                       | Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)  | 08.03.2022                |
|                  | <b>6 Änderung</b>  | <b>7-68</b> | <b>03.05.2022</b>                |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                            | <b>neu zu<br/>terminieren</b> | <b>neu zu<br/>terminieren</b> | <b>Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"<br/>Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).<br/>Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung<br/>Bauzeit wird derzeit neu terminiert.</b>  | <b>21.03.2024</b>         |
| <b>01.01.392</b> | <b>Hydr. San. KR Schlossstr./Quellenweg/Friedr.-Offermann-Str.</b> | 7-68        | -                                | 1.135.000 €                     | gering                    | -                          |                            | Aug. 21                       | Feb. 22                       |  | 12.08.2019                |
|                  | 1. Änderung  | 7-68        |                                  | 6.620.000 €                     | gering                    | -                          |                            | noch anzupassen               | noch anpassen                 | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 5.485.000€   | 14.05.2020                |
|                  | 2. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           | MBS                        |                            | noch anzupassen               | noch anpassen                 | Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich  | 06.11.2020                |
|                  | 3. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                            | Okt. 23                       | Okt. 24                       | Neutermiinierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung   | 28.07.2021                |
|                  | 4. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           |                            |                            | Apr. 24                       | Aug. 27                       | Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung   | 27.09.2021                |
|                  | 5. Änderung  | 7-68        |                                  |                                 |                           |                            |                            | Jul. 24                       | Nov. 27                       | Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)  | 08.03.2022                |
|                  | <b>6. Änderung</b>   | <b>7-68</b> | <b>03.05.2022</b>                |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                            | <b>zu<br/>terminieren</b>     | <b>zu<br/>terminieren</b>     | <b>Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"<br/>Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).<br/>Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung.<br/>Bauzeit wird derzeit neu terminiert.</b> | <b>21.03.2024</b>         |

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr | Bezeichnung der Maßnahme          | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase                      | Baufauftra<br>g<br><br>erteilt | Zeitplanung |                | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|-------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|-------------|----------------|--|---------------------------|
|             |                                   |           |                                  |                                 |                           |  |                                | Baubeginn   | Fertigstellung |  |                           |
| 01.01.427   | Pumpwerk Hummelsheim Neubau PW    | 7-68      | -                                | 1.852.000 €                     |                           | LPH 3                                  |                                | Jan. 25     | Dez. 26        | Neue Maßnahme / Sonderbauwerke.<br>Beschlussvorlage wird eingereicht.  | 21.03.2024                |
|             | 1. Änderung                       | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH3 /<br>Vergabe<br>Planer<br>i.Vorb. |                                | Okt. 26     | Sep. 27        | Das bisherige Ingenieurbüro hat nach der LP3 gekündigt. Die Vergabe an Ingenieurbüro (ab LPH 4) befindet sich derzeit in der Vorbereitung.<br>Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen. | 09.08.2024                |
|             | 2. Änderung                       | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | Mai. 27     | Mrz. 28        | Terminverschiebung aufgrund von Kapazitätsengpässen.   | 02.01.2025                |
| 01.01.428   | Pumpwerk Hummelsheim Druckleitung | 7-68      | -                                | 2.742.000 €                     |                           | LPH 3                                  |                                | Jan. 25     | Dez. 26        | Neue Maßnahme / Sonderbauwerke.<br>Beschlussvorlage wird eingereicht.  | 21.03.2024                |
|             | 1. Änderung                       | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH3 /<br>Vergabe<br>Planer<br>i.Vorb. |                                | Okt. 26     | Sep. 27        | Das bisherige Ingenieurbüro hat nach der LP3 gekündigt. Die Vergabe an Ingenieurbüro (ab LPH 4) befindet sich derzeit in der Vorbereitung.<br>Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen. | 09.08.2024                |
|             | 2. Änderung                       | 7-68      |                                  |                                 |                           |  |                                | Mai. 27     | Mrz. 28        | Terminverschiebung aufgrund von Kapazitätsengpässen.   | 02.01.2025                |
| 01.01.429   | Pumpwerk Krebsbachstraße Neubau   | 7-68      | -                                | 975.000 €                       |                           | -                                      |                                | Jan. 25     | Dez. 25        | Neue Maßnahme / Sonderbauwerke.<br>Beschlussvorlage wird eingereicht.  | 21.03.2024                |
|             | 1. Änderung                       | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer<br>i.Vorb.           |                                | Jun. 27     | Jan. 28        | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen  | 09.08.2024                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr. | Bezeichnung der Maßnahme             | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase          | Baufra-<br>g<br><br>erteilt | Zeitplanung    |                | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)    | Datum der<br><br>Aufnahme |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------|
|              |                                      |           |                                  |                                 |                           |                            |                             | Baubeginn      | Fertigstellung |  |                           |
|              | 2. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           |                            |                             | Mrz. 27        | Okt. 27        | Für die Maßnahme wurde die Terminplanung insbesondere hinsichtlich des Vergabeablaufs angepasst. | 27.09.2024                |
| 01.01.431    | Erneuerung Rechenanlage Klärwerk     | 7-68      | -                                | 893.230 €                       |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                             | Okt. 27        | Jul. 28        | Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.   | 02.01.2025                |
| 01.01.432    | Erneuerung Brauchwasseranlage        | 7-68      | -                                | 118.750 €                       |                           | LPH 6                      |                             | Aug. 24        | Jan. 25        | Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld   | 21.03.2024                |
|              | 1. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           |                            |                             | Aug. 24        | Sep. 24        | Ausführungsdauer gem. aktuellem Bauzeitenplan  | 23.05.2024                |
|              | 2. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 6 / 7                  |                             | Jan. 25        | Jan. 25        | Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen. Vergabe Bauausführung in der Vorbereitung.                | 09.08.2024                |
| 01.01.433    | Sanierung Vorklärung                 | 7-68      | -                                | 405.000 €                       |                           | LPH 5 / 7                  |                             | Aug. 24        | Jan. 25        | Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld   | 21.03.2024                |
|              | 1. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           |                            |                             | Feb. 25        | Mrz. 26        | Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen  | 09.08.2024                |
|              | 2. Änderung                          | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 6/7                    |                             |                |                | Vergabeunterlagen aktuell in Abstimmung  | 27.09.2024                |
| 01.01.434    | Neubau Schlammbehandlungsgebäude     | 7-68      | -                                | 13.300.000 €                    |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                             | zu terminieren | zu terminieren | Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld   | 21.03.2024                |
|              | 1. Änderung                          | 7-68      |                                  | 11.265.000 €                    |                           |                            |                             |                |                | Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt.                            | 09.08.2024                |
| 01.01.435    | Neubau Fahrzeughalle und Werkstätten | 7-68      |                                  | 5.509.000 €                     |                           | Vergabe<br>Planer i. Vorb. |                             | zu terminieren | zu terminieren | Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld   | 21.03.2024                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr | Bezeichnung der Maßnahme | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase | Baufauftra<br>g<br><br>erteilt | Zeitplanung           |                       | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)  | Datum der<br><br>Aufnahme |
|-------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------|
|             |                          |           |                                  |                                 |                           |                   |                                | Baubeginn             | Fertigstellung        |  |                           |
|             | 1. Änderung              | 7-68      |                                  | 4.689.000 €                     |                           |                   |                                |                       |                       | Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt.  | 09.08.2024                |
| 01.02.34    | Reiser RRB A 347         | 7-68      | -                                | 2.485.000 €                     | gering                    | -                 |                                | Sep. 21               | Sep. 22               |  | 12.08.2019                |
|             | 1. Änderung              | 7-68      |                                  | 2.190.000 €                     | gering                    |                   |                                | noch<br>anzupassen    | noch anpassen         | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 295.000 €   | 14.05.2020                |
|             | 2. Änderung              | 7-68      |                                  |                                 |                           | MBS               |                                | noch<br>anzupassen    | noch anpassen         | Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung techn. Verschränkung benachbarte Maßnahmen und Kita in Planung auf vorgesehenem Grundstück; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar April August 2021 möglich  | 06.11.2020                |
|             | 3. Änderung              | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                                | Jul. 23               | Apr. 24               | Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Abstimmungs- und Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination mit Kitabau in Vorstudie   | 27.09.2021                |
|             | 4. Änderung              | 7-68      | 08.03.2022                       |                                 |                           | LPH 8/2/1         |                                | Jan. 24               | Dez. 25               | Abhängigkeit zur Baumaßnahme "KITa Im Mondsröttchen", daher in 3 Bauabschnitte geteilt.<br>1.BA in Ausführung, Bauende Apr. 2024.<br>2. BA zz. in LPH 2-4. Genehmigungszeit von mehreren Monaten zu erwarten. Denkmalfachliche Begleitung erforderlich.<br>3. BA zz. in LPH 0-1. Denkmalfachliche Begleitung erforderlich.   | 21.03.2024                |
|             | 5. Änderung              | 7-68      |                                  | 4.638.000 €                     | mittel                    | LPH8/4/4          |                                | Jan. 24               | Jun. 26               | LP 4 liegt zur Prüfung vor. Kosten gem. KB Stand 04.2024. Baunebenkosten neu aufgeschlüsselt. Ausführung 3. BA inkl. Verbindungsbereich zur Maßnahme 01.02.37. Verbindungsbereich kann erst zusammen mit 01.02.37 ausgeführt werden.<br><br>Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen. | 23.05.2024                |
|             | 6. Änderung              | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                                | Jan. 24               | Okt. 27               | Die verzögerte Fertigstellung berücksichtigt Genehmigungszeiten bei der Bezirksregierung von bis zu einem Jahr für den 2.BA und 3.BA.  | 09.08.2024                |
|             | 7. Änderung              | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                                | Jan. 24               | Feb. 28               | Der 1. BA wurde in 10/24 abgenommen. Die Genehmigungsunterlagen für die 2. und 3. BA wurden in 12/24 bei der Bez. Reg. eingereicht. Der Terminplan berücksichtigt Genehmigungszeiten von bis zu einem Jahr und wurde anhand der aktuellen Projektsituation fortgeschrieben.  | 02.01.2025                |
| 01.02.37    | Reiser Umbau RÜ          | 7-68      | -                                | 344.000 €                       | gering                    | LPH 1/2           |                                | Feb. 21               | Jul. 21               |  | 12.08.2019                |
|             | 1. Änderung              | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                                | Sep. 21               | Mrz. 22               | Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen   | 06.11.2020                |
|             | 2. Änderung              | 7-68      |                                  |                                 |                           |                   |                                | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021                |
|             | 3. Änderung              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3             |                                | Feb. 22               | Jul. 22               | nach Beginn LPH 3 neu terminiert   | 12.03.2021                |
|             | 4. Änderung              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3/4           |                                | Jun. 22               | Okt. 22               | Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Zusammenhänge mit Machbarkeitsstudie 01.02.34  | 27.09.2021                |
|             | 5. Änderung              | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 3/4           |                                | Aug. 23               | Feb. 24               | Verschiebung Baubeginn „Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK) aufgrund Abklärungen zu angrenzenden, erforderlichen Planungen. Korrektur Angabe 27.04.2022  | 08.03.2022                |
|             | 6. Änderung              | 7-68      | -                                | 194.000 €                       | mittel                    | LPH 4             |                                | Jan. 26               | Jun. 26               | In Abhängigkeit von Maßnahme 01.02.34, Anpassung Terminierung gemäß aktuellem Planungsstand. Maßnahmenbezeichnung angepasst, nicht Neubau sondern Umbau, Kosten gem. Kostenberechnung angepasst.   | 21.03.2024                |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr | Bezeichnung der Maßnahme | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br>Kosten (brutto) | Kosten-<br>sicherheit | HOAI<br>Phase | Baufauftra<br>g<br>erteilt | Zeitplanung |                | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der<br>Aufnahme |
|-------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------|---|-----------------------|
|             |                          |           |                                  |                             |                       |               |                            | Baubeginn   | Fertigstellung |   |                       |
| 7. Änderung |                          | 7-68      |                                  | 250.000 €                   | mittel                |               |                            | Mrz. 27     | Okt. 27        | Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt.<br>In Abhängigkeit von Maßnahme 01.02.34, Anpassung Terminierung gemäß aktuellem Planungsstand. Die verzögerte Fertigstellung berücksichtigt Genehmigungszeiten bei der Bezirksregierung von bis zu einem Jahr. | 09.08.2024            |
| 8. Änderung |                          | 7-68      |                                  |                             |                       |               |                            | Sep. 27     | Feb. 28        | Die Genehmigungsunterlagen wurden in 12/24 bei der Bez. Reg. eingereicht. Die Maßnahme wird zusammen mit 01.02.34, 3. BA ausgeführt. Der Terminplan berücksichtigt Genehmigungszeiten von bis zu einem Jahr und wurde anhand der aktuellen Projektsituation fortgeschrieben.          | 02.01.2025            |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr     | Bezeichnung der Maßnahme                               | Zuständig   | Beschluss  | Geplante    | Kosten- | HOAI                    | Baufauftrag | Zeitplanung               |                           | Begründung (u.a. der Abweichung)   | Datum der         |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------|---------|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------|
|                 |  |             |            |             |         |                         |             | AUKIV/AIUSO               | Kosten (brutto)           |  |                   |
| <b>01.02.38</b> | <b>Milchborntal Neubau RÜ</b>                          | 7-68        | -          | 867.000 €   | gering  | LPH 1/2                 |             |                           |                           |  | 12.08.2019        |
|                 | 1. Änderung  | 7-68        |            | 272.000 €   | gering  | LPH 1/2                 |             | Feb. 21                   | Jun. 21                   | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 595.000€  | 05.11.2019        |
|                 | 2. Änderung  | 7-68        |            |             |         | LPH 1/2                 |             | Sep. 21                   | Feb. 22                   | Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen   | 06.11.2020        |
|                 | 3. Änderung  | 7-68        |            |             |         |                         |             | neu zu terminieren        | neu zu terminieren        | neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021   | 06.01.2021        |
|                 | 4. Änderung  | 7-68        |            |             |         | LPH 3                   |             | Feb. 22                   | Jun. 22                   | nach Beginn LPH 3 neu terminiert   | 12.03.2021        |
|                 | 5. Änderung  | 7-68        |            | 360.000 €   | mittel  | LPH 3                   |             | Feb. 22                   | Jun. 22                   | Erneute Anpassungen im Planungsprozess und Vertiefung Planung; Erhöhung der Gesamtkosten um ca. 88.000€  | 06.05.2021        |
|                 | 6. Änderung  | 7-68        |            |             |         | LPH 3/4                 |             | Jun. 22                   | Sep. 22                   | Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Technikplanung   | 27.09.2021        |
|                 | 7. Änderung  | 7-68        |            | 660.000 €   |         | LPH 3/4                 |             | Sep. 22                   | Feb. 23                   | Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK). Anpassung Baubudget an aktuelle Planung.  | 08.03.2022        |
|                 | 8. Änderung  | 7-68        | 28.11.2023 | 707.000 €   | mittel  | LPH 4                   |             | Jan. 25                   | Dez. 25                   | Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und längere Genehmigungszeit. Antrag Einleiterlaubnis eingereicht, warten auf Einleitgenehmigung. Kosten gem. Kostenberechnung (2021) zzgl. Baupreisindizierung.   | 21.03.2024        |
|                 | <b>9. Änderung</b>                                     | <b>7-68</b> |            |             |         |                         |             | <b>Jul. 25</b>            | <b>Feb. 26</b>            | <b>Verzögerte Umsetzung durch längere Genehmigungszeit. Neue Genehmigungszeit in der Terminplanung angenommen.</b>   | <b>09.08.2024</b> |
| <b>01.02.39</b> | <b>Friedrich-Offermann-Straße, Neubau RÜ</b>           | 7-68        | -          | 272.000 €   | gering  | -                       |             | Aug. 21                   | Nov. 21                   |  | 12.08.2019        |
|                 | 1. Änderung  | 7-68        |            |             |         | MBS                     |             | noch anzupassen           | noch anpassen             | 06.11.2020: Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar 2021 möglich   | 06.11.2020        |
|                 | 2. Änderung  | 7-68        |            |             |         | Vergabe Planer i. Vorb. |             | Okt. 23                   | Okt. 24                   | Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung  | 28.07.2021        |
|                 | 3. Änderung  | 7-68        |            |             |         |                         |             | Mai. 24                   | Sep. 24                   | Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsverfahren und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung   | 27.09.2021        |
|                 | 4. Änderung  | 7-68        |            |             |         |                         |             | Aug. 24                   | Dez. 24                   | Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)  | 08.03.2022        |
|                 | <b>5. Änderung</b>                                     | <b>7-68</b> | <b>-</b>   |             |         | Vergabe Planer i. Vorb. |             | <b>neu zu terminieren</b> | <b>neu zu terminieren</b> | <b>Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex"</b><br><b>Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr).</b><br><b>Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung</b> | <b>21.03.2024</b> |
| <b>01.02.40</b> | <b>Gartenstraße/Falltorstraße, Kanalsanierung (MW)</b> | 7-68        | -          | 961.000 €   | gering  | LPH 1/2                 |             | Feb. 21                   | Aug. 21                   |  | 12.08.2019        |
|                 | 1. Änderung  | 7-68        |            |             |         |                         |             | Okt. 21                   | Mai. 22                   | Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung  | 06.11.2020        |
|                 | 2. Änderung  | 7-68        |            |             |         | LPH 3                   |             | Jan. 22                   | Aug. 22                   | Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021        |
|                 | 3. Änderung  | 7-68        |            |             |         | LPH 3                   |             | Jul. 22                   | Feb. 23                   | Neuterminierung gem. Planungsstand   | 28.07.2021        |
|                 | 4. Änderung  | 7-68        |            | 1.780.000 € |         | LPH 3                   |             | Dez. 22                   | Jul. 23                   | Neuterminierung und Budgetanpassung gem. Planungsstand   | 08.03.2022        |

**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr.    | Bezeichnung der Maßnahme                  | Zuständig | Beschluss | Geplante    | Kosten- | HOAI  | Baufauftrag | Zeitplanung     |                 | Begründung (u.a. der Abweichung)   | Datum der         |
|-----------------|---|-----------|-----------|-------------|---------|---|-------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
|                 |   |           |           |             |         |   |             | AUKIV/<br>AIUSO | Kosten (brutto) |  |                   |
| 5. Änderung     |   | 7-68      | -         | 2.700.000 € |         | LPH 3   |             | Jan. 25         | Jul. 25         | Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung. Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen. Beschlussvorlage eingereicht, warten auf Genehmigung. Kosten gem. Kostenberechnung.  | 21.03.2024        |
| 6. Änderung     |   | 7-68      |           |             |         |   |             | Apr. 25         | Mai. 26         | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.   | 23.05.2024        |
| 7. Änderung     |   | 7-68      |           | 3.448.000 € | gering  | Vergabe<br>Planer i. Vorb.                    |             | Okt. 27         | Nov. 28         | <b>Entscheidung, den ursprünglichen Ingenieurvertrag aufzuheben und eine neue Ausschreibung mit vergrößerten Leistungsumfang (Ergänzung um hydraulische Sanierung Kölner Str., Tragwerksplanung, TA-Planung) durchzuführen. Die Terminplanung für die Maßnahme wurde in der Folge neu aufgesetzt.</b>  | 09.08.2024        |
| <b>01.02.41</b> | <b>Kölner Straße, Kanalsanierung (MW)</b> | 7-68      |           | 285.000 €   | gering  |   |             |                 |                 |  | 12.08.2019        |
| 1. Änderung     |   | 7-68      | -         | 41.000 €    | gering  | LPH 1/2                                       |             | Feb. 21         | Mrz. 21         | Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 244.000€  | 05.11.2019        |
| 2. Änderung     |   | 7-68      |           |             |         |   |             | Okt. 21         | Dez. 21         | Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung  | 06.11.2020        |
| 3. Änderung     |   | 7-68      |           |             |         |   |             | Jan. 22         | Mrz. 22         | Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021        |
| 4. Änderung     |   | 7-68      |           |             |         | LPH 3   |             | Jul. 22         | Feb. 23         | Neuterminierung gem. Planungsstand   | 28.07.2021        |
| 5. Änderung     |   | 7-68      |           |             |         | LPH 3   |             | Okt. 22         | Dez. 22         | Kosten und Bauzeit angepasst (ABK)   | 08.03.2022        |
| 6. Änderung     |   | 7-68      | -         | 62.000 €    |         | LPH 3   |             | Nov. 24         | Dez. 24         | Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung. Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen. Kosten gem. Kostenberechnung.  | 21.03.2024        |
| 7. Änderung     |   | 7-68      |           |             |         |   |             | Apr. 25         | Jun. 25         | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.   | 23.05.2024        |
| 8. Änderung     |   | 7-68      |           | 97.000 €    | gering  | IB: LPH 3 /<br>TA: Vergabe<br>Planer i. Vorb. |             | Mai. 25         | Apr. 26         | Entscheidung, die gesamten technischen Anlagen in dem RÜB zu erneuern. Dafür werden Ingenieurleistungen für TA ausgeschrieben. Der Terminplan wurde entsprechend angepasst. Die Kostenangabe bezieht sich nur auf den Ingenieurbauwerk, ohne TA. Der Leistungsumfang für die Erneuerung der technischen Anlagen wird zz. geklärt, daher gibt es noch keine Kostenangaben hierzu. | 09.08.2024        |
| 9. Änderung     |   | 7-68      |           | 149.000 €   | gering  | TA: Vergabe<br>Planer i. Vorb.                |             | Jan. 26         | Apr. 26         | Der Inhalt der Maßnahme wird angepasst. Der Planervertrag "Ingenieurbauwerk" wird aufgehoben. Diese Leistung wird der Maßnahme 01.02.42 zugeordnet. Die Maßnahme 01.02.41 enthält zukünftig nur TA-Leistungen, welche nun ausgeschrieben werden. Die Kosten- und Terminangaben werden entsprechend angepasst.  | 27.09.2024        |
| 10. Änderung    |   | 7-68      |           | 239.000 €   | gering  | LPH 1   |             |                 |                 | <b>Anpassung der Kosten anhand des neuen IB für die TA-Leistungen. Beauftragung erfolgt in 01/2025.</b>  | <b>02.01.2025</b> |
| <b>01.02.42</b> | <b>Saaler Straße, Kanalsanierung (MW)</b> | 7-68      | -         | 946.000 €   | gering  | LPH 1/2                                       |             | Feb. 21         | Aug. 21         |  | 12.08.2019        |
| 1. Änderung     |   | 7-68      |           |             |         |   |             | Okt. 21         | Mai. 22         | Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung  | 06.11.2020        |
| 2. Änderung     |   | 7-68      |           |             |         | LPH 3   |             | Jan. 22         | Aug. 22         | Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021  | 06.01.2021        |
| 3. Änderung     |   | 7-68      |           |             |         | LPH 3   |             | Mrz. 22         | Apr. 23         | Neuterminierung gem. Planungsstand   | 28.07.2021        |
| 4. Änderung     |   | 7-68      |           |             |         | LPH 3   |             | Sep. 22         | Apr. 23         | Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin)  | 27.09.2021        |



**Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk**

Stand 06.01.2025

| Maßnahmennr     | Bezeichnung der Maßnahme  | Zuständig | Beschluss<br><br>AUKIV/<br>AIUSO | Geplante<br><br>Kosten (brutto) | Kosten-<br><br>sicherheit | HOAI<br><br>Phase            | Baufauftrag<br><br>erteilt | Zeitplanung           |                       | Begründung (u.a. der Abweichung)<br><br>von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)   | Datum der<br><br>Aufnahme |
|-----------------|---|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|
|                 |   |           |                                  |                                 |                           |                              |                            | Baubeginn             | Fertigstellung        |   |                           |
| 5. Änderung     |   | 7-68      |                                  | 1.525.000 €                     |                           | LPH 3                        |                            | Dez. 22               | Jul. 23               | Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin). Budgetanpassung gemäß Planungsstand.   | 08.03.2022                |
| 6. Änderung     |   | 7-68      | -                                | 2.128.000 €                     |                           | LPH 3                        |                            | Jan. 25               | Jul. 25               | Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung. Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen. Beschlussvorlage eingereicht, warten auf Genehmigung. Kosten gem. Kostenberechnung. | 21.03.2024                |
| 7. Änderung     |   | 7-68      |                                  |                                 |                           |                              |                            | Apr. 25               | Feb. 26               | Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.      | 23.05.2024                |
| 8. Änderung     |   | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vergabe<br>Planer i.Vorb.    |                            | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | Der Planervertrag "Ingenieurbauwerk" wird aufgehoben. Die Leistung ist neu auszuschreiben. Der Inhalt der Maßnahme wird angepasst. Die ursprüngliche Planungsleistung "Ingenieurbauwerk" aus der Maßnahme 01.02.41 wird zu der Maßnahme 01.02.42 hinzugefügt.                                 | 27.09.2024                |
| <b>32.16.01</b> | <b>Herweg RRB A 328</b>   | 7-68      | -                                | 840.000 €                       | gering                    | LPH 1/2                      |                            | Feb. 21               | Jul. 21               |   | 12.08.2019                |
| 1. Änderung     |   | 7-68      |                                  |                                 |                           | LPH 1/2                      |                            | Sep. 21               | Apr. 22               | Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz   | 06.11.2020                |
| 2. Änderung     |   | 7-68      |                                  |                                 |                           |                              |                            | Sep. 22               | Mrz. 23               | Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Untersuchung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz und Prognose Genehmigungsläufen. Teile der Maßnahme ggf. separat vorziehbar.   | 27.09.2021                |
| 3. Änderung     |   | 7-68      | 07.06.2022                       |                                 |                           | LPH 2                        |                            | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | Verzögerter Baubeginn aufgrund eines Artenschutzgutachtens<br>Kosten gem. PST-Ausschreibung.  | 21.03.2024                |
| 4. Änderung     |   | 7-68      |                                  |                                 |                           | Vorbereitun<br>g MBS         |                            | neu zu<br>terminieren | neu zu<br>terminieren | Die Planung wird nach der Lph. 2 nicht weiterverfolgt , da alle geplanten Variante aufgrund zu hohen Betriebskosten nicht umsetzbar sind. Es wird eine neue MBS durchgeführt.   | 02.01.2025                |
| 01.01.444       | Hydr. Sanierung KR Altenberger-Dom-Str von<br>Leverkusener Str bis Kempener Str | 7-68      | -                                | 298.000 €                       | gering                    | Vergabe<br>Planer i.Vorb.    |                            | Mrz. 26               | Mai. 26               | Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.  | 09.08.2024                |
| 01.01.281       | Mutzer Straße und Mutzer Feld A131 und A132                                     | 7-68      |                                  | 1.550.000 €                     | gering                    | Vergabe<br>Planer<br>i.Vorb. |                            | zu<br>terminieren     | zu<br>terminieren     | Die Kostenangaben beziehen sich auf die Maßnahmen 01.01.281 und 282 zusammen. Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie erfolgt die Umsetzung in einer Maßnahme. Die Vergabe der Planungsleistungen wird ab 01/2025 vorbereitet und in diesem Zuge ein Terminplan aufgestellt.                       | 02.01.2025                |
| 01.01.282       | Mutzer Straße und Mutzer Feld A131 und A132                                     | 7-68      |                                  |                                 |                           |                              |                            |                       |                       | Maßnahme wird zusammen mit 01.01.281 ausgeführt.  | 02.01.2025                |