

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 22.04.2025												
Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/AIUSO	Gepulte Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Baufreigabe erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung)		Datum der Aufnahme
								Baubeginn	Fertigstellung	von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)		
01.01.211	Ball RKB/RRR A 148 + A 151	7-68		1.288.000 €	gering	-		Dez. 21	Sep. 22			12.08.2019
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Aug. 22	Mai. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlängen vor Planer-Ausschreibung		06.11.2020
	2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021		06.01.2021
	3. Änderung	7-68						Apr. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. offener Punkte B-Plan		28.07.2021
	4. Änderung	7-68						Jan. 24	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. B-Plan Klärungen ausstehend		27.09.2021
	5. Änderung	7-68						Mrz. 24	Dez. 24	Verschiebung wegen Abhängigkeit zu "BP Auf dem Langen Fekt" (ABK)		08.03.2022
	6. Änderung	7-68	03.05.2022	0 €				neu zu terminieren	neu zu terminieren	Planung muss überarbeitet werden. Kostenanpassung anhand bisher erfolgter Planungen. Verzögerte Umsetzung durch veränderter Randbedingungen und Wechsel der Projektsteuerung und Paten.		21.03.2024
	7. Änderung	7-68						Dez. 26	Feb. 28	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.		23.05.2024
01.01.229	Taubenstraße/Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW)	7-68	06.02.2007	3.000.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt (24.07.2020 - Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)		12.08.2019
	1. Änderung	7-68		3.545.000 €	mittel	LPH 4/6		Okt. 20	Sep. 22	Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung und NA LPH 4 & 6. Leistung um ca. 545.000 € (24.07.2020 - Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)		28.11.2019
	2. Änderung	7-68			mittel	LPH 6		Feb. 21	Mrz. 23	Änderung Zeitplanung aufgrund Koordination mit Straßenbau und Versorgern für Synergieeffekte in der Umsetzung		24.07.2020
	3. Änderung	7-68				LPH 6/7		Apr. 21	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen Umsetzung für Ausschreibung Bauleistungen		06.01.2021
	4. Änderung	7-68				LPH 6/7		Aug. 21	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen		12.03.2021
	5. Änderung	7-68				LPH 7		Nov. 21	Jan. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen		27.09.2021
	6. Änderung	7-68		4.900.000 €	mittel	LPH 8	ja	Feb. 22	Jun. 23	Baubeginn im Februar 2022 Baukosten angepasst (ABK)		08.03.2022
	7. Änderung	7-68	06.02.2018	0 €		MBS / LPH 8		Feb. 22	Jul. 26	Maßnahme musste gestoppt werden wegen nicht tragfähigem Untergrund. Aufhebungsvereinbarung mit Unternehmer. Machbarkeitsstudie vorgelegt. Ausschreibung der Planungsleistungen befinden sich in der Vorbereitung. Erhöhung der Baukosten im 7-stelligen Bereich zu erwarten, aber derzeit nicht quantifizierbar.		21.03.2024
	8. Änderung	7-68		8.194.000 €	gering	MBS		Jan. 27	Aug. 28	Infolge der Aufhebungsvereinbarung mit dem Unternehmer wurde eine Machbarkeitsstudie zur Untersuchung einer alternativen Bauausführung in Auftrag gegeben. Diese liegt seit März 2024 vor und auf deren Grundlage sollen die noch zu sanierenden Kanäle in Fließbodenbauweise umgesetzt werden. Kosten ergeben sich aus neuer Machbarkeitsstudie, Stand März 2024. Die Terminabschätzung orientiert sich ebenfalls hieran.		23.05.2024
	9. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Jun. 28	Jan. 30	Für die Maßnahme ist nunmehr eine konkrete Terminplanung u. a. unter Berücksichtigung von Vergabebauzeiten durch die Projektsteuerung erfolgt. Zu Mai 2024 handelte es sich bei den Terminangaben noch um eine gröbere Abschätzung auf Grundlage des Bauvolumens gem. MBS.		09.08.2024
	10. Änderung	7-68						Okt. 27	Jul. 29	Für die Maßnahme wurde die Terminplanung insbesondere hinsichtlich des Vergabebaus angepasst.		27.09.2024
	11. Änderung	7-68						Mai. 27	Jan. 29	Weitere Terminoptimierung hinsichtlich des Vergabebaus erfolgt.		02.01.2025
	12. Änderung	7-68						Nov. 27	Jun. 31	Das Vergabeverfahren wurde aus juristischen Gründen aufgehoben und muss erneut durchgeführt werden. Neubewertung der Bauzeit auf Grundlage des Maßnahmenumfangs (Kosten bzw. möglicher Umsatz pro Jahr). Ca. netto 5,4 Mio. € Baukosten; möglicher Umsatz: ca. netto 1,5 Mio. € pro Jahr. Zeitplanung gem. Terminplan aus 03/2025.		22.04.2025
01.01.246	Lückerather Weg RKB A15 + A 49	7-68		342.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21			12.08.2019
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung		06.11.2020
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Feb. 23	Jul. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.		06.05.2021
	3. Änderung	7-68						Aug. 23	Jan. 24	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.		27.09.2021
	4. Änderung	7-68		0 €		MBS		Jul. 25	Dez. 25	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung.		21.03.2024
	5. Änderung	7-68				MBS		Okt. 26	Apr. 27	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.		23.05.2024
	6. Änderung	7-68		588.000 €		Vergabe Planer I.Vorb.		Nov. 27	Jun. 28	Durch weitere Klärung hinsichtlich des Vergabeprozesses sowie einer Klärstellung der Vorzugsvariante mit dem UWB kam es zu Anpassung an der Terminplanung. Die Kosten wurden auf Grundlage der abgestimmten Machbarkeitsstudie ermittelt.		09.08.2024
01.01.247	Industriestraße RKB und Neuenweg A 20	7-68		4.528.000 €	gering	-		Nov. 21	Jun. 24			12.08.2019
	1. Änderung	7-68		270.000 €	gering					Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.258.000 €		14.05.2020
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Mai. 22	Jul. 22	Änderung Zeitplanung aufgrund Reduzierung des Umfangs der baulichen Maßnahmen, siehe 1. Änderung		06.11.2020
	3. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wenn ABK 2021 beschlossen		06.01.2021
	4. Änderung	7-68				Vergabe Planer		Dez. 22	Mrz. 23	Neuterminierung - in Vergabeverfahren Planer		28.07.2021
	5. Änderung	7-68				Vergabe Planer		Mrz. 23	Jun. 23	Neuterminierung - in Vergabeverfahren Planer		08.03.2022
	6. Änderung	7-68		278.000 €	413.000 €	MBS / Vergabe Planer I.Vorb.		Apr. 25	Jul. 25	Verschiebung des Baubeginns wegen Überarbeitung der MBS, beengte Platzverhältnisse. MBS abgeschlossen und mit dem Kreis abgestimmt.		21.03.2024
	7. Änderung	7-68				MBS		Sep. 26	Mrz. 27	Aufgrund einer nachträglich festgestellten Unstimmigkeit in der Planungsgrundlage muss die MBS neu durchgeführt werden. Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.		23.05.2024
01.01.248	Wingertsheide RKB A 24 +A 25	7-68		330.000 €	gering	-						12.08.2019
	1. Änderung	7-68		171.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Apr. 21	05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 159.000 €		06.11.2020
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung		06.11.2020
	3. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Jan. 23	Mrz. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.		06.05.2021
	4. Änderung	7-68						Aug. 23	Jan. 24	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.		27.09.2021
	5. Änderung	7-68		0 €		MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.		21.03.2024
01.01.254	Beningersfeld RKB A 307	7-68		801.000 €	gering	LPH 1/2		Nov. 20	Apr. 21			12.08.2019
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Apr. 21	Okt. 21	Planervergabe in Juni 2020 erfolgt; Korrektur Bauzeitangaben		24.07.2020
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Nov. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung		06.01.2021
	3. Änderung	7-68				LPH 2		Mrz. 22	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung		28.07.2021
	4. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung		27.09.2021
	5. Änderung	7-68	03.05.2022	0 €		LPH 3		Feb. 25	Okt. 25	Neuterminierung aufgrund neuer Planungskenntnisse. Aktuell erfolgen Abstimmungen. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.		21.03.2024
	6. Änderung	7-68				LPH3		Aug. 25	Feb. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.		23.05.2024
	7. Änderung	7-68				LPH3		Feb. 26	Sep. 26	Vorherige Variante musste verworfen werden, da der KU diese nicht akzeptiert/als nicht umsetzbar ansieht. Durch weitere Klärung hinsichtlich des Vergabeprozesses sowie Klärstellung der Vorzugsvariante mit dem UWB kam es zu Anpassung an der Terminplanung.		09.08.2024
	8. Änderung	7-68						Jul. 26	Feb. 27	Verzögerung durch die längere Klärung der umsetzbaren Variante und Abstimmungen mit div. Fachabteilungen (z.B. Bordsteinsenkung, Starkregen). Abgabe der überarbeiteten LP3 im März 2025.		06.01.2025
	9. Änderung	7-68		424.300 €		LPH 4				Auf Grundlage der geprüften KB aus Lph. 3 wurden die Kosten neu aufgeschlüsselt. Die Lph. 4 wurde abgerufen.		22.04.2025
01.01.257	Vürtele RKB A59	7-68		113.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21			12.08.2019
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung		06.11.2020
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Nov. 22	Apr. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.		06.05.2021
	3. Änderung	7-68						Jul. 23	Dez. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.		27.09.2021
	4. Änderung	7-68		412.000 €	613.000 €	Vergabe Planer I.Vorb.		Nov. 25	Apr. 26	Machbarkeitsstudie wurde abgeschlossen und Kosten entsprechend angepasst. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.		21.03.2024
	5. Änderung	7-68		0 €		Vergabe Planer I.Vorb.		Mai. 26	Nov. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.		09.08.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 22.04.2025

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kosten- sicherheit	HOAJ Phase	Baufra- g erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
								Baubeginn	Fertigstellung		
	6. Änderung	7-68						Nov. 26	Jun. 27	Terminverzögerung ergibt sich aus der Anpassung der voraussichtlichen Genehmigungszeit.	27.09.2024
	7. Änderung	7-68		697.900 €		LPH 1/2		Jun. 27	Jan. 28	Beauftragung Ingenieurbüro erfolgte in März 2025. Die Kosten wurden anhand der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und des Ingenieurvertrags neu berechnet. Durch Einarbeitung der abgestimmten Musterterminpläne, gab es unter anderem Korrekturen zu dem Vergabeverfahren in der LPH 7 sowie den Leistungsbestimmungen. Dies führt in Summe zu einem späteren Baubeginn.	22.04.2025
01.01.258	Vürtele RKB A 60	7-68	-	48.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	März. 21		12.08.2019
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Nov. 22	Jan. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
	3. Änderung	7-68						Jul. 23	Sep. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
	4. Änderung	7-68		69.000 €	102.000 €	Vergabe Planer I.Vorb.		Nov. 25	Apr. 26	Machbarkeitsstudie wurde abgeschlossen. Kosten sind nun belastbar und entsprechen nun keinen reinen Annahmen mehr. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.	21.03.2024
	5. Änderung	7-68		0 €		Vergabe Planer I.Vorb.		Jul. 26	Dez. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planerkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen	09.08.2024
	6. Änderung	7-68						Okt. 26	Apr. 27	Terminverzögerung ergibt sich aus der Anpassung der voraussichtlichen Genehmigungszeit.	27.09.2024
	7. Änderung	7-68						s. 01.01.257	s. 01.01.257	Die Maßnahme wird zusammen mit 01.01.257 ausgeführt.	06.01.2025
01.01.259	Neufeldweg RKB A 63	7-68	-	105.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mai. 21		12.08.2019
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jul. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Dez. 21	Mai. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
	3. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 22	Jan. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)	27.09.2021
	4. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jan. 23	Mai. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)	08.03.2022
	5. Änderung	7-68		0 €		LPH 2/3		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Kostenbeteiligung von Autobahn GmbH wird derzeit geprüft. Im Nachgang kann entschieden werden, wie weiter vorgegangen wird.	21.03.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 22.04.2025

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kostensicherheit	HOAI Phase	Baufreige erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung von Kostenrahmen (+/-1%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate))	Datum der Aufnahme
								Baubeginn	Fertigstellung		
01.01.261	Gierather Str. RKB A 71 + A 105	7-68	-	331.000 €	gering	-	-	Jul. 22	Dez. 22		12.08.2019
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Apr. 23	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung.	06.11.2020
	2. Änderung	7-68	22.08.2023	362.000 €	538.000 €	LPH 3		Nov. 24	Apr. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung.	21.03.2024
	3. Änderung	7-68				LPH 4		Aug. 25	Feb. 26	Im Zuge der Neubauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	4. Änderung	7-68						Aug. 26	Mrz. 27	Terminverzögerung ergeben sich aus der Anpassung der vorraussichtlichen Genehmigungszeit und verlängerter Abstimmungs- und Prüfprozessen.	27.09.2024
	5. Änderung	7-68				LPH 4		Dez. 26	Jul. 27	Verzögerung durch Abstimmung zu einzureichenden Antragsunterlagen und Anschreiben. Die Antragsunterlagen wurden in 11/24 eingereicht und 12/24 mit Anmerkungen vom Kreis zurückgeschickt. Überarbeitung erfolgt bis 01/25.	06.01.2025
	6. Änderung	7-68						Mrz. 27	Okt. 27	Weiterhin Verzögerung durch längere Abstimmungszeit der Antragsunterlagen mit der UWB. Zwischenzeitlicher Wechsel des/der zuständigen Sachbearbeiter und weitere neue Anmerkungen. Angepasste Antragsunterlagen werden jetzt erneut beim UWB eingereicht.	22.04.2025
01.01.267	Ferdinandstraße RKB A 118	7-68	-	1.499.000 €	gering	-	-	Jun. 22	Apr. 23		12.08.2019
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Feb. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
	2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
	3. Änderung	7-68						Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
	4. Änderung	7-68						Sep. 23	Aug. 24	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
	5. Änderung	7-68	03.05.2022	0 €		MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.	21.03.2024
	6. Änderung	7-68		826.000 €	gering	MBS / Vergabe Planer I.Vorb.		Mai. 27	Feb. 28	Die Machbarkeitsstudie wurde für die Maßnahmen 01.01.267+01.01.369 fertiggestellt. Das Ergebnis der MBS sieht keinen Handlungsbedarf bei der Einleitstelle A 89 vor. A 118 wird alleinierend behandelt. A89 wird in Zusammenhang mit A 120 aus der Maßnahme 01.01.369 behandelt. Die Kosten werden gem. dem Ergebnis der MBS hier anteilig für A 118 und A 90 angesetzt. Terminplan anhand der Baukosten plausibilisiert.	09.08.2024
	7. Änderung	7-68		589.000 €						Nach Abstimmung mit dem AWW werden die Kosten von der Einleitstelle A 90 zu der Maßnahme 01.01.369 zugeordnet. In der Maßnahme 01.01.267 bleibt nur die Einleitstelle A 118 zu behandeln. Die Kosten werden entsprechend angepasst.	27.09.2024
	8. Änderung	7-68						Okt. 27	Apr. 28	Die Maßnahme-Bezeichnung wurde gemäß der Änderungsanzeige angepasst. Im Rahmen der Vergabe für Ingenieurleistungen wurde der Terminplan fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung der Verschiebung der Einleitstelle A89 in die Maßnahme 01.01.369 und Nicht-Behandlung der Einleitstelle A89 wird die Bauzeit kürzer geplant.	22.04.2025
01.01.274	Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111	7-68	-	4.718.000 €	gering	-	-	Mai. 21	Jan. 24		12.08.2019
	1. Änderung	7-68		270.000 €	mittel	LPH 3		Sep. 21	Dez. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.448.000€; dadurch auch Verkürzung der Bauzeit	06.11.2020
	2. Änderung	7-68		210.000 €	mittel	LPH 3		Nov. 21	Feb. 22	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; weitere Reduzierung der Gesamtkosten um ca.60.000€	06.05.2021
	3. Änderung	7-68				LPH 4		Feb. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit	28.07.2021
	4. Änderung	7-68				LPH 4		Jul. 22	Jan. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärungen zu Rahmenbedingungen Einleitstellengenehmigung	27.09.2021
	5. Änderung	7-68		175.000 €	260.313 €	LPH 3		Nov. 24	Mai. 25	Verzögerte Umsetzung durch Verlegung der Versorgungsleitungen der RheinEnergie, Entfall RRB. Leistungsphase 3 wird derzeit wiederholt.	21.03.2024
	6. Änderung	7-68						Jul. 25	Jan. 26	Im Zuge der Neubauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	7. Änderung	7-68		720.000 €		LPH 3		Jan. 26	Jul. 26	Aktualisierte Kosten- und Terminberechnung aufgrund Wiederholungsplanung LP3 (aktualisierte Kostenberechnung) und Berücksichtigung Wirtschaftsplan 2024.	09.08.2024
	8. Änderung	7-68				LPH 4				Derzeit werden die Antragsunterlagen erarbeitet. Abgabe erfolgt in Kürze.	27.09.2024
	9. Änderung	7-68						Mai. 26	Nov. 26	Verzögerung durch Verlängerung der Genehmigungszeit.	02.01.2025
01.01.277	Gierather Straße A 122	7-68	-	40.000 €	gering	-	-	Jun. 22	Jul. 22		12.08.2019
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Feb. 23	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
	2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
	3. Änderung	7-68						Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
	4. Änderung	7-68						Aug. 23	Okt. 23	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
	5. Änderung	7-68		0 €		MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit intern erstellt.	21.03.2024
01.01.287	Rosenthaler Weg A145 + A370	7-68	-	54.000 €	gering	-	-	neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen	28.07.2021
	1. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Aug. 23	Sep. 23	Terminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
	2. Änderung	7-68		0 €		MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit intern erstellt. Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung. Einbezug hydraulische Überprüfung. Grundstockfrage ungeklärt. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Paten.	21.03.2024
	3. Änderung	7-68		179.000 €	gering	Vergabe Planer I.Vorb.		Nov. 26	Jan. 27	Kostenangabe gem. der abgestimmten und freigegebenen Vorzugsvariante der Machbarkeitsstudie. Terminplan neu aufgestellt.	27.09.2024
	4. Änderung	7-68				LPH 1		Mrz. 27	Mai. 27	Der Planungsauftrag wurde erteilt. Die Zeitplanung wurde anhand der neu abgestimmten Regelabläufe angepasst.	14.02.2025
01.01.289	Kierdorf RKB A148	7-68	-	2.591.000 €	gering	-	-	Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019
	1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Jun. 22	Feb. 24	Neutermिनierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021
	3. Änderung	7-68	03.05.2022	0 €				neu zu terminieren	neu zu terminieren	Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
	4. Änderung	7-68						Okt. 26	Nov. 27	Im Zuge der Neubauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	5. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Mai. 27	Jun. 28	Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Termineinschne in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. Ergänzungen der Terminplanung sowie Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen. Aufteilung der Maßnahme befindet sich in Klärung.	09.08.2024
01.01.290	Straßen RKB/RRB A 153	7-68	-	2.604.000 €	gering	-	-	Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019
	1. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Jun. 22	Jan. 24	Neutermिनierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021
	3. Änderung	7-68		120.000 €	mittel			Jun. 22	Jan. 24	Baukosten und -beginn angepasst an Volumen aus M7-Nachweis (ABK)	08.03.2022
	4. Änderung	7-68		0 €				neu zu terminieren	neu zu terminieren	Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
	5. Änderung	7-68				MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Derzeit wird die MBS erstellt (Fertigstellung Juni 2025). Termine werden nach dem Ergebnis neu terminiert.	06.01.2025
01.01.291	Grünenbäumchen RKB/RRB A 155 + A 156 + A 354	7-68	-	3.260.000 €	gering	-	-	Apr. 22	Mrz. 24		12.08.2019
	1. Änderung	7-68						Sep. 22	Jun. 23	Neutermिनierung	27.09.2021
	2. Änderung	7-68	03.05.2022	800.000 €	1.190.000 €	Vergabe Planer I.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	MBS liegt vor und Kosten entsprechend angepasst. Nachberechnung der hydraulischen Kalkulation wurde erforderlich. Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
	3. Änderung	7-68						Jan. 27	Jul. 27	Im Zuge der Neubauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	4. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Mai. 27	Dez. 27	Durch weitere Klärung hinsichtlich des Vergabeprozesses kam es zu Anpassung an der Terminplanung. Ebenfalls entfallen Einzelstellen und andere werden derzeit intern beim AWW diskutiert.	09.08.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 22.04.2025

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kosten- sicherheit	HOAJ Phase	Baufreigabe erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
								Baubeginn	Fertigstellung		
	5. Änderung	7-68		118.000 €						In der Maßnahme verbleibt nur die Einleitstelle A 155. Die Kosten basieren auf der Vorzugsvariante der MBS (BediPipe Asselborner Weg).	27.09.2024
01.01.292	Bärbroicher Straße RKB + RRB A 160	7-68	-	565.000 €	gering	-		Mai 21	Dez 21		12.08.2019
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mrz. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.293, ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021
	2. Änderung	7-68						Sep. 22	Jun. 23	Neuterminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.293 in Prüfung Rahmenbedingungen u.	27.09.2021
	3. Änderung	7-68						Jan. 23	Sep. 23	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)	08.03.2022
	4. Änderung	7-68	07.06.2022	0 €				neu zu terminieren	neu zu terminieren	Bauzeit wird derzeit neu terminiert (Neuterminierung durch gescheiterte und an anderem Standort erneut erforderliche Grunderwerbsverhandlungen.) Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024
	5. Änderung	7-68						Nov. 25	Jun. 26	Im Zuge der Neubauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	6. Änderung	7-68				LP2		Jun. 26	Dez. 26	Die M7 Nachweise müssen hinsichtlich des Quellschutzes überarbeitet und erneut bei der UWB eingereicht werden. Dies führt zur Anpassung an der Terminplanung.	09.08.2024
	7. Änderung	7-68						Sep. 26	Mai 27	Verzögerung durch Klärung der Grunddienstbarkeit.	06.01.2025
	8. Änderung	7-68						Apr. 27	Nov. 27	Verzögerung durch Klärung der Grunddienstbarkeit.	22.04.2025
01.01.293	Bärbroicher Straße RKB + RRB A 162 + A 164	7-68	-	2.559.000 €	gering	-		Mrz. 21	Aug. 22		12.08.2019
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Jan. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.292, ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossener ABK 2021	06.01.2021
	2. Änderung	7-68						Sep. 22	Apr. 24	Neuterminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.292 in Prüfung Rahmenbedingungen - u.a. Grundstücksverfügbarkeiten	27.09.2021
	3. Änderung	7-68						Jan. 23	Jul. 24	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)	08.03.2022
	4. Änderung	7-68	07.06.2022	0 €				neu zu terminieren	neu zu terminieren	Bauzeit wird derzeit neu terminiert. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024
	5. Änderung	7-68						Nov. 25	Jun. 26	Im Zuge der Neubauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	6. Änderung	7-68				LP2		Mai 26	Jun. 27	Die M7 Nachweise müssen hinsichtlich des Quellschutzes überarbeitet und erneut bei der UWB eingereicht werden. Dies führt zur Anpassung an der Terminplanung.	09.08.2024
	7. Änderung	7-68						Nov. 26	Dez. 27	Verzögerung aufgrund Klärung Grundstück und Unterhalt (interne MBS zur Bestimmung der Anlagengröße und etwaige nötiger Grunddienstbarkeiten/Grundstücke). Anschließend Überarbeitung der LP2.	06.01.2025
	8. Änderung	7-68						Jun. 27	Aug. 28	Verzögerung aufgrund der erstellten Hydraulischen Berechnung und deren Auswertung, sowie der Einholung von Grunddienstbarkeit.	22.04.2025

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 22.04.2025											
Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Baufrau g erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung von Kostenrahmen (+/-10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
								Baubeginn	Fertigstellung		
01.01.298	Wildgah RRB A 168	7-68	-	980.000 €	gering	-	-	1. Änderung	2. Änderung		12.08.2019
	1. Änderung	7-68	-	132.000 €	gering	LPH 3		3. Änderung	4. Änderung		05.11.2019
	2. Änderung	7-68	-			LPH 3		5. Änderung	6. Änderung		12.03.2021
	3. Änderung	7-68	-			LPH 4		7. Änderung	8. Änderung		28.07.2021
	4. Änderung	7-68	-			LPH 4		9. Änderung			27.09.2021
	5. Änderung	7-68	-	150.000 €		LPH 4		6. Änderung			08.03.2022
	6. Änderung	7-68	-	120.000 €	179.000 €	LPH 5/6		7. Änderung			21.03.2024
	7. Änderung	7-68	-	247.000 €		LPH 8	ja	8. Änderung			09.08.2024
	8. Änderung	7-68	-			LP6/7	wird gekündigt	9. Änderung			27.09.2024
	9. Änderung	7-68	-			LP8	Einigung erzielt				06.01.2025
								Es wurde sich mit der bereits beauftragten Firma geeinigt, die Leistung im Sommer 2025 durchzuführen.			
01.01.302	Katterbachstraße RKB A 209	7-68	-	1.402.000 €	gering	LP1/2		1. Änderung	2. Änderung		12.08.2019
	1. Änderung	7-68	-			LPH 1/2		3. Änderung	4. Änderung		06.01.2021
	2. Änderung	7-68	-			LP1 1/2		5. Änderung	6. Änderung		08.03.2022
	3. Änderung	7-68	03.05.2022	0 €		LPH 3		7. Änderung	8. Änderung		21.03.2024
	4. Änderung	7-68	-			LPH 3		9. Änderung			21.03.2024
	5. Änderung	7-68	-			LPH 3					21.03.2024
	6. Änderung	7-68	-			LPH 2					23.05.2024
	7. Änderung	7-68	-			LPH 2					09.08.2024
	8. Änderung	7-68	-			LPH 2					06.01.2025
	9. Änderung	7-68	-			LPH 2					06.01.2025
	10. Änderung	7-68	-			LPH 2					06.01.2025
								Keine der Varianten wird umsetzbar sein. Es wird die aktuelle Planungsstufe beendet und eine neue MBS erstellt. Nach der MBS werden die Planungsleistungen neu ausgeschrieben.			22.04.2025
01.01.311	Friedrich-Offermann-Straße RKB A 325	7-68	-	571.000 €	850.000 €	gering	MBS	zu terminieren	zu terminieren	Maßnahme gehört selbst nicht zum "Friedrich-Offermann-Komplex", ist jedoch von der Bearbeitung abhängig. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung. Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung	21.03.2024
01.01.312	Birkerhöhe RRB A 327	7-68	-	2.087.000 €	gering	LP1/2		1. Änderung	2. Änderung		12.08.2019
	1. Änderung	7-68	-			LPH 3		3. Änderung	4. Änderung		06.01.2021
	2. Änderung	7-68	-			LPH 3		5. Änderung	6. Änderung		28.07.2021
	3. Änderung	7-68	-			LPH 3		7. Änderung	8. Änderung		27.09.2021
	4. Änderung	7-68	-			LPH 3		9. Änderung			08.03.2022
	5. Änderung	7-68	07.06.2022	0 €		LPH 3		6. Änderung			21.03.2024
	6. Änderung	7-68	-			LPH 3		7. Änderung			21.03.2024
	7. Änderung	7-68	-			LPH 3		8. Änderung			23.05.2024
	8. Änderung	7-68	-	1.688.000 €		LPH 3		9. Änderung			09.08.2024
	9. Änderung	7-68	-			LPH 2/3					06.01.2025
	10. Änderung	7-68	-			LPH 2/3					06.01.2025
								Verzögerung durch längere Klärung zur Umsetzbarkeit und Abstimmung der Variante und Vorplanung mit dem UWB. Die geplanten Variante der Vorplanung wurde 11/24 freigegeben und die hierfür erforderliche Grundstücksverhandlung läuft derzeit.			22.04.2025
01.01.316	Duckterather Weg RKB A 373	7-68	-	133.000 €	gering	LP1/2		1. Änderung	2. Änderung		12.08.2019
	1. Änderung	7-68	-			LPH 3		3. Änderung	4. Änderung		06.11.2020
	2. Änderung	7-68	-			LPH 3		5. Änderung	6. Änderung		06.01.2021
	3. Änderung	7-68	-			LPH 3		7. Änderung	8. Änderung		27.09.2021
	4. Änderung	7-68	-			LPH 3		9. Änderung			08.03.2022
	5. Änderung	7-68	-	15.000 €	22.000 €	LP 3		6. Änderung			08.03.2022
	6. Änderung	7-68	-			LP 3		7. Änderung			21.03.2024
	7. Änderung	7-68	-	109.000 €	mittel	LP 3		8. Änderung			23.05.2024
	8. Änderung	7-68	-			LP 4		9. Änderung			27.09.2024
	9. Änderung	7-68	-			LP 4					27.09.2024
	10. Änderung	7-68	-			LP 4					02.01.2025
	11. Änderung	7-68	-			LP 5					02.01.2025
								Die Genehmigungen nach §8 WHG und §57(2) LWG wurden erteilt. Die nächste Stufe (Lph. 5-7) wurde beim IB abgerufen.			22.04.2025
01.01.340	Teil aus Kanalsanierung (RW/MW) Los 4: Hydr. San. Vurfels	7-68	25.04.2012	2.500.000 €	gering	LPH 3		1. Änderung	2. Änderung		12.08.2019
	1. Änderung	7-68	-			LPH 3		3. Änderung	4. Änderung		28.11.2019
	2. Änderung	7-68	-	2.619.000 €	gering	LPH 5/6		5. Änderung	6. Änderung		24.07.2020
	3. Änderung	7-68	-			LPH 5/6		7. Änderung	8. Änderung		28.07.2021
	4. Änderung	7-68	-			Bes. L. / LPH 3 Vergabe Planer I.Vorb.		9. Änderung			27.09.2021
	5. Änderung	7-68	-			LPH 5/6		6. Änderung			08.03.2022
	6. Änderung	7-68	-	0 €		LPH 2		7. Änderung			21.03.2024
	7. Änderung	7-68	-			LPH 3		8. Änderung			23.05.2024
	8. Änderung	7-68	-			LPH 3		9. Änderung			09.08.2024
	9. Änderung	7-68	-			LPH 2/3		10. Änderung			27.09.2024
	10. Änderung	7-68	-			LPH 2/3					27.09.2024
								Direktbeauftragung der LPH 1+2 für Planungsergänzungen war zusätzlich erforderlich. Auswirkungen auch auf Fortsetzung und Vervollständigung LPH 3. Beauftragungen an den Planer sind nahezu abgeschlossen. Termin zur Fortsetzung der Planung (nach Unterbrechung Fortsetzung in 06/2025) sowie Dauern der Planungsleistungen wurden mit den Planern festgelegt.			22.04.2025
01.01.343	Teil aus Kanalsanierung, Los 2: Teilgebiet 4.BA Gronau	7-68	05.11.2014	3.307.000 €	gering	Vergabe Planer I.Vorb.		1. Änderung			28.12.2020
	1. Änderung	7-68	-			Vergabe Planer I.Vorb.					27.09.2021
								Neuaufnahme in Portfolio PS-PL aufgrund Entfall anderer Maßnahmen			28.12.2020
								Neuermittlung - In Vorbereitung Planer- Ausschreibung			27.09.2021

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 22.04.2025												
Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Gepunkte	Kosten- (brutto)	Kosten- sicherheit	HOAI Phase	Baufauftra g erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung)	Datum der Aufnahme
									Baubeginn	Fertigstellung	von Kostenrahmen (+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	
2. Änderung		7-68			2.100.000 €				Jan. 23	Nov. 23	Budgetanpassung gemäß des aktuellen Planungsstandes.	08.03.2022
3. Änderung		7-68	05.04.2014	0 €			LPH 5		Okt. 24	Sep. 26	Vorlage Lph. 5-6 hat sich wg. Kapazitätsmangel des Büros um mehreren Monate verzögert.	21.03.2024
4. Änderung		7-68			2.805.000 €	mittel	LPH 6				Kosten auf Grundlage des befristeten LV Stand 05.2024 (vorabgeprüft) neu aufgeschlüsselt	23.05.2024
5. Änderung		7-68							Feb. 25	Jan. 27	Aufgrund längerer Überprüfungs- und Abstimmungsprozesse verzögert sich die Ausschreibung.	27.09.2024
6. Änderung		7-68			2.208.000 €	hoch	LPH 8	Ja	Feb. 25	Feb. 26	Das Submissionsergebnis liegt vor. Die Beauftragung erfolgt in 01/25. Die Kosten und die Bauzeit werden anhand des Bauvertrags angepasst.	02.01.2025
01.01.348	Grabenlose Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5 (RW/MW/SW)	7-68	03.12.2019		9.170.973 €	gering	In Vergabe		2020	2025		17.01.2020
1. Änderung		7-68							02.11.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtmaßnahme befinden sich in Ausschreibung für die Planerleistungen	31.03.2020
2. Änderung		7-68			11.774.000 €	gering			30.05.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch Baukostenindexierung	18.05.2020
3. Änderung		7-68					LPH 3		Jul. 21	Sep. 23	Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, Planerleistungen im Juni 2020 vergeben; Korrektur Zeitplangangsabgabe - Bezug sich auf Vergabe, nicht Bauausführung.	24.07.2020
4. Änderung		7-68			9.000.000 €	mittel	TG 1 LPH 5-6 / TG 2 Vergabe Planer I.Vorb.		Aug. 21	Apr. 24	Teilgebiet (TG) 1 in LPH 5-6, Teilgebiet 2 in Vergabe Planer; Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung mit Kostenberechnung TG 1 und befristetem Leistungsverzeichnis TG 2 um ca. 2.774.000 €	06.05.2021
5. Änderung		7-68					TG 1 LPH 6 / TG 2 LPH 1/2		Jan. 22	Dez. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen Randbedingungen Ausführung	27.09.2021
6. Änderung		7-68									Aufteilung der Maßnahme in 01.01349.1 und 01.01.349.2.	21.03.2024
01.01.349.1	Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5.1	7-68	03.12.2019	1.222.000 €	1.818.000 €	hoch	LPH 8		Jan. 23	Jun. 24	Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen. Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro und Unfall des Bauleiters der Baufirma. Bauende neu Jun. 2024. Kosten gem. Auftrag der ausführenden Firma.	21.03.2024
1. Änderung		7-68							Jan. 23	Dez. 24	Die Baufirma hat in den vergangenen Monaten keine Verkehrsgenehmigung für die TV-Befahrungen erhalten. Eine neue Verkehrsgenehmigung wurde beantragt. Aktuell werden die ersten Abnahmenbegehungen durchgeführt. Für die restlichen TV-Untersuchungen und Abnahmebegehungen wird eine Bauzeitverlängerung bis zum 31.12.2024 mit der ausführenden Firma vereinbart.	27.09.2024
2. Änderung		7-68							Jan. 23	Apr. 25	Aufgrund spät erteilter Verkehrsgenehmigung wird eine 3. Bauzeitverlängerung bis zum 30.04.2025 notwendig.	02.01.2025
01.01.349.2	Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5.2	7-68	03.12.2019	4.012.000 €	5.968.000 €	mittel	LPH 5		Okt. 24	Sep. 26	Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen. Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro. Neue Vorlage LP 5+6 in 05.2024 zu erwarten. Kosten gem. Leistungsergebnis LP 3	21.03.2024
1. Änderung		7-68					TG 1: LPH 7 TG 2-3: LPH 5		Dez. 24	Aug. 27	Um den Bearbeitungsprozess zu beschleunigen wurde die Maßnahme in 3 Teilgebiete unterteilt. Die Ausschreibungsunterlagen für das TG 1 liegen beim RPA zur Prüfung vor. Voraussichtlich wird die Auftragserteilung in 2024 erfolgen. Die Ausschreibungsunterlagen für das TG 2-3 werden zz. durch das Planungsbüro aufgestellt.	09.08.2024
2. Änderung		7-68					BA 1: LPH 8 BA 2-3: LPH 5	BA 1: ja			Die Teilgebiete werden als Bauabschnitte bezeichnet. Der Auftrag für den 1. BA wurde erteilt. Der Kick-Off-Termin ist erfolgt. Der 2. und 3. BA werden nicht in einem Zug bearbeitet. Die Planungsergebnisse der Lph. 5 zur 2. BA wurde durch das IB in 12/24 vorgelegt. Terminalschiene für den 3. BA in Abstimmung.	02.01.2025
01.01.369	Am Stadion / Buchholzstraße, 2.BA, A 90 + A 120	7-68			352.000 €	gering			neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und erwartbaren Synergieeffekten	28.07.2021
1. Änderung		7-68							Sep. 23	Jan. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung	27.09.2021
2. Änderung		7-68		0 €			MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
3. Änderung		7-68			473.000 €		MBS		Mai. 27	Feb. 28	Die Machbarkeitsstudie wurde für die Maßnahmen 01.01.267+01.01.369 fertiggestellt. Das Ergebnis der MBS sieht vor, die Einzelstelle A 120 aus der Maßnahme 01.01.369 im Zusammenhang mit A 90 aus der Maßnahme 01.01.267 zu behandeln. Die Kosten werden gem. dem Ergebnis der MBS hier anteilig für A 120 angesetzt. Terminplan anhand der Baukosten plausibilisiert.	09.08.2024
4. Änderung		7-68			1.008.000 €		Vergabe Planer I.Vorb.				Nach Abstimmung mit dem AWW werden die Kosten von der Einzelstelle A 90 zu der Maßnahme 01.01.369 zugeordnet. Die Leistung "dezentrale Maßnahmen an der Mühlfheimer Str." wird ebenfalls zu der Maßnahme 01.01.369 zugeordnet. Die Kosten werden entsprechend angepasst.	27.09.2024
5. Änderung		7-68							Dez. 27	Nov. 28	Die Maßnahme-Bezeichnung wurde gemäß der Änderungsanzeige angepasst. Im Rahmen der Vergabe für Ingenieurleistungen wurde der Terminplan fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung der Ergänzung von einer weiteren Einzelstelle und weiteren dezentralen Maßnahmen wird die Maßnahme länger geplant.	22.04.2025
01.01.379	Regenklärung Saaler Straße A 302	7-68			40.000 €	gering	LPH 3		Mrz. 21	Mai. 21		12.08.2019
1. Änderung		7-68					LPH 3		Okt. 21	Nov. 21	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Planung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	08.01.2021
2. Änderung		7-68					LPH 4		Mrz. 22	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienbarkeit	28.07.2021
3. Änderung		7-68					LPH 3/4		Jul. 22	Sep. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienbarkeit	27.10.2021
4. Änderung		7-68		123.000 €	183.000 €		LPH 5 / 6		Okt. 24	Jun. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung	21.03.2024
5. Änderung		7-68					LPH 5 / 6		Jan. 25	Jun. 25	Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminalschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. Ergänzungen der Terminplanung sowie Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen.	09.08.2024
6. Änderung		7-68					LPH 7		Mai. 25	Jun. 25	Anpassung Einschätzung der Bauzeit im Zuge der Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen. Baubeginn verschiebt sich nach hinten. Bauzeit verkürzt sich.	02.01.2025
01.01.380	Löhe RKB A 002	7-68			237.000 €	gering	LP1/2		Feb. 21	Mai. 21		12.08.2019
1. Änderung		7-68					LPH 3		Aug. 21	Nov. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
2. Änderung		7-68					LPH 3		Mrz. 22	Mrz. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit und Randbedingungen	06.01.2021
3. Änderung		7-68					LPH 3		Mrz. 22	Jul. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021
4. Änderung		7-68					LPH 3		Sep. 22	Jan. 23	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK)	08.03.2022
5. Änderung		7-68		170.000 €	253.000 €		LPH 5 / 6		Okt. 24	Jan. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung Anpassung der Kosten gem. Entscheidungsvorlage	21.03.2024
6. Änderung		7-68					LPH 5 / 6		Jan. 25	Apr. 25	Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminalschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. Ergänzungen der Terminplanung sowie Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen.	09.08.2024
7. Änderung		7-68							Jun. 25	Sep. 25	Durch die Klärung des Nachtragsangebot für die örtliche Baubewachung mussten die Vergabe der Bauleitung zurückgestellt werden. Dies führt zu einer Verzögerung.	22.04.2025
01.01.384	Hydr. San. KM Odiweg/ AM Stockbrunnen	7-68			671.000 €	gering						12.08.2019
1. Änderung		7-68	07.02.2023	0 €			Vergabe Planer I.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung. Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
01.01.385	Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	7-68			1.898.000 €	gering			Aug. 21	Aug. 22		12.08.2019
1. Änderung		7-68					MBS		noch anpassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020/Februar März 2021 möglich	06.11.2020
2. Änderung		7-68					Vergabe Planer I.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
3. Änderung		7-68							Mai. 24	Jul. 25	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsauflage und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
4. Änderung		7-68							Aug. 24	Okt. 25	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektsat 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
5. Änderung		7-68	03.05.2022	0 €			Vergabe Planer I.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung. Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
01.01.386	Hydr. San. KM Weyerhard/Vinzenz-Palotti-Straße	7-68			520.000 €	gering			Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
1. Änderung		7-68			572.000 €	gering			noch anpassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 52.000 €	14.05.2020
2. Änderung		7-68					MBS		noch anpassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020/Februar März 2021 möglich	06.11.2020
3. Änderung		7-68					Vergabe Planer I.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
4. Änderung		7-68							Apr. 24	Nov. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsauflage und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 22.04.2025												
Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/AIUSO	Gepunkte	Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Baufrau g erteilt	Baubeginn	Fertigstellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
5. Änderung		7-68							Jul. 24	Mrz. 25	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
6. Änderung		7-68	03.05.2022	0 €			Vergabe Planer I.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
01.01.387	Hydr. San. KM Overather Str. L 136	7-68	-		1.085.000 €	gering	-		Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
1. Änderung		7-68			1.534.000 €	gering			noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 449.000 €	24.07.2020
2. Änderung		7-68					MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich	06.11.2020
3. Änderung		7-68					Vergabe Planer I.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neutermiierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
4. Änderung		7-68							Apr. 24	Dez. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsverfahren und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
5. Änderung		7-68							Jul. 24	Mrz. 25	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
6. Änderung		7-68	03.05.2022	0 €			Vergabe Planer I.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
01.01.392	Hydr. San. KR Schlossstr./Quellenweg/Friedr.-Offermann-Str.	7-68	-		1.135.000 €	gering	-		Aug. 21	Feb. 22		12.08.2019
1. Änderung		7-68			6.620.000 €	gering			noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 5.485.000€	14.05.2020
2. Änderung		7-68					MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich	06.11.2020
3. Änderung		7-68					Vergabe Planer I.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neutermiierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
4. Änderung		7-68							Apr. 24	Aug. 27	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsverfahren und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
5. Änderung		7-68							Jul. 24	Nov. 27	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
6. Änderung		7-68	03.05.2022	0 €			Vergabe Planer I.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
01.01.427	Pumpwerk Hummelshelm Neubau PW	7-68	-	1.245.000 €	1.852.000 €		LPH 3		Jan. 25	Dez. 26	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke. Beschlussvorlage wird eingereicht.	21.03.2024
1. Änderung		7-68					LPH3 / Vergabe Planer I.Vorb.		Okt. 26	Sep. 27	Das bisherige Ingenieurbüro hat nach der LP3 gekündigt. Die Vergabe an Ingenieurbüro (ab LPH 4) befindet sich derzeit in der Vorbereitung. Im Zuge der Neuauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	09.08.2024
2. Änderung		7-68							Mai. 27	Mrz. 28	Terminverschiebung aufgrund von Kapazitätseingängen.	02.01.2025
3. Änderung		7-68							Sep. 27	Aug. 28	Zusammenlegung Planerausschreibung von 4277428. Derzeit Vorbereitung der Vergabeunterlagen. Terminverzug ist auf Kapazitätseingänge zurückzuführen.	22.04.2025
01.01.428	Pumpwerk Hummelshelm Druckleitung	7-68	-	1.843.000 €	2.742.000 €		LPH 3		Jan. 25	Dez. 26	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke. Beschlussvorlage wird eingereicht.	21.03.2024
1. Änderung		7-68					LPH3 / Vergabe Planer I.Vorb.		Okt. 26	Sep. 27	Das bisherige Ingenieurbüro hat nach der LP3 gekündigt. Die Vergabe an Ingenieurbüro (ab LPH 4) befindet sich derzeit in der Vorbereitung. Im Zuge der Neuauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	09.08.2024
2. Änderung		7-68							Mai. 27	Mrz. 28	Terminverschiebung aufgrund von Kapazitätseingängen.	02.01.2025
3. Änderung		7-68							Sep. 27	Aug. 28	Zusammenlegung Planerausschreibung von 4277428. Derzeit Vorbereitung der Vergabeunterlagen. Terminverzug ist auf Kapazitätseingänge zurückzuführen.	22.04.2025
01.01.429	Pumpwerk Krebsbachstraße Neubau	7-68	-	655.000 €	975.000 €		-		Jan. 25	Dez. 25	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke. Beschlussvorlage wird eingereicht.	21.03.2024
1. Änderung		7-68					Vergabe Planer I.Vorb.		Jun. 27	Jan. 28	Im Zuge der Neuauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen	09.08.2024
2. Änderung		7-68							Mrz. 27	Okt. 27	Für die Maßnahme wurde die Terminplanung insbesondere hinsichtlich des Vergabeablaufs angepasst.	27.09.2024
01.01.431	Erneuerung Rechenanlage Klärwerk	7-68	-	600.000 €	893.230 €		Vergabe Planer I.Vorb.		Okt. 27	Jul. 28	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.	02.01.2025
01.01.432	Erneuerung Brauchwasseranlage	7-68	-	80.000 €	118.750 €		LPH 6		Aug. 24	Jan. 25	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024
1. Änderung		7-68							Aug. 24	Sep. 24	Ausführungsdauer gem. aktuellem Bauzeitenplan	23.05.2024
2. Änderung		7-68					LPH 6 / 7		Jan. 25	Jan. 25	Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen, Vergabe Bauausführung in der Vorbereitung.	09.08.2024
3. Änderung		7-68							Jul. 25	Nov. 25	Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen, Vergabe Bauausführung vor Veröffentlichung	22.04.2025
01.01.433	Sanierung Vorklärung	7-68	-	272.000 €	405.000 €		LPH 5 / 7		Aug. 24	Jan. 25	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024
1. Änderung		7-68							Feb. 25	Mrz. 26	Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen	09.08.2024
2. Änderung		7-68					LPH 6/7				Vergabeunterlagen aktuell in Abstimmung	27.09.2024
3. Änderung		7-68					LPH 7		Aug. 25	Okt. 25	Vergabeunterlagen abgestimmt. Prüfung ZVS und RPA erfolgt. Submission in 04/2025.	22.04.2025
01.01.434	Neubau Schlammbehandlungsgebäude	7-68	-	8.941.000 €	13.300.000 €		Vergabe Planer I.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024
1. Änderung		7-68			11.265.000 €						Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt.	09.08.2024
01.01.435	Neubau Fahrzeughalle und Werkstätten	7-68	-	3.704.000 €	5.509.000 €		Vergabe Planer I.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024
1. Änderung		7-68			4.689.000 €						Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt.	09.08.2024
01.02.34	Reiser RRB A 347	7-68	-	1.671.000 €	2.485.000 €	gering	-		Sep. 21	Sep. 22		12.08.2019
1. Änderung		7-68			2.190.000 €	gering			noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 295.000 €	14.05.2020
2. Änderung		7-68					MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung techn. Einschränkung beschriebene Maßnahmen und Kita in Planung auf vorgesehenem Grundstück; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar April August 2021 möglich	06.11.2020
3. Änderung		7-68							Jul. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Abstimmungs- und Genehmigungsverfahren und Erfordernis übergeordneter Koordination mit Kitatabau in Vorstudie	27.09.2021
4. Änderung		7-68	08.03.2022	0 €			LPH 8/2/1		Jan. 24	Dez. 25	Abhängigkeit zur Baumaßnahme "KiTa im Mondsrötchen", daher in 3 Bauabschnitte geteilt. 1. BA in Ausführung, Bauende Apr. 2024. 2. BA zz. in LPH 2-1, Genehmigungszeit von mehreren Monaten zu erwarten. Denkmalrechtliche Begleitung erforderlich. 3. BA zz. in LPH 0-1, Denkmalrechtliche Begleitung erforderlich.	21.03.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 22.04.2025

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kosten- sicherheit	HOAJ Phase	Baufra g erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
								Baubeginn	Fertigstellung		
5. Änderung		7-68		4.638.000 €	mittel	LPH8/4/4		Jan. 24	Jun. 26	LP 4 liegt zur Prüfung vor. Kosten gem. KB Stand 04.2024. Baunebenkosten neu aufgeschlüsselt. Ausführung 3. BA inkl. Verbindungsbereich zur Maßnahme 01.02.37. Verbindungsbereich kann erst zusammen mit 01.02.37 ausgeführt werden. Im Zuge der Neubauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskennnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personaleingepössen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
6. Änderung		7-68						Jan. 24	Okt. 27	Die verzögerte Fertigstellung berücksichtigt Genehmigungszeiten bei der Bezirksregierung von bis zu einem Jahr für den 2.BA und 3.BA	09.08.2024
7. Änderung		7-68						Jan. 24	Feb. 28	Der 1. BA wurde in 10/24 abgenommen. Die Genehmigungsunterlagen für die 2. und 3. BA wurden in 12/24 bei der Bez. Reg. eingereicht. Der Terminplan berücksichtigt Genehmigungszeiten von bis zu einem Jahr und wurde anhand der aktuellen Projektsituation fortgeschrieben.	02.01.2025
01.02.37	Reiser Umbau RÜ	7-68	-	344.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
	1. Änderung	7-68						Sep. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	06.11.2020
	2. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021	06.01.2021
	3. Änderung	7-68				LPH 3		Feb. 22	Jul. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021
	4. Änderung	7-68				LPH 3/4		Jun. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Zusammenhänge mit Machbarkeitsstudie 01.02.34	27.09.2021
	5. Änderung	7-68				LPH 3/4		Aug. 23	Feb. 24	Verschiebung Baubeginn „Verzögerung durch Gesundheitsverfahren (ABK) aufgrund Abklärungen zu angrenzenden, erforderlichen Planungen. Korrektur Angabe 27.04.2022	08.03.2022
	6. Änderung	7-68	-	130.000 €	194.000 €	mittel	LPH 4	Jan. 26	Jun. 26	In Abhängigkeit von Maßnahme 01.02.34, Anpassung Terminierung gemäß aktuellem Planungsstand. Maßnahmenbezeichnung angepasst, nicht Neubau sondern Umbau, Kosten gem. Kostenberechnung angepasst.	21.03.2024
	7. Änderung	7-68						Mrz. 27	Okt. 27	Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt. In Abhängigkeit von Maßnahme 01.02.34, Anpassung Terminierung gemäß aktuellem Planungsstand. Die verzögerte Fertigstellung berücksichtigt Genehmigungszeiten bei der Bezirksregierung von bis zu einem Jahr.	09.08.2024
	8. Änderung	7-68						Sep. 27	Feb. 28	Die Genehmigungsunterlagen wurden in 12/24 bei der Bez. Reg. eingereicht. Die Maßnahme wird zusammen mit 01.02.34, 3. BA ausgeführt. Der Terminplan berücksichtigt Genehmigungszeiten von bis zu einem Jahr und wurde anhand der aktuellen Projektsituation fortgeschrieben.	02.01.2025

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 22.04.2025												
Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKW/ AIUSO	Gepante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Baufurtra g erteilt	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung)		Datum der Aufnahme
								Baubeginn	Fertigstellung	von Kostenrahmen (+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)		
01.02.38	Milchbomtal Neubau RÜ	7-68	-	867.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jun. 21			12.08.2019
	1. Änderung	7-68		272.000 €	gering	LPH 1/2				Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 595.000€		05.11.2019
	2. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 21	Feb. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen		06.11.2020
	3. Änderung	7-68						neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021		06.01.2021
	4. Änderung	7-68				LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert		12.03.2021
	5. Änderung	7-68		360.000 €	mittel	LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	Erneute Anpassungen im Planungsprozess und Vertiefung Planung; Erhöhung der Gesamtkosten um ca. 88.000€		06.05.2021
	6. Änderung	7-68				LPH 3/4		Jun. 22	Sep. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Technikplaner		27.09.2021
	7. Änderung	7-68		660.000 €		LPH 3/4		Sep. 22	Feb. 23	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK); Anpassung Baubudget an aktuelle Planung		08.03.2022
	8. Änderung	7-68	28.11.2023	475.000 €	707.000 €	mittel	LPH 4	Jan. 25	Dez. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und längere Genehmigungszeit. Antrag Einleitfabris eingereicht, warten auf Einleitgenehmigung		21.03.2024
	9. Änderung	7-68						Jul. 25	Feb. 26	Verzögerte Umsetzung durch längere Genehmigungszeit; Neue Genehmigungszeit in der Terminplanung angenommen.		09.08.2024
	10. Änderung	7-68						Feb. 26	Sep. 26	Verzögerte Umsetzung durch längere Genehmigungszeit. Annahme setzt voraus, dass eine Genehmigung bis zum 31.03.2025 erteilt wird.		14.02.2025
	11. Änderung	7-68				LPH 5				Die Einleitgenehmigung wurde im 03/25 erteilt. Die nächste Stufe (Lph. 5-7) wurde beim IB abgerufen.		22.04.2025
01.02.39	Friedrich-Offermann-Straße, Neubau RÜ	7-68	-	272.000 €	gering	-		Aug. 21	Nov. 21			12.08.2019
	1. Änderung	7-68				MBS		noch anzupassen	noch anpassen	06.11.2020: Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar 2021 möglich		06.11.2020
	2. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neutermminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist; Ausschreibung Planer in Vorbereitung		28.07.2021
	3. Änderung	7-68						Mai. 24	Sep. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsabläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkeftrplanung		27.09.2021
	4. Änderung	7-68						Aug. 24	Dez. 24	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojekstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)		08.03.2022
	5. Änderung	7-68	-	0 €		Vergabe Planer I.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung		21.03.2024
01.02.40	Gartenstraße/Falltorstraße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	961.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21			12.08.2019
	1. Änderung	7-68						Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenemittlung der Planung		06.11.2020
	2. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021		06.01.2021
	3. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neutermminierung gem. Planungsstand		28.07.2021
	4. Änderung	7-68		1.780.000 €		LPH 3		Dez. 22	Jul. 23	Neutermminierung und Budgetanpassung gem. Planungsstand		08.03.2022
	5. Änderung	7-68	-	1.815.000 €	2.700.000 €	LPH 3		Jan. 25	Jul. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung. Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen. Beschlussvorlage eingereicht, warten auf Genehmigung. Kosten gem. Kostenberechnung		21.03.2024
	6. Änderung	7-68						Apr. 25	Mai. 26	Im Zuge der Neubauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.		23.05.2024
	7. Änderung	7-68		3.448.000 €	gering	Vergabe Planer I.Vorb.		Okt. 27	Nov. 28	Entscheidung, den ursprünglichen Ingenieurvertrag aufzuheben und eine neue Ausschreibung mit vergrößerten Leistungsumfang (Ergänzung um hydraulische Sanierung Kölner Str., Tragerwerksplanung, TA-Planung) durchzuführen. Die Terminplanung für die Maßnahme wurde in der Folge neu aufgestellt.		09.08.2024
	8. Änderung	7-68						Mrz. 28	Apr. 29	Die Vergabe für Ingenieurlistung läuft aktuell. Submission in 04/2025. Aufgrund der technischen Abhängigkeit gem. Kanalnetzanzeige kann die Maßnahme erst nach den Maßnahmen 01.02.34+01.02.37 umgesetzt werden. Im Rahmen der Vergabe für Ingenieurlösungen wurde der Terminplan fortgeschrieben.		22.04.2025
01.02.41	Kölner Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	285.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Mrz. 21			12.08.2019
	1. Änderung	7-68		41.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Mrz. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 244.000€		05.11.2019
	2. Änderung	7-68						Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenemittlung der Planung		06.11.2020
	3. Änderung	7-68						Jan. 22	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021		06.01.2021
	4. Änderung	7-68				LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neutermminierung gem. Planungsstand		28.07.2021
	5. Änderung	7-68				LPH 3		Okt. 22	Dez. 22	Kosten und Bauzeit angepasst (ABK)		08.03.2022
	6. Änderung	7-68	-	42.000 €	62.000 €	LPH 3		Nov. 24	Dez. 24	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung. Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen. Kosten gem. Kostenberechnung		21.03.2024
	7. Änderung	7-68						Apr. 25	Jun. 25	Im Zuge der Neubauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.		23.05.2024
	8. Änderung	7-68		97.000 €	gering	IB: LPH 3 / TA: Vergabe Planer I.Vorb.		Mai. 25	Apr. 26	Entscheidung, die gesamten technischen Anlagen in dem RÜB zu erneuern. Dafür werden Ingenieurlösungen für TA ausgeschrieben. Der Terminplan wurde entsprechend angepasst. Die Kostenangabe bezieht sich nur auf den Ingenieurbauwerk, ohne TA. Der Leistungsumfang für die Erneuerung der technischen Anlagen wird zz. geklärt, daher gibt es noch keine Kostenangaben hierzu.		09.08.2024
	9. Änderung	7-68		149.000 €	gering	TA: Vergabe Planer I.Vorb.		Jan. 26	Apr. 26	Der Inhalt der Maßnahme wird angepasst. Der Planvertrag "Ingenieurbauwerk" wird aufgehoben. Diese Leistung wird der Maßnahme 01.02.42 zugeordnet. Die Maßnahme 01.02.41 erhält zukünftig nur TA-Leistungen, welche nun ausgeschrieben werden. Die Kosten- und Terminangaben werden entsprechend angepasst.		27.09.2024
	10. Änderung	7-68		239.000 €	gering	LPH 1				Anpassung der Kosten anhand des neuen IB für die TA-Leistungen. Beauftragung erfolgt in 01/2025.		02.01.2025
	11. Änderung	7-68				LPH 2		Aug. 26	Okt. 26	Aufgrund der Klärungsbedürfnisse bzgl. der technischen Anforderung sowie der Verhandlung / Aufklärung mit dem IB während der Vergabe, hat das Vergabeprozess länger gedauert als geplant. Gemäß Abstimmung zwischen AWW und dem IB werden für die Bestandsaufnahme sowie weitere Planungsprozesse 3D Modelle angesetzt, welche zu einem höheren Aufwand aber genauere Ergebnisse führen. Der Terminplan wurde entsprechend fortgeschrieben.		22.04.2025
01.02.42	Saaler Straße, Kanalsanierung (MW)	7-68	-	946.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21			12.08.2019
	1. Änderung	7-68						Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenemittlung der Planung		06.11.2020
	2. Änderung	7-68				LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenen ABK 2021		06.01.2021
	3. Änderung	7-68				LPH 3		Mrz. 22	Apr. 23	Neutermminierung gem. Planungsstand		28.07.2021
	4. Änderung	7-68				LPH 3		Sep. 22	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin)		27.09.2021
	5. Änderung	7-68		1.525.000 €		LPH 3		Dez. 22	Jul. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin). Budgetanpassung gemäß Planungsstand		08.03.2022
	6. Änderung	7-68	-	1.431.000 €	2.128.000 €	LPH 3		Jan. 25	Jul. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung. Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen. Beschlussvorlage eingereicht, warten auf Genehmigung. Kosten gem. Kostenberechnung		21.03.2024
	7. Änderung	7-68						Apr. 25	Feb. 26	Im Zuge der Neubauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungskenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.		23.05.2024
	8. Änderung	7-68				Vergabe Planer I.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Der Planvertrag "Ingenieurbauwerk" wird aufgehoben. Die Leistung ist neu auszuschreiben. Der Inhalt der Maßnahme wird angepasst. Die ursprüngliche Planungsleistung "Ingenieurbauwerk" aus der Maßnahme 01.02.41 wird zu der Maßnahme 01.02.42 hinzugefügt.		27.09.2024
	9. Änderung	7-68				LPH 1/2		Mrz. 28	Apr. 29	Die Vergabe für Ingenieurlistung ist abgeschlossen. Der Ingenieurvertrag wird in 04/25 erteilt. Aufgrund der technischen Abhängigkeit gem. Kanalnetzanzeige kann die Maßnahme erst nach den Maßnahmen 01.02.34+01.02.37 umgesetzt werden. Im Rahmen der Vergabe für Ingenieurlösungen wurde der Terminplan fortgeschrieben.		22.04.2025
32.16.01	Herweg RRB A 328	7-68	-	840.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21			12.08.2019
	1. Änderung	7-68				LPH 1/2		Sep. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz		06.11.2020
	2. Änderung	7-68						Sep. 22	Mrz. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Untersuchung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz und Prognose Genehmigungsabläufe. Teile der Maßnahme ggf. separat vorziehb. Kosten gem. PST-Ausschreibung.		27.09.2021
	3. Änderung	7-68	07.06.2022	0 €		LPH 2		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Verzögerter Baubeginn aufgrund eines Artenschutzgutachtens		21.03.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 22.04.2025

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zuständig	Beschluss AUKIV/ AIUSO	Geplante Kosten (brutto)	Kosten- sicherheit	HOAJ Phase	Bauforder- ung	Zeitplanung		Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
								Baubeginn	Fertigstellung		
	4. Änderung	7-68				Vorbereitung MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Die Planung wird nach der Lph. 2 nicht weiterverfolgt, da alle geplanten Variante aufgrund zu hohen Betriebskosten nicht umsetzbar sind. Es wird eine neue MBS durchgeführt.	02.01.2025
01.01.444	Hydr. Sanierung KR Altenberger-Dom-Str von Leverkusener Str bis Kempener Str	7-68	-	200.000 €	298.000 €	gering	Vergabe Planer I.Vorb.	Mrz. 26	Mai. 26	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.	09.08.2024
	1. Änderung	7-68				LPH 1		Jul. 26	Sep. 26	Der Planungsauftrag wurde erteilt. Die Zeitplanung wurde anhand der neu abgestimmten Regelabläufe angepasst.	14.02.2025
01.01.281	Mutzer Straße und Mutzer Feld A131 und A132	7-68			1.550.000 €	gering	Vergabe Planer I.Vorb.	zu terminieren	zu terminieren	Die Kostangaben beziehen sich auf die Maßnahmen 01.01.281 und 282 zusammen. Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie erfolgt die Umsetzung in einer Maßnahme. Die Vergabe der Planungsleistungen wird ab 01/2025 vorbereitet und in diesem Zuge ein Terminplan aufgestellt.	02.01.2025
01.01.282	Mutzer Straße und Mutzer Feld A131 und A132	7-68								Maßnahme wird zusammen mit 01.01.281 ausgeführt.	02.01.2025