

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0535/2021
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Schule und Gebäudewirtschaft	22.09.2021	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Sachstand Schulsanierungen

Inhalt der Mitteilung

Wie in der letzten Sitzung des Ausschusses für Schule und Gebäudewirtschaft am 09. Juni 2021 vereinbart, berichtet die Verwaltung in Form einer Mitteilungsvorlage über die aktuellen Schulbaumaßnahmen. Konkret gestalten sich die Sachstände wie folgt:

Im Rahmen der Sanierung der **Otto-Hahn-Schulen** werden noch Mängel beseitigt und Restarbeiten durchgeführt.

Am **Nicolaus-Cusanus-Gymnasium** ist der Nordtrakt bereits im letzten Jahr abgerissen worden und der Ersatzneubau in Vorbereitung. Die Ausbaugewerke für die Sanierung und den Neubau werden derzeit ausgeschrieben.

Am **Schulzentrum Im Kleefeld** befindet sich der Erweiterungsbau in Planung (Leistungsphasen 1 bis 5).

Die Außensportflächen der **Nelson-Mandela-Gesamtschule** sind fertiggestellt.

Die Container für die Oberstufe am **Albertus-Magnus-Gymnasium** können voraussichtlich zum Jahresende fertiggestellt werden.

Die Sanierung der **Sporthalle Feldstraße** ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Die Halle wird bereits wieder genutzt.

Der Versicherungsschaden an der Turnhalle am **Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium** ist behoben und die Halle in Nutzung.

An der **GGs An der Strunde** ist die Sanierung der Toiletten abgeschlossen. Im Rahmen der Brandschutzsanierung ist der nächste Bauabschnitt in Abstimmung mit dem Brandschutz-Sachverständigen zu planen, sobald dafür personelle Kapazitäten frei werden.

An der **GGG Moitzfeld** befinden sich die Kanalsanierung und die Überdachung des Pausenhofs in Planung.

An der **Integrierten Gesamtschule Paffrath** werden derzeit Inklusionsmaßnahmen umgesetzt, die voraussichtlich im November abgeschlossen werden.

Die Kesselanlage der **KGS Bensberg** wurde erneuert. Der Bauantrag für die Sanierung der Hausmeisterwohnung wurde eingereicht, und die Planungen laufen.

An der **GGG Kippekausen** wird die temporäre Containererweiterung bereits vorzeitig genutzt. Das Dach wird voraussichtlich in den Herbstferien umgesetzt.

Die Umsetzung der Container von der GGS Bensberg an die **GGG Katterbach** und der dortige Küchenausbau für den OGS-Betrieb soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr erfolgen.

Die Kanalsanierung des 2. Bauabschnitts an der **GGG Schildgen** erfolgt in den bevorstehenden Herbstferien.

An der **GGG Bensberg** befindet sich die Generalplanerleistung für den Neubau in den Leistungsphasen 4 und 5. Der Abriss des Altbaus wird gegen Jahresende vorgenommen, nachdem der zweigeschossiger Interimscontainer an die GGS Katterbach umgesetzt worden ist. Die Interimsschule wurde am Schulzentrum Saaler Mühle hergerichtet.

An der **Gewerblichen Berufsschule** wird derzeit die Lehrküche erneuert. Die Ausführung kann frühestens nach den bevorstehenden Herbstferien begonnen werden.

Im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzkonzepts befinden sich Einzelmaßnahmen in Arbeit.

Die Erhöhung der Treppengeländer und Handläufe ist in Planung.

Die Sanierung der Hausmeisterwohnung schreitet voran und kann voraussichtlich im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden.

Das **Schulschwimmbad und die Turnhalle Mohnweg** werden bis Jahresende abgerissen.