

# 1 Zusätzliche Containerauslagerung

Stand: 25.01.2024

	<i>Kosten [netto]</i>
<b>KG200 Herrichten und Erschließen</b>	
<b>250 Übergangsmaßnahmen</b>	
Container inkl. Gründung u. Ausstattung, Umzugskosten	266.807 €
abzüglich Kosten Auslagerung Mensa aus ASG2022	-137.600 €
abzüglich Kosten aus ASG2023	-217.922 €
<b>KG300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	
<b>KG400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	
<b>410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>	
Anschlüsse an Container	21.008 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023	-12.394 €
<b>430 Lufttechnische Anlagen</b>	
Anschlüsse an Container	8.403 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023	-4.131 €
<b>440 Starkstromanlagen</b>	
Anschlüsse an Container	84.034 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023	-78.493 €
<b>450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen</b>	
Anschlüsse an Container	42.017 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023	-37.181 €
<b>470 Nutzungsspezifische Anlagen</b>	
Ausstattung NaWi	199.580 €
abzüglich Kosten Auslagerung NaWi-Räume aus ASG2022	-60.200 €
<b>KG500 Außenanlagen und Freiflächen</b>	
<b>530 Oberbau, Deckschichten</b>	
Zuwegung, Wege etc.	16.807 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023	-11.361 €
<b>540 Baukonstruktion</b>	
Treppen etc.	8.403 €
<b>550 Technische Anlagen</b>	
Leuchten etc.	12.605 €
abzüglich Kosten aus ASG 2023	-8.262 €
<b>Nebenkosten</b>	
gem. Angebot v. 24.01.2024	159.779 €
abzüglich Nebenkosten aus ASG2022	-49.450 €
abzüglich Nebenkosten aus ASG2023	-92.441 €
<b>Gesamtkosten zusätzliche Containerauslagerung</b>	
Nettokosten	110.008 €
Zzgl. 19,0% MwSt	20.901 €
<b>Bruttokosten</b>	<b>130.909 €</b>