Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Zentraler Dienst 7-10

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0763/2026
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung	08.12.2026	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit und Ordnung am 08.12.2026 - öffentlicher Teil

Inhalt der Mitteilung:

Ö 8 01.02.38 Milchborntal Neubau RÜ

Vergabevorbereitungen laufen, voraussichtlicher Baubeginn 03/2027.

Ö 9 30.14.16 Altenberger-Dom-Straße RKB A 177 + 30.14.17 Hoverhof RKB A 178

Abstimmungen mit dem Kreis sind erfolgt, Gespräche bzgl. ggf. abzukoppelnder Fläche mit Eigentümer laufen, Ing.-Vertrag ist vergeben.

Ö 10 01.01.246 Lückerather Weg RKB A15 + A49

Die Entwurfsplanung (LP3) wurde am 15.07.26 abgegeben. Eine Anfrage bei der Unteren Wasserbehörde zur Genehmigungsfähigkeit der Planung ergab, dass diese abweichend von der gemeinsam mit der UWB getroffenen Vereinbarung zur Umsetzung von bestimmten Maßnahmen nach älteren Vorgaben nun nach neuen Vorgaben angepasst werden muss. Dies bedeutet einen Rückfall in die Leistungsphasen 2 und 3, was Mehrvergütungsanspruch durch Wiederholungsleistungen auslöst. Ein Angebot des planenden Ingenieurbüros mit einer Summe von rd. 12.405 € brutto liegt in der Zwischenzeit vor und soll beauftragt werden.

Ö 11 01.01.247 Industriestraße RKB und Neuenweg A 20

IB hat im Vertrag sehr hohe Nachforderungen gehabt, Konflikt führt zur Auflösung, anschließend Neuausschreibung (2027).

Ö 12 01.01.257/258 Vürfels RKB A 59/A 60

Befindet sich in Abstimmung mit UWB und der Firma 3P.

Ö 13 01.01.287 Rosenthaler Weg A 145 und A 370

Baugrube ist an Grundstück privater Eigentümer, Kaufangebot wurde abgelehnt, jetzt wird Baugestattungsvertrag angefragt.

Ö 14 Umsetzung der Maßnahme 01.01.433 Sanierung Vorklärung

Betonsanierung im Vorklärbecken 2 ist erfolgt, aktuell wird die Betonsanierung des Vorklärbecken 1 durchgeführt. Die Erneuerung der Rohrleitungen in den Vorklärbecken 1 & 2 ist ebenfalls erfolgt. Das voraussichtliche Bauende ist für Ende 2026 anvisiert.

Ö 15 01.01.444 Hydr. Sanierung KR Altenberger-Dom-Str., von Leverkusener Str. bis Kempener Str.

Umsetzung Sommer 2027, aktuell wird Bauphasenplan und Verkehrslenkung mit der Rheinenergie und den Busunternehmen abgesprochen.

Ö 16 01.02.41 Kölner Straße Kanalsanierung (MW), Technische Ausrüstung

Ausschreibungsunterlagen wurden zur Wiedervorlage beanstandet, Überarbeitung erfolgt, KW 46 an RPA.

Ö 17 Offenhalten von Verkaufsstellen 2027

Es wird beschlussgemäß verfahren.

Ö 18 Umstellung Verfahren Straßenreinigungsgebühr 2027

Der Beschluss wurde vertagt und wird im Rahmen der Haushaltsplanungen weiterverfolgt und besprochen.

Ö 19 Änderung der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten in der Stadt Bergisch Gladbach (Parkgebührenordnung) zum 01.01.2027

Die Umsetzung des Beschlusses und die damit verbundenen Vertragsänderungen für Parkscheinautomaten, Handyparken, Plustickets und Monatstickets wird im Rahmen der Haushaltssperre 2026 geprüft und nach positivem Ergebnis umgesetzt.