Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
01.01.211	**Ball RKB/RRB A 148 + A 151**	-		1.288.000 €	gering	-		Dez. 21	Sep. 22		12.08.2019
	1. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 22	Mai. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
	2. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	3. Änderung							Apr. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. offener Punkte B-Plan	28.07.2021
	4. Änderung							Jan. 24	Okt. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. B-Plan Klärungen ausstehend	27.09.2021
	5. Änderung							Mrz. 24	Dez. 24	Verschiebung wegen Abhängigkeit zu "BP Auf dem Langen Feld" (ABK)	08.03.2022
	6. Änderung	03.05.2022	0 €					neu zu terminieren	neu zu terminieren	Planung muss überarbeitet werden. Kostenanpassung anhand bisher erfolgter Planungen. Verzögerte Umsetzung durch veränderter Randbedingungen und Wechsel der Projektsteuerung und Paten.	21.03.2024
	7. Änderung							Dez. 26	Feb. 28	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	8. Änderung							Jun. 28	Feb. 29	Die Grundstücksverhandlungen haben bis Okt. 2024 gedauert, welche einen Einfluss auf die Variantenuntersuchung MBS haben. Die MBS verzögert sich aufgrund der zusätzlichen Anforderung vom Kreis für eine Langzeitsimulation zur Durchführung einer Niederschlagsabschlagsrechnung. Der Terminplan wurde entsprechend fortgeschrieben. Der aktuelle Baubeginn setzt eine Freigabe der MBS bis Juli 2025 voraus.	28.05.2025
	9. Änderung					LPH 1/2				Die Grundstücksverhandlungen haben bis Okt. 2024 gedauert, welche einen Einfluss auf die Variantenuntersuchung MBS haben. Die MBS verzögert sich aufgrund der zusätzlichen Anforderung vom Kreis für eine Langzeitsimulation zur Durchführung einer Niederschlagsabschlagsrechnung. Der Terminplan wurde entsprechend fortgeschrieben. Der aktuelle Baubeginn setzt eine Freigabe der MBS bis Juli 2025 voraus.	03.06.2026
	10. Änderung			**2.431.000 €**		**LPH 2**		**Sep. 28**	**Mai. 29**	**Durch die Zusammenlegung der Maßnahmen 01.01.211 und 01.01.211.1 hat sich der Maßnahmenumfang erweitert. Hieraus ergeben sich ein erhöhter Planungs- und Abstimmungsaufwand sowie entsprechende Mehrkosten; zusätzlich wurden die Kosten gegenüber der Machbarkeitsstudie auf Grundlage des höheren Detaillierungsgrades der Vorplanung fortgeschrieben. Der Abschluss der Vorplanung verzögert sich aufgrund noch erforderlicher fachlicher Abstimmungen und ergänzender Planungsgrundlagen, insbesondere zur EMSR-Technik, zu den Verteilerrinnen, zur Fremdwassermessung und zu den Rahmenbedingungen der Zuwegung. Diese Punkte werden parallel weiterbearbeitet und sind für eine belastbare, abschließend abgestimmte Vorplanung erforderlich.**	**20.10.2026**
01.01.229	**Taubenstraße/Rosenstraße Kanalsanierung (RW+SW)**	06.02.2007		3.000.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	12.08.2019
	1. Änderung	-		3.545.000 €	mittel	LPH 4-6		Okt. 20	Sep. 22	Änderung Gesamtkosten aufgrund Ergebnis Kostenfortschreibung und NA LPH 4 & bes. Leistungen um ca. 545.000 € (24.07.2020 -Korrektur Liste 20.05.20.20 - Angabe Kosten ergänzt)	28.11.2019
	2. Änderung				mittel	LPH 6		Feb. 21	Mrz. 23	Änderung Zeitplanung aufgrund Koordination mit Straßenbau und Versorgern für Synergieeffekte in der Umsetzung	24.07.2020
	3. Änderung					LPH 6/7		Apr. 21	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen Umsetzung für Ausschreibung Bauleistungen	06.01.2021
	4. Änderung					LPH 6/7		Aug. 21	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen	12.03.2021
	5. Änderung					LPH 7		Nov. 21	Jan. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Klärungen RPA Ausschreibung Bauleistungen	27.09.2021
	6. Änderung			4.900.000 €	mittel	LPH 8	ja	Feb. 22	Jun. 23	Baubeginn im Februar 2022 Baukosten angepasst (ABK)	08.03.2022
	7. Änderung	06.02.2018	0 €			MBS / LPH 8		Feb. 22	Jul. 26	Maßnahme musste gestoppt werden wegen nicht tragfähigem Untergrund. Aufhebungsvereinbarung mit Unternehmer. Machbarkeitsstudie vorgelegt. Ausschreibung der Planungsleistungen befinden sich in der Vorbereitung. Erhöhung der Baukosten im 7-stelligen Bereich zu erwarten, aber derzeit nicht quantifizierbar.	21.03.2024
	8. Änderung			8.194.000 €	gering	MBS		Jan. 27	Aug. 28	Infolge der Aufhebungsvereinbarung mit dem Unternehmer wurde eine Machbarkeitsstudie zur Untersuchung einer alternativen Bauausführung in Auftrag gegeben. Diese liegt seit März 2024 vor und auf deren Grundlage sollen die noch zu sanierenden Kanäle in Flüssigbodenbauweise umgesetzt werden. Kosten ergeben sich aus neuer Machbarkeitsstudie, Stand März 2024. Die Terminabschätzung orientiert sich ebenfalls hieran.	23.05.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	9. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Jun. 28	Jan. 30	Für die Maßnahme ist nunmehr eine konkrete Terminplanung u. a. unter Berücksichtigung von Vergabezeiten durch die Projektsteuerung erfolgt. Zu Mai 2024 handelte es sich bei den Terminangaben noch um eine gröbere Abschätzung auf Grundlage des Bauvolumens gem. MBS.	09.08.2024
	10. Änderung							Okt. 27	Jul. 29	Für die Maßnahme wurde die Terminplanung insbesondere hinsichtlich des Vergabeablaufs angepasst.	27.09.2024
	11. Änderung							Mai. 27	Jan. 29	Weitere Terminoptimierung hinsichtlich des Vergabeablaufs erfolgt.	02.01.2025
	12. Änderung							Nov. 27	Jun. 31	Das Vergabeverfahren wurde aus juristischen Gründen aufgehoben und muss erneut durchgeführt werden. Neubewertung der Bauzeit auf Grundlage des Maßnahmenumfangs (Kosten bzw. möglicher Umsatz pro Jahr). Ca. netto 5,4 Mio. € Baukosten; möglicher Umsatz: ca. netto 1,5 Mio. € pro Jahr. Zeitplanung gem. Terminplan aus 03/2025.	22.04.2025
	13. Änderung					LPH 1+2		Nov. 27	Jun. 31	Auftragserteilung an den Planer in 11/2025 erfolgt Abgabe Vorabzug Vorplanung in 03/2026	22.01.2026
	13. Änderung			**9.726.000 €**						**Kostenanpassung aufgrund höherem Detailierungsgrad der vorliegenden Kostenschätzung aus der Vorplanung. Gegenüber dem Kostenrahmen beträgt die Steigerung ca. 13% zzgl. Baupreisindex bis Baubeginn.**	**03.06.2026**
01.01.246	**Lückerather Weg RKB A15 + A 49**	-		342.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
	1. Änderung					LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
	2. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Jul. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
	3. Änderung							Aug. 23	Jan. 24	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
	4. Änderung	-		0 €		MBS		Jul. 25	Dez. 25	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung.	21.03.2024
	5. Änderung					MBS		Okt. 26	Apr. 27	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	6. Änderung			588.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 27	Jun. 28	Durch weitere Klärung hinsichtlich des Vergabeprozess sowie einer Klarstellung der Vorzugsvariante mit dem UWB kam es zu Anpassung an der Terminplanung. Die Kosten wurden auf Grundlage der abgestimmten Machbarkeitsstudie ermittelt.	09.08.2024
	7. Änderung					LPH 1/2				Ingenieurbüro wurde beauftragt und der Kick-Off Termin hat stattgefunden.	25.08.2025
	8. Änderung							**Mrz. 28**	**Aug. 28**	**Verzögerungen in der Vorplanung, da der Planer weiterer Informationen (Bsp. Bodengutachten) benötigt, die vorerst noch beschafft werden mussten.**	**22.01.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	9. Änderung					**LPH 3**				**Die nächste Planungsstufe wurde abgerufen und die Entwurfsplanung zur Prüfung vorgelegt.**	**03.06.2026**
01.01.247	**Industriestraße RKB und Neuenweg A 20**	-		4.528.000 €	gering	-		Nov. 21	Jun. 24		12.08.2019
	1. Änderung			270.000 €	gering					Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.258.000 €	14.05.2020
	2. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Mai. 22	Jul. 22	Änderung Zeitplanung aufgrund Reduzierung des Umfangs der baulichen Maßnahme, siehe 1. Änderung	06.11.2020
	3. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wenn ABK 2021 beschlossen	06.01.2021
	4. Änderung					Vergabe Planer		Dez. 22	Mrz. 23	Neuterminierung - in Vergabeverfahren Planer	28.07.2021
	5. Änderung					Vergabe Planer		Mrz. 23	Jun. 23	Neuterminierung - in Vergabeverfahren Planer	08.03.2022
	6. Änderung	-	278.000 €	413.000 €		MBS / Vergabe Planer i.Vorb.		Apr. 25	Jul. 25	Verschiebung des Baubeginns wegen Überarbeitung der MBS, beengte Platzverhältnisse. MBS abgeschlossen und mit dem Kreis abgestimmt.	21.03.2024
	7. Änderung					MBS		Sep. 26	Mrz. 27	Aufgrund einer nachträglich festgestellten Unstimmigkeit in der Planungsgrundlage muss die MBS neu durchgeführt werden. Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	8. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	Die MBS verzögert sich aufgrund ausstehender Rückmeldung vom Kreis. Ggf. ist die neue Anforderung gem. DWA-M 197 zu berücksichtigen.	28.05.2025
	9. Änderung			**602.000 €**		**LPH 1/2**		**Apr. 28**	**Dez. 28**	**Die MBS wurde im September 2025 freigegeben. Aufgrund der Verzögerung während des Entscheidungsprozesses der MBS kann das IB frühestens ab Ende Oktober 2025 wieder Kapazitäten zur Verfügung stellen. Kick-Off für Lph. 1-2 on 11/25. Der Terminplan wurde entsprechend fortgeschrieben.**	**05.11.2025**
	10. Änderung			**1.012.000 €**						**Kostenanpassung aufgrund höherem Detailierungsgrad der vorliegennden Kostenschätzung aus der Vorplanung. Die Kostensteigerung gegenüber des Machbarkeitsstudie ist durch die detailiertere Ermittlung von Mengen (Erdaushub, Asphalt u.a.), sowie der größeren Regenwasserbehandlungsanlage, Anschluss des Gewegkanal sowie die Rückbau- und Verdämmarbeiten, die nicht Teil der Machbarkeitsstudie waren.**	**08.06.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	11. Änderung					**LPH 2**		**Jul. 28**	**Mrz. 29**	**Während Planungaphase hat IB mehr Grundlagen angefordert. Diese Grundlagen (Vermessung und ergänzende Bodenuntersuchungen) mussten erst angeschoben und ermittelt werden. Der Planungsumfang hat sich bzgl. der Gehwegkanals vergrößert.**	**06.08.2026**
01.01.248	**Wingertsheide RKB A 24 +A 25**	-		330.000 €	gering	-					12.08.2019
	1. Änderung	-		171.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Apr. 21	05.11.2019: Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 159.000 €	
	2. Änderung					LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	06.11.2020: Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
	3. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Jan. 23	Mrz. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
	4. Änderung							Aug. 23	Jan. 24	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
	5. Änderung		0 €			MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.	21.03.2024
	6. Änderung					Vergabe Planer in Arbeit		Apr. 27	Jul. 27	MBS liegt vor. Vergabe Planung derzeit in Arbeit. Zzt. aber angehalten wg. DWA M-179	25.08.2025
	7. Änderung					Angebots-phase Planer		Jul. 27	Sep. 27	Vergabeverfahren für Planerleistungen war vorübergehend gestoppt wg. DWA M-179.	05.11.2025
	8. Änderung					Angebots-phase Planer		Okt. 27	Jan. 28	Absage des im Verfahren angefragten Bieter. Anfrage bei weiterem potenziellem Bieter erfolgt. Annahme einer längeren Planungsdauern als Konsequenz aus Bieterfragen.	22.01.2026
	9. Änderung					**LPH 1/2**				**Die nächste Planungsstufe wurde abgerufen.**	**03.06.2026**
	10. Änderung			**314.000 €**		**LPH 2**				**Die Kosten wurden anhand der abgestimmten Kostenschätzung fortgeschrieben. Dimensionierung Hydroshark und Schachtbauwerk haben sich vergrößert. Erforderliche Erdarbeiten wurden im Rahmen der Kostenschätzung ebenfalls berücksichtigt.**	**06.08.2026**
	11. Änderung					**LPH3**		**Feb. 28**	**Mai. 28**	**Verzögerungen aufgrund zusätzlicher Untersuchungen des Baugrundes und Abstimmung zum Umgang von Bestandstrasse der Versorger, die für die Baumaßnahme genutzt wird, führten zu Verzögerungen.**	**21.10.2026**
01.01.254	**Beningsfeld RKB A 307**	-		801.000 €	gering	LPH 1/2		Nov. 20	Apr. 21		12.08.2019
	1. Änderung							Apr. 21	Okt. 21	Planervergabe in Juni 2020 erfolgt; Korrektur Bauzeitangabe	24.07.2020
	2. Änderung					LPH 1/2		Nov. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.01.2021
	3. Änderung					LPH 2		Mrz. 22	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	28.07.2021
	4. Änderung					LPH 3		Okt. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. zusätzl. Punkte Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	27.09.2021
	5. Änderung	03.05.2022	0 €			LPH 3		Feb. 25	Okt. 25	Neuterminierung aufgrund neuer Planungserkenntnisse. Aktuell erfolgen Abstimmungen. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024
	6. Änderung					LPH3		Aug. 25	Feb. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	7. Änderung					LPH3		Feb. 26	Sep. 26	Vorherige Variante musste verworfen werden, da der KU diese nicht akzeptiert/als nicht umsetzbar ansieht. Durch weitere Klärung hinsichtlich des Vergabeprozess sowie Klarstellung der Vorzugsvariante mit dem UWB kam es zu Anpassung an der Terminplanung.	09.08.2024
	8. Änderung							Jul. 26	Feb. 27	Verzögerung durch die längere Klärung der umsetzbaren Variante und Abstimmungen mit div. Fachabteilungen (z.B. Bordsteinsenkung, Starkregen). Abgabe der überarbeiteten LP3 im März 2025.	06.01.2025

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	9. Änderung			424.300 €		LPH 4				Auf Grundlage der geprüften KB aus Lph. 3 wurden die Kosten neu aufgeschlüsselt. Die Lph. 4 wurde abgerufen.	22.04.2025
	10. Änderung							**Okt. 26**	**Mrz. 27**	**Die ursprünglich geplante Anlage Typ Hydroshark (LP3) musste nach weiteren Abstimmungsterminen mit dem Kanalunterhalt verworfen und eine andere Anlage durch das Ingenieurbüro geplant werden. Weitere Einzugsgebiete führten ebenfalls zu Verzögerungen in der Bearbeitung. Weiterhin musste die Thematik Kurzschluss zwischen SW-RW geklärt werden.**	**28.05.2025**
	11. Änderung							**Feb. 27**	**Jul. 27**	**Längere Abstimmung zur Genehmigungsplanung sowie verzögerte Leistungserbringung des Ingenieurbüros führt zu einer verzögerten Fertigstellung der Antragsunterlagen. Es wurden Mangelschreiben inkl. Nachfristen an das Ingenieurbüro versendet.**	**22.01.2026**
	12. Änderung							**Okt. 27**	**Apr. 28**	**Aufgrund von Fremdwasserfeststellung, musste die Antragsunterlagen zurückgezogen und eine Fremdwassermessung veranlasst werden. Dauer Fremdwassermessung ca. 4 Monate**	**03.06.2026**
	13. Änderung							**Jan. 28**	**Aug. 26**	**Die Fremdwassermessung lief etwas länger als geplant. Anschließend mussten die Ergebnisse ausgewertet und die Antragsunterlagen angepasst werden. Dies führt zu einer Verzögerung des Baubeginns.**	**21.10.2026**
01.01.257	**Vürfels RKB A59**	-		113.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Jun. 21		12.08.2019
	1. Änderung					LPH 1/2		Okt. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
	2. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 22	Apr. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
	3. Änderung							Jul. 23	Dez. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
	4. Änderung		412.000 €	613.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 25	Apr. 26	Machbarkeitsstudie wurde abgeschlossen und Kosten entsprechend angepasst. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden,	21.03.2024
	5. Änderung		0 €			Vergabe Planer i.Vorb.		Mai. 26	Nov. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen	09.08.2024
	6. Änderung							Nov. 26	Jun. 27	Terminverzögerung ergibt sich aus der Anpassung der voraussichtlichen Genehmigungszeit.	27.09.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	7. Änderung			697.900 €		LPH 1/2		Jun. 27	Jan. 28	Beauftragung Ingenieurbüro erfolgte in März 2025. Die Kosten wurden anhand der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und des Ingenieurvertrags neu berechnet. Durch Einarbeitung der abgestimmten Musterterminpläne, gab es unter anderem Korrekturen zu dem Vergabeverfahren in der LPH 7 sowie den Leistungsbestätigungen. Dies führt in Summe zu einem späteren Baubeginn.	22.04.2025
	8. Änderung			798.000 €		LPH 3				Projektstufe 2 (LPH3-4) wurde abgerufen. Gegenüber der Kostenschätzung aus der Machbarkeitsstudie, wurde die Detailtiefe in der Kostenschätzung der Vorplanung erhöht und die Kosten für den Aushub, Entsorgung und die Umverlegung der vielen Versorgerleitungen hinzugefügt. Dies führt zu einem Kostenanstieg gegenüber der Kostenschätzung aus der Machbarkeitsstudie.	25.08.2025
	9. Änderung			**997.000 €**				**Dez. 27**	**Jul. 28**	**In der vorherigen Meldung wurden die Baunebenkosten nicht berücksichtigt. Dies wurde nun korrigiert. Die Grundlage der geplanten Kosten ist die Kostenschätzung der Vorplanung . Verzögerungen in der Entwurfsplanung, da der Planer um Bereitstellung weiterer Informationen gebeten hat. Die Beschaffung der Informationen hat Zeit in Anspruch genommen.**	**22.01.2026**
	10. Änderung							**Apr. 28**	**Dez. 28**	**Ein geplanter Anlagenbereich zur Regenwasserbehandlung würde eine Aufwändige Umverlegung von diversen Kanälen und Leitungen erfordern. Es wurde unterschiedliche Alternative betrachtet und untersucht. Nach Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden wurde weitere Vorschläge geliefert, die derzeit vom Planer untersucht werden. Die Untersuchung diese Alternativ führt zu Verzögerungen im Projekt.**	**21.10.2026**
01.01.258	**Vürfels RKB A 60**	-		48.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mrz. 21		12.08.2019
	1. Änderung					LPH 1/2		Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
	2. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 22	Jan. 23	Aufhebung des Planervertrages aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu planerischen Grundlagen. Erneut in Vorbereitung der Planerausschreibung.	06.05.2021
	3. Änderung							Jul. 23	Sep. 23	Erneut in Vorbereitung Ausschreibung Planer.	27.09.2021
	4. Änderung		69.000 €	102.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 25	Apr. 26	Machbarkeitsstudie wurde abgeschlossen. Kosten sind nun belastbar und entsprechen nun keinen reinen Annahmen mehr. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.	21.03.2024
	5. Änderung		0 €			Vergabe Planer i.Vorb.		Jul. 26	Dez. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen	09.08.2024
	6. Änderung							Okt. 26	Apr. 27	Terminverzögerung ergibt sich aus der Anpassung der voraussichtlichen Genehmigungszeit.	27.09.2024
	7. Änderung							**s. 01.01.257**	**s. 01.01.257**	**Die Maßnahme wird zusammen mit 01.01.257 ausgeführt.**	**06.01.2025**
01.01.259	**Neufeldweg RKB A 63**	-		105.000 €	gering	LPH 1/2		Jan. 21	Mai. 21		12.08.2019
	1. Änderung					LPH 1/2		Jul. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
	2. Änderung					LPH 1/2		Dez. 21	Mai. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
	3. Änderung					LPH 1/2		Sep. 22	Jan. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitsschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)	27.09.2021

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	4. Änderung					LPH 1/2		Jan. 23	Mai. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. Klärung Zuständigkeitsschnittstelle anteiliger Klärpflicht (u.a. Autobahnabschnitt)	08.03.2022
	5. Änderung		0 €			LPH 2/3		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Kostenbeteiligung von Autobahn GmbH wird derzeit geprüft. Im Nachgang kann entschieden werden, wie weiter vorgegangen wird.	21.03.2024
	6. Änderung		711.000 €	1.057.900 €		LP1/2/3				Die ursprüngliche Maßnahme muss um eine neue Einleitstelle sowie den dazugehörigen Kanal erweitert werden. Das Planungsbüro wird hierzu eine Zusammenfassung sowie Kostenschätzung der neuen Randbedingungen erstellen, um im Anschluss die Planung anzupassen.	22.04.2025
	7. Änderung							Dez. 27	Jul. 28	Die Klärung der Kostenbeteiligung durch die Autobahn GmbH führte zu einem Stocken der Maßnahme. Die Kostenbeteiligung gemäß den Unterlagen der LP2 wurde abgelehnt und weitere Möglichkeiten intern beim AWW geprüft. Letztendlich konnte im Jahr 2025 das weitere Vorgehen und der Umgang mit der Schnittstelle Autobahn GmbH abschließend geklärt werden.	28.05.2025
	8. Änderung			Neue Kostenschätzung wird noch erstellt.		LPH 2		Jul. 27	Feb. 28	Die Weiterführung des Projekts musste mit den Teilnehmern abgestimmt und dem Ingenieurbüro besprochen worden. Inhalt ist die Zusammenfassung der neue Randbedingungen LPH2 sowie Kostenschätzung, um anschließend direkt in die Entwurfsplanung einzusteigen und die Planung der Maßnahme voranzubringen.	25.08.2025
	9. Änderung							Feb. 28	Feb. 28	Die Maßnahme verzögert sich, da die Kostenbeteiligung und Abstimmung hinsichtlich einer Verwaltungsvereinbarung mit Autobahn GmbH, Kreisstraßen und AWW erforderlich wurde. Sobald die Verwaltungsvereinbarung abgestimmt ist, kann das Projekt planmäßig fortgeführt werden.	03.06.2026

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
01.01.261	**Gierather Str. RKB A 71 + A 105**	-		331.000 €	gering	-		Jul. 22	Dez. 22		12.08.2019
	1. Änderung					LPH 1/2		Apr. 23	Aug. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung.	06.11.2020
	2. Änderung	22.08.2023	362.000 €	538.000 €		LPH 3		Nov. 24	Apr. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung.	21.03.2024
	3. Änderung					LPH 4		Aug. 25	Feb. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	4. Änderung							Aug. 26	Mrz. 27	Terminverzögerung ergeben sich aus der Anpassung der voraussichtlichen Genehmigungszeit und verlängerten Abstimmungs- und Prüfprozessen.	27.09.2024
	5. Änderung					LPH 4		Dez. 26	Jul. 27	Verzögerung durch Abstimmung zu einzureichen Antragsunterlagen und Anschreiben. Die Antragsunterlagen wurden in 11/24 eingereicht und 12/24 mit Anmerkungen vom Kreis zurückgeschickt. Überarbeitung erfolgt bis 01/25.	06.01.2025
	6. Änderung							Mrz. 27	Okt. 27	Weiterhin Verzögerung durch längere Abstimmungszeit der Antragsunterlagen mit der UWB. Zwischenzeitlicher Wechsel des/der zuständigen Sachbearbeiter und weitere neue Anmerkungen. Angepasste Antragsunterlagen werden jetzt erneut beim UWB eingereicht.	22.04.2025
	7. Änderung							Jul. 26	Mrz. 27	Reduzierung der angenommenen Genehmigungszeit in der Lph. 4 um 1/2 Jahr.	28.05.2025
	8. Änderung					LPH 5		Nov. 26	Jul. 27	Verzögerungen aufgrund der notwendigen Angaben zur Verkehrsplanung und Koordinierung der Abstimmungen mit dem Baustellenmanagement. Diese sind nunmehr abgeschlossen. Zusätzlich gab es Verzüge auf Planerseiten. Mit Fristen bzw. Nachfristen wurde hier gegen gesteuert. Zusätzlich gab es Verhandlungen zu Beschleunigungsmaßnahmen mit dem Planungsbüro -> 2 Wochen in Summe wurden in Aussicht gestellt	26.03.2026
	9. Änderung							**Mrz. 27**	**Okt. 27**	**Die Verzögerung sind durch die Feststellung fehlender Fachplanung begründet. Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels wird die Planung von besonderer Wasserhaltungen, sowie dem dazugehörigen Verbau erforderlich. Diese werde derzeit zügig nachbeauftragt. Entsprechendes Mangelschreiben wurde erstellt und wird versendet**	**03.06.2026**
01.01.267	**Ferdinandstraße RKB A 118**	-		1.499.000 €	gering	-		Jun. 22	Apr. 23		12.08.2019
	1. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Jan. 24	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
	2. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	3. Änderung							Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
	4. Änderung							Sep. 23	Aug. 24	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
	5. Änderung	03.05.2022	0 €			MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Verzögerungen durch personelle Auslastung (Priorisierung) entstanden.	21.03.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	6. Änderung			826.000 €	gering	MBS / Vergabe Planer i.Vorb.		Mai. 27	Feb. 28	Die Machbarkeitsstudie wurde für die Maßnahmen 01.01.267+01.01.369 fertiggestellt. Das Ergebnis der MBS sieht keinen Handlungsbedarf bei der Einleitstelle A 89 vor. A 118 wird alleinstehend behandelt. A90 wird im Zusammenhang mit A 120 aus der Maßnahme 01.01.369 behandelt. Die Kosten werden gem. dem Ergebnis der MBS hier anteilig für A 118 und A 90 angesetzt. Terminplan anhand der Baukosten plausibilisiert.	09.08.2024
	7. Änderung			589.000 €						Nach Abstimmung mit dem AWW werden die Kosten von der Einleitstelle A 90 zu der Maßnahme 01.01.369 zugeordnet. In der Maßnahme 01.01.267 bleibt nur die Einleitstelle A 118 zu behandeln. Die Kosten werden entsprechend angepasst.	27.09.2024
	8. Änderung							Okt. 27	Apr. 28	Die Maßnahme-Bezeichnung wurde gemäß der Änderungsanzeige angepasst. Im Rahmen der Vergabe für Ingenieurleistungen wurde der Terminplan fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung der Verschiebung der Einleitstelle A90 in die Maßnahme 01.01.369 und Nicht-Behandlung der Einleitstelle A89 wird die Bauzeit kürzer geplant.	22.04.2025
	9. Änderung					LPH 2				Der Planungsauftrag wurde erteilt. Die Vorplanung wird voraussichtlich in Aug. 2025 abgegeben.	25.08.2025
	10. Änderung			698.000,00 €		LPH 3		Nov. 27	Mai. 28	Derzeit Erarbeitung der Entwurfsplanung. Kosten gemäß Kostenschätzung aus 11/2025.	22.01.2026
	11. Änderung					**LPH 3**		**Mai. 28**	**Nov. 28**	**Im Rahmen der Abstimmung zur Lph. 3 ist der Bedarf an einem zusätzlichen Leistungsbild TA klar geworden. Die Klärung einschließlich der Bearbeitung und Abstimmung wird voraussichtlich sechs Monate in Anspruch nehmen.**	**03.08.2026**
	12. Änderung			**868.000,00 €**						**Nach Ergänzung des TA-Anteils ergibt sich eine Kostenerhöhung in der Maßnahme. Die Entwurfsplanung einschließlich TA wurde im Okt. 2026 abgestimmt und wird bis Anfang Nov. 2026 überarbeitet.**	**20.10.2026**
01.01.272	**Schlodderdicher Weg RKB ~~A 102 + A 106 + A 409~~**	**-**	**154.000 €**	**229.000 €**	**gering**	**MBS / Vergabe Planer i.Vorb.**		**Mai. 27**	**Aug. 27**	**Die Einleitstellen A102 und A409 werden in einer anderen ABK-Maßnahme entwickelt. Nur die A106 verbleibt in der Maßnahme 01.01.272.**	**25.08.2025**
	1. Änderung					**LPH 1/2**		**Nov. 27**	**Feb. 28**	**Im Juni 2025 wurde die MBS zur Vorbereitung der Vergabeunterlagen an PS übergeben. Während der Interessenbekundung wurde die Maßnahme vom Kreis gestoppt. Nach Aufklärung der DWA M179-Themen wurde die MBS erst im Sep. 2025 endgültig freigegeben (Verzug Anfang Juli bis Ende Sep. 2025). Die fertigen Vergabeunterlagen wurden aufgrund urlaubs- und krankheitsbedingter Ausfälle des AWW veröffentlicht (Verzug Ende Sep. bis Mitte Okt. 2025). Das Vergabeverfahren musste wiederholt werden. In der Lph. 1 hat das IB darauf hingewiesen, dass der in der MBS festgelegte Standort ungünstig ist, da er sich auf der einzigen Zufahrt zu einem Krankenhaus befindet. Das IB wird die Anlage verschieben. Aktuell werden Grundlagen für die Planung (u.a. Kampfmittelabfrage, Vermessung, Bodengutachten) beschafft.**	**26.03.2026**
	2. Änderung					**LPH 3**				**Die Lph. 3 wurde im Okt. 2026 abgestimmt. Demnächst wird die Lph. 4 abgerufen und der Genehmigungsantrag erstellt. Es ergeben sich keine wesentliche Änderungen bei Kosten und Termin.**	**20.10.2026**
01.01.274	**Katharinenkammerweg RKB/RRB A 111**	-		4.718.000 €	gering	-		Mai. 21	Jan. 24		12.08.2019
	1.Änderung			270.000 €	mittel	LPH 3		Sep. 21	Dez. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 4.448.000€; dadurch auch Verkürzung der Bauzeit	06.11.2020
	2. Änderung			210.000 €	mittel	LPH 3		Nov. 21	Feb. 22	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; weitere Reduzierung der Gesamtkosten um ca.60.000€	06.05.2021

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	3. Änderung					LPH 4		Feb. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit	28.07.2021
	4.. Änderung					LPH 4		Jul. 22	Jan. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärungen zu Rahmenbedingungen Einleitstellengenehmigung	27.09.2021
	5. Änderung	-	175.000 €	260.313 €		LPH 3		Nov. 24	Mai. 25	Verzögerte Umsetzung durch Verlegung der Versorgungsleitungen der RheinEnergie, Entfall RRB. Leistungsphase 3 wird derzeit wiederholt.	21.03.2024
	6. Änderung							Jul. 25	Jan. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	7. Änderung			720.000 €		LPH 3		Jan. 26	Jul. 26	Aktualisierte Kosten- und Terminberechnung aufgrund Wiederholungsplanung LP3 (aktualisierte Kostenberechnung) und Berücksichtigung Wirtschaftsplan 2024.	09.08.2024
	8. Änderung					LPH 4				Derzeit werden die Antragsunterlagen erarbeitet. Abgabe erfolgt in Kürze.	27.09.2024
	9. Änderung							Mai. 26	Nov. 26	Verzögerung durch Verlängerung der Genehmigungszeit.	02.01.2025
	10. Änderung							Dez. 25	Aug. 26	Terminverschiebung nach vorne, da die Genehmigungsanträge bereits nach 19 Wochen statt den angenommenen 40 Wochen genehmigt wurden.	28.05.2025
	11. Änderung					LPH 6/7				Projektstufe 3 (LPH 5-7) wurde abgerufen.	25.08.2025
	12. Änderung			487.000 €		LPH 7, Vergabe örtl. BÜ		Apr. 26	Aug. 26	Verzug des Baubeginns aufgrund umfangreicher Klärung bzgl. Umverlegung Gas- und Datenleitung. Terminplan angepasst anhand von Bauzeitenplan LPH 5 bzw. kürzere Bauzeit vorgesehen. Derzeit wird ein IB für die örtliche Bauüberwachung ausgeschrieben. Die Kosten wurden gem. der im Okt. 2025 vorgelegten LV-Bepreisung angepasst. Der Umfang der Maßnahme hat sich reduziert.	05.11.2025
	13. Änderung					**LPH 7, Vergabe örtl. BÜ**		**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**In der ersten Ausschreibung wurden keine Angebote von Baufirmen eingereicht. Derzeit wird mit möglichen Bietern gesprochen und die Ursache ergründet. Anschließend erfolgt eine neue Ausschreibung. Die genaue Verzögerung des Baubeginn ist noch nicht absehbar.**	**03.06.2026**
	14. Änderung							Okt. 26	Feb. 27	Die Submission zur zweiten Ausschreibung ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote geprüft. Der Baubeginn kann für Oktober 2026 avisiert werden.	03.08.2026
	15. Änderung					**LPH 8**				**Bauanlaufgespräch ist erfolgt.**	**21.10.2026**
01.01.277	**Gierather Straße A 122**	-		40.000 €	gering	-		Jun. 22	Jul. 22		12.08.2019
	1. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Feb. 23	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	06.11.2020
	2. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	3. Änderung							Apr. 23	Mrz. 24	Terminierung verschiebt sich wg. zusätzl. Punkte Ermittlung Rahmenbedingungen vor Planer-Ausschreibung	28.07.2021
	4. Änderung							Aug. 23	Okt. 23	Terminierungsanpassung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
	5. Änderung		0 €			MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit intern erstellt.	21.03.2024
	6. Änderung			143.000 €		Vergabe Planer in Arbeit		Jun. 27	Sep. 27	MBS liegt vor. Kosten gem. Haushaltsaufstellung 2026 aktualisiert. Vergabe Planung derzeit in Arbeit. Zzt. aber angehalten wg. DWA M-179	25.08.2025
	7. Änderung					**Vergabe Planer**		**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**Zeitpunkt möglicher Freigabe zur Fortsetzung nicht bekannt**	**22.01.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	8. Änderung									**Die Maßnahme wird nicht durch PS-PL begleitet und in dieser Liste nicht weiterverfolgt.**	**20.10.2026**
01.01.287	**Rosenthaler Weg A145 + A370**			54.000 €	gering			neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen	28.07.2021
	1. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Aug. 23	Sep. 23	Terminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung.	27.09.2021
	2. Änderung		0 €			MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit intern erstellt. Terminierung verschiebt sich wg. Ermittlung Grundlagen vor Planer-Ausschreibung. Einbezug hydraulische Überprüfung. Grundstückfrage ungeklärt. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Paten.	21.03.2024
	3. Änderung			179.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		Nov. 26	Jan. 27	Kostenangabe gem. der abgestimmten und freigegebenen Vorzugsvariante der Machbarkeitsstudie. Terminplan neu aufgestellt.	27.09.2024
	4. Änderung					LPH 1		Mrz. 27	Mai. 27	Der Planungsauftrag wurde erteilt. Die Zeitplanung wurde anhand der neu abgestimmten Regelabläufe angepasst.	14.02.2025
	5. Änderung			**307.650 €**	**gering**	**LPH 2**				**Die fortgeschriebenen Kosten basieren auf der in Mai 2025 vorgelegten und geprüften Kostenschätzung vom IB.**	**28.05.2025**
	6. Änderung					**LPH 3**				**LPH 3 wurde abgerufen.**	**05.11.2025**
	7. Änderung							**Jun. 27**	**Aug. 27**	**Terminverzug aufgrund ausstehender Rückmeldungen der Versorger, Kapazitätsengpässe Baumanagement Stadt Bergisch Gladbach, Kapazitätsengpässe Bodengutachter**	**22.01.2026**
	8. Änderung							**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**Aktuell wird das weitere Vorgehen des Projekts mit allen Beteiligten intensiv abgestimmt. Sobald belastbare Termine vorliegen, werden diese gemeldet.**	**03.06.2026**
01.01.289	**Kierdorf RKB A149**	-		2.591.000 €	gering	-		Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019
	1. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	2. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Jun. 22	Feb. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021
	3. Änderung	03.05.2022	0 €					neu zu terminieren	neu zu terminieren	Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
	4. Änderung							Okt. 26	Nov. 27	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	5. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Mai. 27	Jun. 28	Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. Ergänzungen der Terminplanung sowie Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen. Aufteilung der Maßnahme befindet sich in Klärung.	09.08.2024
	6. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	Derzeit wird von AWW intern eine neue MBS erarbeitet.	28.05.2025
	7. Änderung			**875.000 €**		**Vergabe Planer in Arbeit**		**Apr. 28**	**Mrz. 29**	**Neue Kostenangabe gem. MBS aus 11/25. Derzeit Durchführung Vergabeverfahren Planungsleistungen.**	**22.01.2026**
	8. Änderung					**LPH 1/2**				**Das Ingenieurbüro wurde beauftragt. Der Kick-Off Termin findet demnächst statt und die Planungsstufe 1 kann offiziell beginnen.**	**03.06.2026**
	9. Änderung					**LPH 1/2**		**Jul. 28**	**Jun. 29**	**Während Planungaphase hat IB mehr Grundlagen angefordert. Diese Grundlagen (TV-Inspektion Bestandskanäle, Vermessung Baufeld und Bestandskanäle, Informationen bzgl. Trafostation und Hochspannungsmast) mussten erst angeschoben und ermittelt werden.**	**06.08.2026**
01.01.289.1	**Kierdorf RRB A149**	-	**#WERT!**	**in 01.01.289 enthalten**						**in 01.01.289 enthalten**	**22.01.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
01.01.290	**Straßen RKB/RRB A 153**	-		2.604.000 €	gering	-		Apr. 22	Okt. 23		12.08.2019
	1. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	2. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Jun. 22	Jan. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer-Ausschreibung	27.09.2021
	3. Änderung			120.000 €	mittel			Jun. 22	Jan. 24	Baukosten und -beginn angepasst an Volumen aus M7-Nachweis (ABK)	08.03.2022
	4. Änderung		0 €					neu zu terminieren	neu zu terminieren	Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
	5. Änderung					MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Derzeit wird die MBS erstellt (Fertigstellung Juni 2025). Termine werden nach dem Ergebnis neu terminiert.	06.01.2025
	6. Änderung									**Die MBS konnte aufgrund fehlender Grundstücksklärung nicht freigegeben werden. Aktuell wird auf die Rückmeldung vom Eigentümer gewartet. Weitere Zeitschiene ist unklar.**	**05.11.2025**
01.01.291	**Grünenbäumchen RKB/RRB A 155 + A 156 + A 354**	-		3.260.000 €	gering	-		Apr. 22	Mrz. 24		12.08.2019
	1. Änderung							Sep. 22	Jun. 23	Neuterminierung	27.09.2021
	2. Änderung	03.05.2022	800.000 €	1.190.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	MBS liegt vor und Kosten entsprechend angepasst. Nachberechnung der hydraulischen Kalkulation wurde erforderlich. Vergabe der Planung derzeit in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
	3. Änderung							Jan. 27	Jul. 27	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	4. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Mai. 27	Dez. 27	Durch weitere Klärung hinsichtlich des Vergabeprozess kam es zu Anpassung an der Terminplanung. Ebenfalls entfallen Einleitstellen und andere werden derzeit intern beim AWW diskutiert.	09.08.2024
	5. Änderung			118.000 €						In der Maßnahme verbleibt nur die Einleitstelle A 155. Die Kosten basieren auf der Vorzugsvariante der MBS (SediPipe Asselborner Weg).	27.09.2024
	6. Änderung			170.730 €				Jun. 27	Sep. 27	Die fortgeschriebenen Kosten basieren auf dem Ergebnis der Vergabe der Ing.-Leistungen.	28.05.2025
	7. Änderung					LPH 1/2		Sep. 27	Nov. 27	Das Ingenieurbüro wurde beauftragt. Die Planung kann noch nicht starten, da grundsätzliche Randbedingungen noch geklärt werden müssen. Es gibt eine Verzögerung, da die Kategorisierung der Flächen mit der UWB in Klärung ist. Ebenfalls ist eine neue Verkehrsmessung erforderlich. Die Messung kann erst nach den Sommerferien erfolgen. Projektstart (LPH1/2) frühstens am 15.09.2025.	25.08.2025
	8. Änderung							Feb. 28	Mai. 28	Nach Klärung der Flächenkategorisierung und Rücksprache mit dem Ingenieurbüro waren weitere Abstimmung zur Dimensionierung der Anlage erforderlich. Dadurch werden zusätzliche Vermessungen und Grundlagen für den Start der Planung benötigt.Die Klärung zu Angaben in der Machbarkeitsstudie und die erneute Dimensionierung der Regenwasserbehandlungsanlage führten zu Verzögerung des Projektstarts (LPH1/2). Die Klärung ist erfolgt und der Projektstart kann geregelt starten.	26.03.2026
	9. Änderung							**Mai. 28**	**Aug. 28**	**Bei der Neuberechnung der Regenwasserbehandlungsanlage sind Rückfrage hinsichtlich der Dimensionierung aufgekommen, welche eine enge Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde erfordern. Sobald diese erfolgt sind kann die Vorplanung (LPH1/2) vervollständigt und abgegeben werden.**	**03.06.2026**
01.01.292	**Bärbroicher Straße RKB + RRB A 160**	-		565.000 €	gering	-		Mai. 21	Dez. 21		12.08.2019

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	1. Änderung					LPH 1/2		Mrz. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.293; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	2. Änderung							Sep. 22	Jun. 23	Neuterminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.293 in Prüfung Rahmenbedingungen-s.u.	27.09.2021
	3. Änderung							Jan. 23	Sep. 23	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)	08.03.2022
	4. Änderung	07.06.2022	0 €					neu zu terminieren	neu zu terminieren	Bauzeit wird derzeit neu terminiert (Neuterminierung durch gescheiterte und an anderem Standort erneut erforderliche Grunderwerbsverhandlungen.) Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024
	5. Änderung							Nov. 25	Jun. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	6. Änderung					LP2		Jun. 26	Dez. 26	Die M7 Nachweise müssen hinsichtlich des Quellschutzes überarbeitet und erneut bei der UWB eingereicht werden. Dies führt zur Anpassung an der Terminplanung.	09.08.2024
	7. Änderung							Sep. 26	Mai. 27	Verzögerung durch Klärung der Grunddienstbarkeit.	06.01.2025
	8. Änderung							Apr. 27	Nov. 27	Verzögerung durch Klärung der Grunddienstbarkeit.	22.04.2025
	9. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Apr. 28	Nov. 28	Eine Weiterführung der Maßnahme mit dem vorherigen Ingenieurbüro hat sich als nicht zielführend herausgestellt. Die aktuelle Planungsstufe wurde abgenommen und eine neue Ausschreibung ist erforderlich. Die Klärung zum Umgang mit dem Gelbdruck DWA-M-179 verursachte ebenfalls eine Verzögerung. Die Maßnahme wird aufgeteilt in RKB und RRB. Es wird erstmal die Niederschlagsbehandlung geplant und ausgeschrieben, während die Grunddienstbarkeit für ein RRB weiterhin geklärt wird.	25.08.2025
	10. Änderung							**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**Die Grunddienstbarkeit ist weiterhin in Klärung. Es wird aktuell das Umlegungsverfahren in 2026 abgewartet. Fortschreibung des Terminplans nach Aufklärung der Grundstückssituation.**	**05.11.2025**
01.01.293	**Bärbroicher Straße RKB + RRB A 162 + A 164**	-		2.559.000 €	gering	-		Mrz. 21	Aug. 22		12.08.2019
	1. Änderung					LPH 1/2		Jan. 22	Jun. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Abstimmungsaufwand in der Vorplanung und Untersuchung Zusammenlegungsvariante m. 01.01.292; ggf. neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	2. Änderung							Sep. 22	Apr. 24	Neuterminierung - Zusammenlegungsvariante mit 01.01.292 in Prüfung Rahmenbedingungen - u.a. Grundstücksverfügbarkeiten	27.09.2021
	3. Änderung							Jan. 23	Jul. 24	Verschiebung Baubeginn, Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)	08.03.2022
	4. Änderung	07.06.2022	0 €					neu zu terminieren	neu zu terminieren	Bauzeit wird derzeit neu terminiert. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024
	5. Änderung							Nov. 25	Jun. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	6. Änderung					LP2		Mai. 26	Jun. 27	Die M7 Nachweise müssen hinsichtlich des Quellschutzes überarbeitet und erneut bei der UWB eingereicht werden. Dies führt zur Anpassung an der Terminplanung.	09.08.2024
	7. Änderung							Nov. 26	Dez. 27	Verzögerung aufgrund Klärung Grundstück und Unterhalt (interne MBS zur Bestimmung der Anlagengröße und etwaige nötiger Grunddienstbarkeiten/Grundstücke). Anschließend Überarbeitung der LP2.	06.01.2025
	8. Änderung							Jun. 27	Aug. 28	Verzögerung aufgrund der erstellten Hydraulischen Berechnung und deren Auswertung, sowie der Einholung von Grunddienstbarkeit.	22.04.2025
	9. Änderung			945.000 €				Mai. 28	Jul. 29	Kosten und Termine gem. WP 2026 angepasst.	02.06.2025
	10. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.				Eine Weiterführung der Maßnahme mit dem vorherigen Ingenieurbüro hat sich als nicht zielführend herausgestellt. Die aktuelle Planungsstufe wurde abgenommen und eine neue Ausschreibung ist erforderlich. Die Klärung zum Umgang mit dem Gelbdruck DWA-M-179 verursachte ebenfalls eine Verzögerung.	25.08.2025

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	11. Änderung							**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**Die Grunddienstbarkeit ist weiterhin in Klärung. Es wird aktuell das Umlegungsverfahren in 2026 abgewartet. Fortschreibung des Terminplans nach Aufklärung der Grundstückssituation.**	**05.11.2025**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
01.01.298	**Wildphal RRB A 168**	-		380.000 €	gering	-					12.08.2019
	1. Änderung	-		132.000 €	gering	LPH 3		Mai. 21	Okt. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 248.000€	05.11.2019
	2.Änderung					LPH 3		Okt. 21	Mrz. 22	Anpassungen im Planungsprozess	12.03.2021
	3.Änderung					LPH 4		Dez. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess	28.07.2021
	4. Änderung					LPH 4		Apr. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen im Genehmigungsprozess Einleitstelle	27.09.2021
	5. Änderung			150.000 €		LPH 4		Jul. 22	Jan. 23	Verzögerung durch Abstimmung im Genehmigungsprozess (ABK). Budgetanpassung auf Grund des aktuellen Planungsstands.	08.03.2022
	6. Änderung	-	120.000 €	179.000 €		LPH 5/6		Aug. 24	Okt. 24	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und längerer Genehmigungszeit	21.03.2024
	7. Änderung			247.000 €		LPH 8	ja			Die Kosten werden auf Grundlage des Wirtschaftsplans 2024 ermittelt und nach der Beauftragung der Baufirma angepasst. Verzögerter Baubeginn (< 3 Mon.) verschuldet durch die Fa. Schlechtriem, Ebenfalls hat die Fa. Schlechtriem Bedenken zur Ausführungszeit geäußert diese, aber weder in der Ausschreibung noch Angebotserstellung kommuniziert. Eine Lösung wird derzeit mit der Firma und dem Ordnungsamt erarbeitet.	09.08.2024
	8. Änderung					LP6/7	wird gekündigt	Sommer 2025	Sommer 2025	Die Vertragsauflösung mit der ausf. Firma wird erfolgen und die Ausführung der Leistung für die Sommerferien 2025 terminiert. Die Ausschreibung hierzu erfolgt Ende 2024.	27.09.2024
	9. Änderung					LP8	Einigung erzielt	Sommer 2025	Sommer 2025	Es wurde sich mit der bereits beauftragten Firma geeinigt, die Leistung im Sommer 2025 durchzuführen.	06.01.2025
	10. Änderung								Dez. 25	Die Bauarbeiten wurden am 26.08.2025 fertiggestellt. Eine Teilabnahme ist erfolgt. Aktuell laufen TV-Befahrungen und im Anschluss wird eine Gesamtabnahme in 12/25 erfolgen.	05.11.2025
	11. Änderung									**Die Gesamtabnahme hat am 08.12.2025 ohne festgestellter Mängel stattgefunden.**	**22.01.2026**
01.01.302	**Katterbachstraße RKB A 209**	-		1.402.000 €	gering	LP1/2		Apr. 21	Feb. 22		12.08.2019
	1. Änderung					LPH 1/2		Mrz. 22	Jan. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
	2. Änderung					LPH 1/2		Apr. 23	Feb. 24	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	08.03.2022
	4. Änderung	03.05.2022	0 €			LPH 3		Jan. 25	Dez. 25	Terminverschiebung aufgrund weiterer planerischer Abstimmungen / Einarbeitung neuer Planungsstände Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024
	5. Änderung							Sep. 25	Jul. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	6. Änderung					LPH 2		Feb. 26	Dez. 26	Durch weitere Klärung hinsichtlich eines passendes Grundstücks sowie der aktuellen Wiederholung der LPH 2 kam es zu Anpassung an der Terminplanung.	09.08.2024
	7. Änderung							Sep. 26	Jul. 27	Bei erneuten Rücksprachen zwischen dem Kreis und dem AWW hinsichtlich umsetzbarer Varianten, hat sich das UWB für eine andere Variante ausgesprochen (Bodenretention) bzw. eine genauere Untersuchung dieser gefordert. Derzeit Klärung hinsichtlich Bodenretention und dem Erwerb der dafür nötigen nahen Waldflächen für die Zurückhaltung von Niederschlagswasser.	06.01.2025
	8. Änderung							**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**Keine der Varianten wird umsetzbar sein. Es wird die aktuelle Planungsstufe beendet und eine neue MBS erstellt. Nach der MBS werden die Planungsleistungen neu ausgeschrieben.**	**22.04.2025**
01.01.309	**Taubenstraße RKB A 314**	**-**	**0 €**			**MBS**		**zu terminieren**	**zu terminieren**	**Die MBS wird derzeit erstellt ursprüngliche Annahme Fertigstellung März. Ein aktueller Sachstand ist nicht bekannt.**	**06.01.2025**
01.01.311	**Friedrich-Offermann-Straße RKB A 325**	**-**	**571.000 €**	**850.000 €**	**gering**	**MBS**		**zu terminieren**	**zu terminieren**	**Maßnahme gehört selbst nicht zum "Friedrich-Offermann-Komplex", ist jedoch von der Bearbeitung abhängig. Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung**	**21.03.2024**
01.01.312	**Birkerhöhe RRB A 327**	-		2.087.000 €	gering	LP1/2		Mai. 21	Jul. 22		12.08.2019
	1. Änderung					LPH 3		Jan. 22	Mrz. 23	Terminierung hat sich verschoben wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Planung	06.01.2021

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	2. Änderung					LPH 3		Jul. 22	Sep. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erhöhtem Aufwand mit Abklärung Rahmenbedingungen der Genehmigung / Abstimmung Option Maßnahmen Gewässerplanung	28.07.2021
	3. Änderung							Nov. 23	Jun. 24	Terminierung verschiebt sich weiterhin wg. Abklärung Rahmen-bedingungen Genehmigung / Optionen Ausgleich im Gewässer - weitere Abklärungen Grundstücksverfügbarkeiten zu erwarten	27.09.2021
	4. Änderung							Mrz. 24	Okt. 24	Verzögerungen durch Abstimmungen im Genehmigungsprozess	08.03.2022
	5. Änderung	07.06.2022	0 €					Jan. 25	Jul. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und Personalengpässe.	21.03.2024
	6. Änderung							Okt. 25	Nov. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	7. Änderung			1.688.000 €				Jan. 26	Mrz. 27	Weitere Klärung mit dem UWB hinsichtlich des Gewässerökologischen Gutachtens erforderlich. Dadurch ist Terminverzögerung entstanden. Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt.	09.08.2024
	8. Änderung					LPH 2/3		Aug. 26	Sep. 27	Verzögerung durch längere Klärung zur Umsetzbarkeit und Abstimmung der Variante und Vorplanung mit dem UWB. Die geplanten Variante der Vorplanung wurde 11/24 freigegeben und die hierfür erforderliche Grundstücksverhandlung läuft derzeit.	06.01.2025
	9. Änderung					LPH 2/3		Apr. 27	Jun. 28	Verzögerung durch Grundstücksverhandlungen und Klärung der Umsetzbarkeit der Varianten.	22.04.2025
	10. Änderung					LPH 2/3		Aug. 27	Sep. 28	Verzögerung durch Grundstücksverhandlungen und Klärung der Umsetzbarkeit der Varianten.	02.06.2025
	11. Änderung							**Dez. 27**	**Feb. 29**	**Der Grundstückskauf musste zunächst zurück gestellt werden (Klärung Landschaftsschutz). Der Grundstückserwerb kann erst Ende des Jahres im Liegenschaftsausschuss finalisiert werden. Im Anschluss folgt die weitere Planung LP3.**	**25.08.2025**
	12. Änderung					**LPH2/3**		**Mai. 28**	**Jul. 29**	**Eine Vorab-Befreiung zum Landschaftsschutz wurde vom Kreis erteilt und der Grundstückserwerb kann abgeschlossen werden. Ab Aug. 2026 wird die Planung wieder aufgenommen.**	**03.08.2026**
01.01.316	**Duckterather Weg RKB A 373**	-		133.000 €	gering	LP1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
	1. Änderung							Jul. 21	Jan. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
	2. Änderung							Nov. 21	Mai. 23	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
	3. Änderung							Mai. 22	Okt. 22		27.09.2021
	4. Änderung							Okt. 22	Apr. 23	Terminierung angepasst nach Abstimmungsprozess	08.03.2022
	5. Änderung	-	15.000 €	22.000 €		LP 3		Sep. 24	Dez. 24	Verzögerte Umsetzung aufgrund Ablehnung von OGE und Überarbeitung der Lph. 3 Kosten gem. der überarbeiteten Entwurfsplanung angepasst.	21.03.2024
	6. Änderung			109.000 €	mittel			Aug. 25	Sep. 25	Die Entwurfsplanung wurde überarbeitet. Gemäß dem aktuellen Kenntnisstand werden Abstimmungen mit externen Versorger notwendig. Es führt zu Bauzeitverschiebung. Kosten gem. überarbeiteter Kostenberechnung neu aufgeschlüsselt.	23.05.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	7. Änderung					LP 4		Dez. 25	Feb. 26	Terminverzögerung aufgrund erhöhten Klärungsaufwand mit der Genehmigungsbehörde, da dieser keine passenden Genehmigungsformular vorliegen, die für die besondere Projektsituation geeignet sind.	27.09.2024
	8. Änderung							Jun. 26	Aug. 26	Nach Aufklärung mit dem RBK sind zwei wasserrechtliche Anträge (nach §8 WHG und §57(2) LWG) von den zuständigen Behörde der Stadt Köln und dem RBK zu genehmigen. Daher Verzögerung durch längere Genehmigungsdauer.	02.01.2025
	9. Änderung					LP 5				Die Genehmigungen nach §8 WHG und §57(2) LWG wurden erteilt. Die nächste Stufe (Lph. 5-7) wurde beim IB abgerufen.	22.04.2025
	10. Änderung							Dez. 25	Mrz. 26	Die Bauauftragserteilung ist noch in 2025 zu erwarten. Die hier angegebene Bauzeit berücksichtigt eine Lieferzeit für die geplanten dez. Anlagen von bis 10 Wochen, sodass der tatsächliche Baubeginn auf der Baustelle im Frühling 2026 zu erwarten ist.	28.05.2025
	11. Änderung			201.000 €		LP 6/7				Aktuell befindet sich die Bauausschreibung in Vorbereitung. Kosten gem. Kostenvoranschlag.	25.08.2025
	12. Änderung			**161.240 €**				**Mrz. 26**	**Jun. 26**	**Das Vergabeverfahren zur Beauftragung der Bauleistungen hat sich durch das Ingenieurbüro verzögert. Kosten gem. überarbeitetem Kostenvoranschlag.**	**22.01.2026**
	13. Änderung			**121.000 €**		**LPH 8**		**Mrz. 26**	**Jun. 26**	**Bauauftrag erteilt. Kosten gem. Auftragssumme angepasst.**	**26.03.2026**
	14. Änderung									**Die Baumaßnahme wurde am 16.07.2026 fertiggestellt und am 30.07.2026 abgenommen.**	**03.08.2026**
01.01.327	**Paffrather Straße Kanalsanierung (RW)**		**0 €**			**Erstellung MBS**		**zu terminieren**	**zu terminieren**	**Die MBS wird derzeit erstellt ursprüngliche Annahme Fertigstellung März. Ein aktueller Sachstand ist nicht bekannt.**	**06.01.2025**
01.01.340	**Teil aus Kanalsanierung (RW/MW) Los 4: Hydr. San. Vürfels**	25.04.2012		2.500.000 €	gering	LPH 3				Maßnahme wurde vorläufig zurückgestellt	12.08.2019
	1. Änderung			2.619.000 €	gering	LPH 5/6		Dez. 20	Sep. 22	Änderung Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung und Anpassungen Grundlagen und NA bes. Leistungen um ca.119.000 €	28.11.2019
	2. Änderung							Aug. 21	Jan. 23	Änderung Zeitplanung aufgrund Anpassungen Grundlagen und daraus resultierender Neuabstimmung und Anpassungen Planung	24.07.2020
	3. Änderung					Bes. L. / LPH 3 Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Terminierung verschiebt sich aufgrund weiterer bes. Leistungen zu Abklärungen hydr. Daten und Anpassungen Ergebnisse aus LPH 3; Weiterplanung neu zu vergeben	28.07.2021
	4. Änderung							Okt. 22	Aug. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung ab LPH 5	27.09.2021
	5. Änderung					LPH 5/6		Jan. 23	Nov. 24	Verschiebung aufgrund von Planerwechsel (ABK)	08.03.2022
	6. Änderung	-	0 €			LPH 2		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Verzug durch Projektsteuerung, Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro.	21.03.2024
	7. Änderung					LPH 3		Dez. 24	Jan. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	8. Änderung					LPH3		Sep. 25	Okt. 26	Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. notwendige Überarbeitung der LP3 und Berücksichtigung Vergabeprozesse.	09.08.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	9. Änderung					LPH2/3		Mrz. 26	Apr. 27	Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten in Bezug auf die erforderliche Wiederholungs- bzw. Erweiterungsplanung der LP2.	27.09.2024
	10. Änderung					LPH2/3		Jul. 26	Aug. 27	Die Terminabschätzung berücksichtigt Abstimmungsarbeiten in Bezug auf die erforderliche Wiederholungs- bzw. Erweiterungsplanung der LP2.	02.01.2025
	10. Änderung					LPH2/3		Mrz. 27	Aug. 28	Direktbeauftragung der LPH 1+2 für Planungsergänzungen war zusätzlich erforderlich; Auswirkungen auch auf Fortsetzung und Vervollständigung LPH 3. Beauftragungen an den Planer sind nahezu abgeschlossen. Termin zur Fortsetzung der Planung (nach Unterbrechung Fortsetzung in 06/2025) sowie Dauern der Planungsleistungen wurden mit den Planern festgelegt.	22.04.2025
	11. Änderung			3.233.000 €		LPH2/3		Feb. 27	Aug. 28	Aufgrund Wiederholungsleistung in Lph. 1+2 sowie zusätzlicher Planungsleistung in Lph. 3 werden die Kosten neu aufgeschlüsselt.	28.05.2025
	12. Änderung			**4.979.507 €**		**LPH3**		Mrz. 27	Aug. 28	**Wegen geänderter / neu hinzugekommener Planungsbereiche (zusätzliche Haltungen in den Straßen "Vürfels, Pippelstein und Im Hilgersfeld" ergeben sich aus der Kostenschätzung des Planers zum Vorentwurf höhere prognostizierte Gesamtkosten.**	**05.11.2025**
	13. Änderung					**LPH 3**		Apr. 27	Feb. 29	**Es wurde eine längere Bauzeit von 20 Monaten vorläufig für die Maßnahme angesetzt. Die Arbeiten im Straßenzug Vürfels müssen mit zwei Kolonnen ausgeführt werden, da die Arbeiten unter Vollsperrung erfolgen und der Straßenzug möglichst kurz gesperrt werden soll.**	**03.08.2026**
01.01.342	**Kanalsanierung (RW/SW) Los 1**			**3.539.000 €**		**Vergabe Planer i.Vorb.**		**Mrz. 28**	**Apr. 29**	**Erste Anmeldung der Maßnahme. Die EU-weite Vergabe für Planerverträge ist in Vorbereitung. Die Kostenangabe enthält nur zwei Teilgebiete. Ein weiteres Teilgebiet wird von AWW intern geplant; die Kosten sind hier nicht enthalten.**	**03.08.2026**
01.01.343	**Teil aus Kanalsanierung, Los 2: Teilgebiet 4.BA Gronau**	05.11.2014		3.307.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		noch zu terminieren	noch zu terminieren	Neuaufnahme in Portfolio PS-PL aufgrund Entfall anderer Maßnahmen	28.12.2020
	1.Änderung							Jan. 23	Nov. 23	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung	27.09.2021
	2. Änderung			2.100.000 €				Jan. 23	Nov. 23	Budgetanpassung gemäß des aktuellen Planungsstandes.	08.03.2022
	3. Änderung	05.04.2014	0 €			LPH 5		Okt. 24	Sep. 26	Vorlage Lph. 5-6 hat sich wg. Kapazitätsmängel des Büros um mehreren Monate verzögert.	21.03.2024
	4. Änderung			2.805.000 €	mittel	LPH 6				Kosten auf Grundlage des bepreisten LV Stand 05.2024 (vorabgeprüft) neu aufgeschlüsselt	23.05.2024
	5. Änderung							Feb. 25	Jan. 27	Aufgrund längerer Überprüfungs- und Abstimmungsprozesse verzögert sich die Ausschreibung.	27.09.2024
	6. Änderung			**2.208.000 €**	**hoch**	**LPH 8**	**Ja**	**Feb. 25**	**Feb. 26**	**Das Submissionsergebnis liegt vor. Die Beauftragung erfolgt in 01/25. Die Kosten und die Bauzeit werden anhand des Bauvertrags angepasst.**	**02.01.2025**
	7. Änderung			**2.208.000 €**	**hoch**	**LPH 8**		**Feb. 25**	**Jun. 26**	**Bauzeitverlängerung aufgrund zusätzlichen Arbeiten**	**26.03.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	8. Änderung					**LPH 8**		**Feb. 25**	**Dez. 26**	**Bauzeitverlängerung bis Ende 2026 aufgrund zusätzlicher Arbeiten mit AWW und Fa. Katec vereinbart.**	**03.08.2026**
01.01.346	**Kanalsanierung (RW/SW) Los 3**	**14.09.2010**	**0 €**								
01.01.349	**Grabenlose Kanalsanierung des Sanierungsgebietes Los 5 (RW/MW/SW)**	03.12.2019		9.170.973 €	gering	In Vergabe		2020	2025		17.01.2020
	1. Änderung							02.11.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, ca. 15% der Gesamtmaßnahme befinden sich in Ausschreibung für die Planerleistungen	31.03.2020
	2. Änderung			11.774.000 €	gering			30.05.2020		Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, befindet sich in Vergabe für die Planerleistungen; Kostensteigerung durch Baukostenindexierung	18.05.2020
	3. Änderung					LPH 3		Jul. 21	Sep. 23	Teilgebiet 1, 1. Bauabschnitt, Planerleistungen im Juni 2020 vergeben; Korrektur Zeitplanungsangabe - Bezog sich auf Vergabe, nicht Bauausführung.	24.07.2020
	4. Änderung			9.000.000 €	mittel	TG 1 LPH 5-6 / TG 2 Vergabe Planer i.Ver.		Aug. 21	Apr. 24	Teilgebiet (TG) 1 in LPH 5-6, Teilgebiet 2 in Vergabe Planer; Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Kostenfortschreibung mit Kostenberechnung TG 1 und bepreistem Leistungsverzeichnis TG 2 um ca. 2.774.000 €	06.05.2021
	5. Änderung					TG 1 LPH 6 / TG 2 LPH 1/2		Jan. 22	Dez. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abklärungen Randbedingungen Ausführung	27.09.2021
	6. Änderung									**Aufteilung der Maßnahme in 01.01.349.1 und 01.01.349.2.**	**21.03.2024**
01.01.349.1	**Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5.1**	03.12.2019	1.222.000 €	1.818.000 €	hoch	LPH 8		Jan. 23	Jun. 24	Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen. Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro und Unfall des Bauleiters der Baufirma. Bauende neu Jun. 2024. Kosten gem. Auftrag der ausführenden Firma.	21.03.2024
	1. Änderung							Jan. 23	Dez. 24	Die Baufirma hat in den vergangenen Monaten keine Verkehrsgenehmigung für die TV-Befahrungen erhalten. Eine neue Verkehrsgenehmigung wurde beantragt. Aktuell werden die ersten Abnahmenbegehungen durchgeführt. Für die restlichen TV-Untersuchungen und Abnahmebegehungen wird eine Bauzeitverlängerung bis zum 31.12.2024 mit der ausführenden Firma vereinbart.	27.09.2024
	2. Änderung							Jan. 23	Apr. 25	Aufgrund spät erteilter Verkehrsgenehmigung wird eine 3. Bauzeitverlängerung bis zum 30.04.2025 notwendig.	02.01.2025
	3. Änderung								**neu zu terminieren**	**Bauausführung fertiggestellt, Restarbeiten bzw. Mängelbeseitigungen offen. Fertigstellungstermin abhängig von Abstimmung zwischen der Baufirma, der Objektüberwachung und den Paten.**	**05.11.2025**
01.01.349.2	**Kanalsanierung (RW/MW/SW) Los 5.2**	03.12.2019	4.012.000 €	5.968.000 €	mittel	LPH 5		Okt. 24	Sep. 26	Aufteilung der ursprünglichen Maßnahme 01.01.349 in zwei Teilmaßnahmen aufgrund der Auftragsgrößen. Verzug durch mehrfachen Personalwechsel im planenden Büro. Neue Vorlage LP 5+6 in 05.2024 zu erwarten. Kosten gem. Leistungsergebnis LP 3.	21.03.2024
	1. Änderung					TG 1: LPH 7 TG 2-3: LPH 5		Dez. 24	Aug. 27	Um den Bearbeitungsprozess zu beschleunigen wurde die Maßnahme in 3 Teilgebiete unterteilt. Die Ausschreibungsunterlagen für das TG 1 liegen beim RPA zur Prüfung vor. Voraussichtlich wird die Auftragserteilung in 2024 erfolgen. Die Ausschreibungsunterlagen für das TG 2-3 werden zz. durch das Planungsbüro aufgestellt.	09.08.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	2. Änderung					BA 1: LPH 8 BA 2-3: LPH 5	BA 1: ja			Die Teilgebiete werden als Bauabschnitte bezeichnet. Der Auftrag für den 1. BA wurde erteilt. Der Kick-Off-Termin ist erfolgt. Der 2. und 3. BA werden nicht in einem Zug bearbeitet. Die Planungsergebnisse der Lph. 5 zur 2. BA wurde durch das IB in 12/24 vorgelegt. Terminschiene für den 3. BA in Abstimmung.	02.01.2025
	3. Änderung					BA 1: LPH 8 BA 2: LPH 8 ab 09/2025 BA 3: LPH 5				Die Bauausschreibung für 2. BA ist erfolgt. Aktuell in Auftragsprüfung durch das RPA. Baubeginn in Sep. 2025 zu erwarten.	25.08.2025
	4. Änderung					BA 1: LPH 8 BA 2: LPH 8 BA 3: LPH 6				BA 1 und BA 2 befinden sich in Bauausführung. Die Ausschreibung für den BA 3 wird derzeit vorbereitet.	22.01.2026
	5. Änderung					**BA 1: LPH 8 BA 2: LPH 8 BA 3: LPH 7**				**Die Ausschreibung für den BA 3 läuft derzeit.**	**03.06.2026**
	6. Änderung			**BA 1: 1.714.000 € BA 2: 1.722.000 € BA 3: 1742.000 €**		**BA 1: LPH 8 BA 2: LPH 8 BA 3: LPH 8**		**BA 1: Nov. 24 BA 2: Okt. 25 BA 3: Jul. 26**	**BA 1: Dez. 26 BA 2: Okt. 26 BA 3: Jul. 27**	**BA 1: Bauzeitverlängerung bis Ende 2026 aufgrund zusätzlichen Arbeiten mit AWW und Fa. Katec vereinbart. BA 2: Derzeit in Bauausführung. BA 3: Auftrag wurde an Fa. Katec erteilt.**	**03.08.2026**
01.01.369	**Am Stadion / Buchholzstraße, 2.BA, A 90 + A 120**			352.000 €	gering			neu zu terminieren	neu zu terminieren	Neuaufnahme in das Portfolio der Projektsteuerung im Juni 2021 aufgrund inhaltlicher Schnittstellenthemen und erwartbaren Synergieeffekten	28.07.2021
	1. Änderung							Sep. 23	Jan. 24	Neuterminierung - in Vorbereitung Planer- Ausschreibung	27.09.2021
	2. Änderung		0 €			MBS		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Machbarkeitsstudie wird derzeit durch Ingenieurbüro erstellt. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.	21.03.2024
	3. Änderung			473.000 €		MBS		Mai. 27	Feb. 28	Die Machbarkeitsstudie wurde für die Maßnahmen 01.01.267+01.01.369 fertiggestellt. Das Ergebnis der MBS sieht vor, die Einleitstelle A 120 aus der Maßnahme 01.01.369 im Zusammenhang mit A 90 aus der Maßnahme 01.01.267 zu behandeln. Die Kosten werden gem. dem Ergebnis der MBS hier anteilig für A 120 angesetzt. Terminplan anhand der Baukosten plausibilisiert.	09.08.2024
	4. Änderung			1.008.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.				Nach Abstimmung mit dem AWW werden die Kosten von der Einleitstelle A 90 zu der Maßnahme 01.01.369 zugeordnet. Die Leistung "dezentrale Maßnahmen an der Mühlheimer Str." wird ebenfalls zu der Maßnahme 01.01.369 zugeordnet. Die Kosten werden entsprechend angepasst.	27.09.2024
	5. Änderung							Dez. 27	Nov. 28	Die Maßnahme-Bezeichnung wurde gemäß der Änderungsanzeige angepasst. Im Rahmen der Vergabe für Ingenieurleistungen wurde der Terminplan fortgeschrieben. Unter Berücksichtigung der Ergänzung von einer weiteren Einleitstelle und weiteren dezentralen Maßnahmen wird die Maßnahme länger geplant.	22.04.2025
	6. Änderung					LPH 1/2				Ingenieurbüro wurde in 10/25 beauftragt und der Kick-Off Termin ist erfolgt.	05.11.2025
	7. Änderung							**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**Verzug durch zusätzliche / geänderte Forderung vom Kreis: Statt Lamellenklärer wird RKB gewünscht. Finale Abstimmung mit dem Kreis ausstehend. Es wird zu einer Verschiebung des avisierten Baubeginns kommen. Der Baubeginn wird in das Jahr 2028 rutschen.**	**22.01.2026**
01.01.379	**Regenklärung Saaler Straße A 302**	-		40.000 €	gering	LPH 3		Mrz. 21	Mai. 21		12.08.2019

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	1. Änderung					LPH 3		Okt. 21	Nov. 21	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Planung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit	06.01.2021
	2. Änderung					LPH 4		Mrz. 22	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit	28.07.2021
	3. Änderung					LPH 3/4		Jul. 22	Sep. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Grunddienstbarkeit	27.10.2021
	4. Änderung	-	123.000 €	183.000 €		LPH 5 / 6		Okt. 24	Jun. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung	21.03.2024
	5. Änderung					LPH 5 / 6		Jan. 25	Jun. 25	Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. Ergänzungen der Terminplanung sowie Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen.	09.08.2024
	6. Änderung					LPH 7		Mai. 25	Jun. 25	Anpassung Einschätzung der Bauzeit im Zuge der Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen. Baubeginn verschiebt sich nach hinten. Bauzeit verkürzt sich.	02.01.2025
	7. Änderung							Okt. 25	Feb. 26	In der ersten Ausschreibung sind keine Angebote eingegangen. Die Unterlagen wurden erneut gesichtet, mit möglichen Bietern Kontakt aufgenommen und die Unterlagen nach Anpassungen erneut veröffentlicht. Bei der Anpassung der Unterlagen wurde auch die Bauzeit angepasst.	25.08.2025
	8. Änderung					LPH 8				Bauauftragung wurde in 10/25 erteilt und der Kick-Off Termin erfolgt in Kürze.	05.11.2025
	9. Änderung			210.000 €		LPH 8		Okt. 25	Mrz. 26	Kosten gemäß Bauauftrag und Nachtrag wurden ergänzt.	**22.01.2026**
	10. Änderung			**210.000 €**		**LPH 8**		Jan. 26	Jun. 26	**Die Klärung der Umverlegung Gasleitung Rheinenergie, Befreiung vom Baumschutz, sowie die Tatsache, dass der Altkanal weiter zur Straße sind, haben die Ausführung verzögert. Die Umverlegung konnte geklärt werden. Derzeit sind Probleme aufgrund einer unerwarteten Bodensituation gegeben.**	**26.03.2026**
	11. Änderung			**410.000 €**		**LPH 9**				**Aufgrund der unerwarteten Bodensituation und Grundwasserverhältnisse kam es zu zusätzlichen Leistungen, die die geplanten Kosten erhöht haben. Die Maßnahme wurde am 17.09.2026 mangelfrei abgenommen.**	**21.10.2026**
01.01.380	**Löhe RKB A 002**	-		237.000 €	gering	LP1/2		Feb. 21	Mai. 21		12.08.2019
	1. Änderung							Aug. 21	Nov. 21	Terminierung verschiebt sich wg. Abklärung Genehmigungsfähigkeit der Planung	06.11.2020
	2. Änderung					LP1/2		Nov. 21	Mrz. 22	Erhöhter Abstimmungsaufwand in der Vorplanung bzgl. der Genehmigungsfähigkeit und Randbedingungen	06.01.2021
	3. Änderung					LPH 3		Mrz. 22	Jul. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021
	4. Änderung					LPH 3		Sep. 22	Jan. 23	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK)	08.03.2022
	5. Änderung	-	170.000 €	253.000 €		LPH 5 / 6		Okt. 24	Jun. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung Anpassung der Kosten gem. Entscheidungsvorlage	21.03.2024
	6. Änderung					LPH 5 / 6		Jan. 25	Apr. 25	Die Terminabschätzung berücksichtigt eine weitere Konkretisierung der Terminschiene in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten, so z. B. Ergänzungen der Terminplanung sowie Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen.	09.08.2024
	7. Änderung							Jun. 25	Sep. 25	Durch die Klärung des Nachtragsangebot für die örtliche Bauüberwachung mussten die Vergabe der Bauleistung zurückgestellt werden. Dies führt zu einer Verzögerung.	22.04.2025
	8. Änderung					LPH 8				Der Stufenabruf für die Projektstufe 4 (LPH 8/9) ist erfolgt. Eine Baufirma wurde beauftragt.	25.08.2025

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	9. Änderung					**LPH 9**			**Nov. 25**	**Die Abnahme der Leistung hat am 04.11.2025 ohne Mängel stattgefunden. Es fehlen noch einige Abnahmeunterlagen, die derzeit vom Bauunternehmen zusammengestellt werden.**	**22.01.2026**
01.01.384	Hydr. San. KM Odinweg/ AM Stockbrunnen			671.000 €	gering						12.08.2019
	1. Änderung	**07.02.2023**	**0 €**			**Vergabe Planer i.Vorb.**		**zu terminieren**	**zu terminieren**	**Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.**	**21.03.2024**
01.01.385	Hydr. San. KM Friedrich-Offermann-Straße	-		1.898.000 €	gering			Aug. 21	Aug. 22		12.08.2019
	1. Änderung					MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich	06.11.2020
	2. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
	3. Änderung							Mai. 24	Jul. 25	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
	4. Änderung							Aug. 24	Okt. 25	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
	5 Änderung	**03.05.2022**	**0 €**			**Vergabe Planer i.Vorb.**		**zu terminieren**	**zu terminieren**	**Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.**	**21.03.2024**
01.01.386	**Hydr. San. KM Weyerhardt/Vinzenz-Palotti-Straße**	-		520.000 €	gering	-		Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
	1. Änderung			572.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 52.000 €	14.05.2020
	2. Änderung					MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich	06.11.2020
	3. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
	4. Änderung							Apr. 24	Nov. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
	5. Änderung							Jul. 24	Mrz. 25	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
	6. Änderung	**03.05.2022**	**0 €**			**Vergabe Planer i.Vorb.**		**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung Bauzeit wird derzeit neu terminiert.**	**21.03.2024**
01.01.387	**Hydr. San. KM Overather Str. L 136**	-		1.085.000 €	gering	-		Aug. 21	Mrz. 22		12.08.2019
	1. Änderung			1.534.000 €	gering			noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 449.000 €	24.07.2020
	2. Änderung					MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich	06.11.2020
	3. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
	4. Änderung							Apr. 24	Dez. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
	5. Änderung							Jul. 24	Mrz. 25	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
	6 Änderung	**03.05.2022**	**0 €**			Vergabe Planer i.Vorb.		**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung Bauzeit wird derzeit neu terminiert.**	**21.03.2024**
01.01.392	**Hydr. San. KR Schlossstr./Quellenweg/Friedr.-Offermann-Str.**	-		1.135.000 €	gering	-		Aug. 21	Feb. 22		12.08.2019

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	1. Änderung			6.620.000 €	gering	-		noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Änderung der Gesamtkosten um ca. 5.485.000€	14.05.2020
	2. Änderung					MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar März 2021 möglich	06.11.2020
	3. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
	4. Änderung							Apr. 24	Aug. 27	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
	5. Änderung							Jul. 24	Nov. 27	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022
	6. Änderung	**03.05.2022**	**0 €**			Vergabe Planer i.Vorb.		**zu terminieren**	**zu terminieren**	**Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung. Bauzeit wird derzeit neu terminiert.**	**21.03.2024**
01.01.427	**Pumpwerk Hummelsheim Neubau PW**	-	1.245.000 €	1.852.000 €		LPH 3		Jan. 25	Dez. 26	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke. Beschlussvorlage wird eingereicht.	21.03.2024
	1. Änderung					LPH3 / Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 26	Sep. 27	Das bisherige Ingenieurbüro hat nach der LP3 gekündigt. Die Vergabe an Ingenieurbüro (ab LPH 4) befindet sich derzeit in der Vorbereitung. Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	09.08.2024
	2. Änderung							Mai. 27	Mrz. 28	Terminverschiebung aufgrund von Kapazitätsengpässen.	02.01.2025
	3. Änderung							Sep. 27	Aug. 28	Zusammenlegung Planerausschreibung von 427/428. Derzeit Vorbereitung der Vergabeunterlagen. Terminverzug ist auf Kapazitätsengpässe zurückzuführen.	22.04.2025
	4. Änderung							Feb. 27	Mrz. 28	Anpassung der Zeitscheine, da kein Genehmigungsverfahren erforderlich.	28.05.2025
	5. Änderung							Jun. 27	Jul. 28	Aufwändiger Abstimmungsprozess der involvierten Instanzen bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Vergabeunterlagen für Planungsleistungen	05.11.2025
	6. Änderung							**Okt. 27**	**Dez. 28**	**In der ersten Ausschreibung sind keine Angebote eingegangen. Die Unterlagen wurden erneut gesichtet, mit möglichen Bietern Kontakt aufgenommen und die Unterlagen nach Anpassungen erneut veröffentlicht. Es konnte nur 1 von 3 Losen vergeben werden.**	**26.03.2026**
	7. Änderung					**Planervergabe**		**Feb. 28**	**Apr. 29**	**In der zweiten Ausschreibung konnte ebenfalls nur eines von drei Losen vergeben werden. Die Lose 2 (TWP) und 3 (TA) wurden vergeben. Ohne Los 1 (IBW) kann das Projekt jedoch nicht gestartet werden. Eine dritte Ausschreibung wurde vorbereitet und wird in Kürze veröffentlicht.**	**03.08.2026**
01.01.428	**Pumpwerk Hummelsheim Druckleitung**	-	1.843.000 €	2.742.000 €		LPH 3		Jan. 25	Dez. 26	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke. Beschlussvorlage wird eingereicht.	21.03.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	1. Änderung					LPH3 / Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 26	Sep. 27	Das bisherige Ingenieurbüro hat nach der LP3 gekündigt. Die Vergabe an Ingenieurbüro (ab LPH 4) befindet sich derzeit in der Vorbereitung. Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	09.08.2024
	2. Änderung							Mai. 27	Mrz. 28	Terminverschiebung aufgrund von Kapazitätsengpässen.	02.01.2025
	3. Änderung							Sep. 27	Aug. 28	Zusammenlegung Planerausschreibung von 427/428. Derzeit Vorbereitung der Vergabeunterlagen. Terminverzug ist auf Kapazitätsengpässe zurückzuführen.	22.04.2025
	4. Änderung							Feb. 27	Mrz. 28	Anpassung der Zeitscheine, da kein Genehmigungsverfahren erforderlich.	28.05.2025
	5. Änderung							Jun. 27	Jul. 28	Aufwändiger Abstimmungsprozess der involvierten Instanzen bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Vergabeunterlagen für Planungsleistungen	05.11.2025
	6. Änderung							**Okt. 27**	**Dez. 28**	**In der ersten Ausschreibung sind keine Angebote eingegangen. Die Unterlagen wurden erneut gesichtet, mit möglichen Bietern Kontakt aufgenommen und die Unterlagen nach Anpassungen erneut veröffentlicht. Es konnte nur 1 von 3 Losen vergeben werden.**	**26.03.2026**
	7. Änderung							**Feb. 28**	**Apr. 29**	**In der zweiten Ausschreibung konnte ebenfalls nur eines von drei Losen vergeben werden. Die Lose 2 (TWP) und 3 (TA) wurden vergeben. Ohne Los 1 (IBW) kann das Projekt jedoch nicht gestartet werden. Eine dritte Ausschreibung wurde vorbereitet und wird in Kürze veröffentlicht.**	**03.08.2026**
01.01.429	**Pumpwerk Krebsbachstraße Neubau**	-	655.000 €	975.000 €		-		Jan. 25	Dez. 25	Neue Maßnahme / Sonderbauwerke. Beschlussvorlage wird eingereicht.	21.03.2024
	1. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Jun. 27	Jan. 28	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen	09.08.2024
	2. Änderung							Mrz. 27	Okt. 27	Für die Maßnahme wurde die Terminplanung insbesondere hinsichtlich des Vergabeablaufs angepasst.	27.09.2024
	3. Änderung					LP1/2		Apr. 27	Dez. 27	Ingenieurbüros für Ingenieurbauwerke und TA wurden in 11/25 beauftragt.	05.11.2025
	4. Änderung							**Jul. 27**	**Mai. 28**	**Die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen waren nicht ausreichend, weshalb weitere Bodenuntersuchungen angeordnet worden sind. Die Bohrtiefe war nur bis zur Gründungssohle und berücksichtigte nicht, wie von der DIN gefordert 2,0m unterhalb der Gründungssohle.**	**03.06.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	5. Änderung			**523.000 €**		**LP 3**				**Die Kostenangabe wurde anhand der abgestimmten Kostenschätzung aus der Lph. 2 fortgeschrieben.Der ursprüngliche Kostenrahmen basierte auf ersten, groben Annahmen vor dem eigentlichen Planungsbeginn. Im Zuge der nun vorliegenden Vorplanung Lph. 2 wurden die anrechenbaren Kosten detailliert ermittelt und neu abgeschätzt, weshalb eine deutliche Unterschreitung vorliegt. Die Stufe 2 (Lph. 3) wurde abgerufen.**	**03.08.2026**
01.01.430	**Sanierung Schwachlastbelebung, elektrisch, Erneuerung der Gebläse, Erneuerung der SPS-Steuerung**	**-**	**0 €**							**Vergabeverfahren zur Beauftragung der Planungsleistungen für Vorabmaßnahmen zum Hochwasserschutz für Anlagentechnik derzeit in Vorbereitung. Maßnahmenbeschlussvorlage für die Vorabmaßnahme soll in AIUSO-Sitzung am 24.02.2026 erwirkt werden.**	**22.01.2026**
	1. Änderung			**883.000 €**		**Vergabe**				**Beauftragung wurde in 09/2026 erteilt und der Kick-Off Termin hat stattgefunden. Nach Vorliegen der erforderlichen Grundlagen beginnt die Planung.**	**21.10.2026**
01.01.431	**Erneuerung Rechenanlage Klärwerk**	**-**	**600.000 €**	893.230 €		Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 27	Jul. 28	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.	02.01.2025
	1. Änderung	**21.02.2025**		**1.012.000 €**				**Jan. 28**	**Aug. 28**	**Im Rahmen der Vorbereitung der Planervergabe wurden die Kosten anhand der erforderlichen Leistungen neu aufgeschlüsselt. Aus Kapazitätsgründen hat sich die Abstimmung bzgl. Vergabe verzögert.**	**28.05.2025**
	2. Änderung					**Planervergabe**		**Mai. 28**	**Dez. 28**	**Während der Vorbereitung der Planervergabe musste ein Rechen bereits ausgetauscht werden, sodass sich der Umfang der auszuschreibenden Leistung geändert und zu einer längeren Vorbereitungszeit geführt hat. Während der Ausschreibung wurde durch den AG entschieden, das Verfahren aufzuheben, weil Los 1 als Ingenieurbauwerk nach §43 HOAI gekennzeichnet war, obwohl nahezu ausschließlich Leistungen aus der technischen Ausrüstung §55 HOAI enthalten waren. Für die Bieter war dadurch die Kalkulation schwierig nachzuvollziehen. Die Leistungsbeschreibung wurde angepasst und soll in Kürze erneut veröffentlicht werden.**	**03.08.2026**
01.01.432	**Erneuerung Brauchwasseranlage**	-	80.000 €	118.750 €		LPH 6		Aug. 24	Jan. 25	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024
	1. Änderung							Aug. 24	Sep. 24	Ausführungsdauer gem. aktuellem Bauzeitenplan	23.05.2024
	2. Änderung					LPH 6 / 7		Jan. 25	Jan. 25	Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen. Vergabe Bauausführung in der Vorbereitung.	09.08.2024
	3. Änderung							Jul. 25	Nov. 25	Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen. Vergabe Bauausführung vor Veröffentlichung	22.04.2025
	4. Änderung			173.000 €		LPH 8		Okt. 25	Feb. 26	Bauauftrag wurde in 09/25 erteilt und der Kick-Off Termin hat stattgefunden. Die Kosten und die Bauzeiten wurden gem. dem Bauauftrag fortgeschrieben.	05.11.2025
	5. Änderung								Feb. 26	Abnahme hat am 26.02.2026 stattgefunden. Zwei kleinere Restleistungen sowie das Einreichen der Dokumentation sind noch offen.	26.03.2026

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	6. Änderung			**168.000 €**						**Gesamtkosten wurden ergänzt.**	**03.06.2026**
	7. Änderung			**173.863 €**		**LPH 9**				**Schlussrechnung liegt geprüft vor.Kosten wurden angepasst. Mängelbeseitigung ist erledigt. Dokumentation liegt vor. Keine Restleistungen vorhanden**	**06.08.2026**
01.01.433	**Sanierung Vorklärung**	-	272.000 €	405.000 €		LPH 5 / 7		Aug. 24	Jan. 25	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024
	1. Änderung							Feb. 25	Mrz. 26	Verzögerungen aus Vergabeabstimmungen	09.08.2024
	2. Änderung					LPH 6/7				Vergabeunterlagen aktuell in Abstimmung	27.09.2024
	3. Änderung					LPH 7		Aug. 25	Okt. 25	Vergabeunterlagen abgestimmt. Prüfung ZVS und RPA erfolgt. Submission in 04/2025.	22.04.2025
	4. Änderung					LPH 8				Beauftragung der bauausführenden Firma erfolgt. Kick-Off Termin mit der Baufirma hat stattgefunden.	25.08.2025
	5. Änderung								**Okt. 26**	**Im Zuge der weiteren Projektabstimmung wurde ein ergänzender Nachtrag bei der Baufirma erforderlich, um bislang nicht berücksichtigte Planungselemente aufzunehmen. Nach Abschluss dieser Ergänzungen kann die Bauausführung planmäßig fortgeführt werden.**	**22.01.2026**
01.01.434	**Neubau Schlammbehandlungsgebäude**	-	8.941.000 €	13.300.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024
	1. Änderung			**11.265.000 €**						**Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt.**	**09.08.2024**
	2. Änderung			**11.265.000 €**				**01.12.2029**	**1. Feb 31**	**Ausschreibung vor Veröffentlichung**	**26.03.2026**
	3. Änderung							**25.06.2030**	**05.08.2031**	**Es wurden keine Angebote abgegeben, das Vergabeverfahren wurde erneut veröffentlicht.**	**21.10.2026**
01.01.435	**Neubau Fahrzeughalle und Werkstätten**		3.704.000 €	5.509.000 €		Vergabe Planer i.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Neue Maßnahme / Kläranlage Beningsfeld	21.03.2024
	1. Änderung			**4.689.000 €**						**Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt.**	**09.08.2024**
	2. Änderung							**01.12.2029**	**01.02.2031**	**Ausschreibung vor Veröffentlichung**	**26.03.2026**
	3. Änderung							**25.06.2030**	**05.08.2031**	**Es wurden keine Angebote abgegeben, das Vergabeverfahren wurde erneut veröffentlicht.**	**21.10.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
01.01.553	**Neubau Schmutzwasserpumpstation Zum Kreuzbusch**			**875.000 €**		**Vergabe Planer i.Vorb.**		**Mai 28**	**Dezember 28**	**Maßnahmenbeschluss wird für den AIUSO am 28.04.2026 eingereicht. Vergabepaket wird derzeit vorbereitet.**	**26.03.2026**
	1. Änerung									**Die Beauftragung wird voraussichtlich Anfang November erfolgen. Danach folgt der Kick-Off Termin.**	**21.10.2026**
01.02.34	**Reiser RRB A 347**	-	**1.671.000 €**	2.485.000 €	gering	-		Sep. 21	Sep. 22		12.08.2019
	1. Änderung			2.190.000 €	gering			noch anzupassen	noch anpassen	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 295.000 €	14.05.2020
	2. Änderung					MBS		noch anzupassen	noch anpassen	Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung techn. Verschränkung benachbarte Maßnahmen und Kita in Planung auf vorgesehenem Grundstück; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar April August 2021 möglich	06.11.2020
	3. Änderung							Jul. 23	Apr. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Abstimmungs- und Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination mit Kitabau in Vorstudie	27.09.2021
	4. Änderung	08.03.2022	0 €			LPH 8/2/1		Jan. 24	Dez. 25	Abhängigkeit zur Baumaßnahme "KiTa Im Mondsröttchen", daher in 3 Bauabschnitte geteilt. 1.BA in Ausführung, Bauende Apr. 2024. 2. BA zz. in LPH 2-4. Genehmigungszeit von mehreren Monaten zu erwarten. Denkmalfachliche Begleitung erforderlich. 3. BA zz. in LPH 0-1. Denkmalfachliche Begleitung erforderlich.	21.03.2024
	5. Änderung			4.638.000 €	mittel	LPH8/4/4		Jan. 24	Jun. 26	LP 4 liegt zur Prüfung vor. Kosten gem. KB Stand 04.2024. Baunebenkosten neu aufgeschlüsselt. Ausführung 3. BA inkl. Verbindungsbereich zur Maßnahme 01.02.37. Verbindungsbereich kann erst zusammen mit 01.02.37 ausgeführt werden. Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	6. Änderung							Jan. 24	Okt. 27	Die verzögerte Fertigstellung berücksichtigt Genehmigungszeiten bei der Bezirksregierung von bis zu einem Jahr für den 2.BA und 3.BA.	09.08.2024
	7. Änderung							Jan. 24	Feb. 28	Der 1. BA wurde in 10/24 abgenommen. Die Genehmigungsunterlagen für die 2. und 3. BA wurden in 12/24 bei der Bez. Reg. eingereicht. Der Terminplan berücksichtigt Genehmigungszeiten von bis zu einem Jahr und wurde anhand der aktuellen Projektsituation fortgeschrieben.	02.01.2025
	8. Änderung					1. BA: abgeschlossen 2. BA / 3. BA: bald LPH 5		Jan. 24	Aug. 28	Anhörungsfrist für die Genehmigung endet am 26.03.2026. Anlaufgespräch für Lph. 5 mit IB vereinbart.	26.03.2026
	9. Änderung					**1. BA: abgeschlossen 2. BA / 3. BA: LPH 5**				**Start der Leistungsphase 5 für den 2. & 3. BA.**	**03.06.2026**
	10. Änderung (nur 2. und 3. BA)			**4.110.000 €**		**2. BA / 3. BA: LPH 5**		**Apr. 27**	**Okt. 28**	**Die geplante Bauzeit und die Kosten für den 2. und 3. Bauabschnitt werden hiermit explizit aufgelistet, um eine transparente Darstellung zu ermöglichen. Die Kostenangabe stammt aus der Kostenberechnung aus dem 2. Quartal 2024 zuzüglich BNK.**	**03.08.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	11. Änderung			**5.449.500 €**						**Kosten: In der letzten Meldung wurden die Kosten des abgeschlossenen 1. BA (rd. 720 T €)herausgerechnet. Um die Gesamtkosten transparent darstellen zu können, wird der 1. BA wieder aufgenommen. Des Weiteren basierte die letzte Kostenangabe auf der Kostenberechnung aus dem 2. Quartal 2024. Da die Ausführungsplanung nun nahezu abgeschlossen ist und die Maßnahme voraussichtlich im Frühjahr 2027 ausgeschrieben wird, wurde in der Budgetplanung für 2027 eine angemessene, erwartbare Preissteigerung bis zum Baubeginn (5% pro Jahr x 3 Jahre = rd. 620 T €) berücksichtigt. Dadurch soll die Einhaltung der Fertigstellungsfrist der Bez. Reg. bis Ende 2028 sichergestellt werden.**	**23.10.2026**
01.02.37	**Reiser Umbau RÜ**	-		344.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
	1. Änderung							Sep. 21	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	06.11.2020
	2.Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	3. Änderung					LPH 3		Feb. 22	Jul. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021
	4. Änderung					LPH 3/4		Jun. 22	Okt. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Zusammenhänge mit Machbarkeitsstudie 01.02.34	27.09.2021
	5. Änderung					LPH 3/4		Aug. 23	Feb. 24	Verschiebung Baubeginn ,~~Verzögerung durch Grunderwerbsverhandlungen (ABK)~~ *aufgrund Abklärungen zu angrenzenden, erforderlichen Planungen. Korrektur Angabe 27.04.2022*	08.03.2022
	6. Änderung	-	130.000 €	194.000 €	mittel	LPH 4		Jan. 26	Jun. 26	In Abhängigkeit von Maßnahme 01.02.34, Anpassung Terminierung gemäß aktuellem Planungsstand. Maßnahmenbezeichnung angepasst, nicht Neubau sondern Umbau, Kosten gem. Kostenberechnung angepasst.	21.03.2024
	7. Änderung			250.000 €	mittel			Mrz. 27	Okt. 27	Die Kosten wurden gem. aktuellen Wirtschaftsplan neu aufgeschlüsselt. In Abhängigkeit von Maßnahme 01.02.34, Anpassung Terminierung gemäß aktuellem Planungsstand. Die verzögerte Fertigstellung berücksichtigt Genehmigungszeiten bei der Bezirksregierung von bis zu einem Jahr.	09.08.2024
	8. Änderung							Sep. 27	Feb. 28	Die Genehmigungsunterlagen wurden in 12/24 bei der Bez. Reg. eingereicht. Die Maßnahme wird zusammen mit 01.02.34, 3. BA ausgeführt. Der Terminplan berücksichtigt Genehmigungszeiten von bis zu einem Jahr und wurde anhand der aktuellen Projektsituation fortgeschrieben.	02.01.2025
	9. Änderung					bald LPH 5		Apr. 28	Aug. 28	Anhörungsfrist für die Genehmigung endet am 26.03.2026. Anlaufgespräch für Lph. 5 mit IB vereinbart.	26.03.2026
	10. Änderung					**LPH 5**				**Start der Leistungsphase 5 für den 2. & 3. BA.**	**03.06.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
01.02.38	**Milchborntal Neubau RÜ**	-		867.000 €	gering	LPH 1/2					12.08.2019
	1. Änderung			272.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jun. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 595.000€	05.11.2019
	2. Änderung					LPH 1/2		Sep. 21	Feb. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung der Vorplanung mit anderen Maßnahmen	06.11.2020
	3. Änderung							neu zu terminieren	neu zu terminieren	neu zu terminieren wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	4. Änderung					LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	nach Beginn LPH 3 neu terminiert	12.03.2021
	5. Änderung			360.000 €	mittel	LPH 3		Feb. 22	Jun. 22	Erneute Anpassungen im Planungsprozess und Vertiefung Planung; Erhöhung der Gesamtkosten um ca. 88.000€	06.05.2021
	6. Änderung					LPH 3/4		Jun. 22	Sep. 22	Terminierung verschiebt sich aufgrund Klärung Technikplanung	27.09.2021
	7. Änderung			660.000 €		LPH 3/4		Sep. 22	Feb. 23	Verschiebung Baubeginn, Verzögerte Umsetzung durch Projektsteuerung (ABK). Anpassung Baubudget an aktuelle Planung.	08.03.2022
	8. Änderung	28.11.2023	475.000 €	707.000 €	mittel	LPH 4		Jan. 25	Dez. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und längere Genehmigungszeit. Antrag Einleiterlaubnis eingereicht, warten auf Einleitgenehmigung. Kosten gem. Kostenberechnung (2021) zzgl. Baupreisindizierung.	21.03.2024
	9. Änderung							Jul. 25	Feb. 26	Verzögerte Umsetzung durch längere Genehmigungszeit. Neue Genehmigungszeit in der Terminplanung angenommen.	09.08.2024
	10. Änderung							Feb. 26	Sep. 26	Verzögerte Umsetzung durch längere Genehmigungszeit. Annahme setzt voraus, dass eine Genehmigung bis zum 31.03.2025 erteilt wird.	14.02.2025
	11. Änderung					LPH 5				Die Einleitgenehmigung wurde im 03/25 erteilt. Die nächste Stufe (Lph. 5-7) wurde beim IB abgerufen.	22.04.2025
	12. Änderung							Jul. 26	Jan. 27	Verzögerungen in der Ausführungsplanung, da der Planer um Bereitstellung weiterer Informationen gebeten hat. Die Beschaffung der Informationen hat Zeit in Anspruch genommen.	22.01.2026
	13. Änderung			**960.750 €**						**Kosten aktualisiert aufgrund des bepreisten Leistungverzeichnis.**	**22.01.2026**
	14. Änderung			**1.414.000 €**		**LPH 6/7**		**Dez. 26**	**Jun. 27**	**Die Kostenangabe basiert auf der LV-Bepreisung vom Juli 2026 und ist gegenüber der letzten Meldung gestiegen, da die Angabe aus letzter Meldung noch unvollständig war. Durch die Weiterentwicklung der Planung wurden weitere Kosten (z. B. Anteil TA) ergänzt. Die LV-Abstimmung mit dem Betrieb hat längere Zeit in Anspruch genommen. Zusätzlich wurde längere Zeit auf die Rückmeldung vom Kampfmitteldienst (6 Monate) und die Abstimmung mit Privateigentümern gewartet.**	**03.08.2026**
	15. Änderung							**Mrz. 27**	**Sep. 27**	**Auf Forderung der Unteren Bodenschutzbehörde ein Bodenschutzkonzept zu erstellen; hierzu wurde im August 2026 das IB Feldwisch beauftragt. Aufgrund der beengten örtlichen Verhältnisse kann die Baustraße nur im vorgesehenen Bereich mit angrenzender Böschung hergestellt werden. Die intensive Befahrung birgt dort ein erhöhtes Risiko bodenschutzrelevanter Beeinträchtigungen, weshalb HPC und Feldwisch derzeit eine technisch und bodenschutzfachlich geeignete Lösung erarbeiten. Bis zur Klärung kann das Bodenschutzkonzept nicht abgeschlossen und die Vergabe nicht vorbereitet werden; eine Auftragserteilung ist daher im Jahr 2026 nicht mehr möglich.**	**20.10.2026**
01.02.39	**Friedrich-Offermann-Straße, Neubau RÜ**	-		272.000 €	gering	-		Aug. 21	Nov. 21		12.08.2019
	1. Änderung					MBS		noch anzupassen	noch anpassen	06.11.2020: Machbarkeitsstudie vorab zur Untersuchung Maßnahmenkomplex; neue Terminierung erst nach Abschluss MBS im Dez 2020 Februar 2021 möglich	06.11.2020
	2. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 23	Okt. 24	Neuterminierung, nachdem Machbarkeitsstudie erfolgt ist. Ausschreibung Planer in Vorbereitung	28.07.2021
	3. Änderung							Mai. 24	Sep. 24	Terminierung verschiebt sich aufgrund Berücksichtigung Genehmigungsläufe und Erfordernis übergeordneter Koordination und Verkehrsplanung	27.09.2021
	4. Änderung							Aug. 24	Dez. 24	Verschiebung Baubeginn wegen Erstellung einer MBS zum Gesamtprojektstart 01.01.385, 386, 387, 392, und 01.02.39 (ABK)	08.03.2022

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	5. Änderung	**-**	**0 €**			Vergabe Planer i.Vorb.		**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**Maßnahme gehört zum "Friedrich-Offermann-Komplex" Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung, Abhängigkeit von VE16.2 (z.B. Verkehr). Ausschreibung GP-Leistung für den Komplex einschl. Objektplanung und Verkehrsplanung in Vorbereitung**	**21.03.2024**
01.02.40	**Gartenstraße/Falltorstraße, Kanalsanierung (MW)**	-		961.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019
	1. Änderung							Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020
	2. Änderung					LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	3. Änderung					LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021
	4. Änderung			1.780.000 €		LPH 3		Dez. 22	Jul. 23	Neuterminierung und Budgetanpassung gem. Planungsstand	08.03.2022
	5. Änderung	-	1.815.000 €	2.700.000 €		LPH 3		Jan. 25	Jul. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung. Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen. Beschlussvorlage eingereicht, warten auf Genehmigung. Kosten gem. Kostenberechnung.	21.03.2024
	6. Änderung							Apr. 25	Mai. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	7. Änderung			3.448.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		Okt. 27	Nov. 28	Entscheidung, den ursprünglichen Ingenieurvertrag aufzuheben und eine neue Ausschreibung mit vergrößerten Leistungsumfang (Ergänzung um hydraulische Sanierung Kölner Str., Tragwerksplanung, TA-Planung) durchzuführen. Die Terminplanung für die Maßnahme wurde in der Folge neu aufgesetzt.	09.08.2024
	8. Änderung							Mrz. 28	Apr. 29	Die Vergabe für Ingenieurleistung läuft aktuell. Submission in 04/2025. Aufgrund der technischen Abhängigkeit gem. Kanalnetzanzeige kann die Maßnahme erst nach den Maßnahmen 01.02.34+01.02.37 umgesetzt werden. Im Rahmen der Vergabe für Ingenieurleistungen wurde der Terminplan fortgeschrieben.	22.04.2025
	9. Änderung					LPH 1/2				Der Planungsauftrag wurde erteilt.	25.08.2025
	10. Änderung					LPH 3				Lph. 3 wurde abgerufen.	26.03.2026
	11. Änderung							Jul. 27	Aug. 28	Die Lph. 3 wurde abgestimmt, demnächst werden die Lph. 5–7 abgerufen. Durch die Planung konnte der Kollisionspunkt am denkmalgeschützten Gebäude vermieden werden, sodass keine gesonderte denkmalrechtliche Genehmigung notwendig ist. Der Baubeginn ist daher früher als geplant.	04.08.2026
	12. Änderung			**3.722.000 €**		**LPH 5**		**Okt. 27**	**Nov. 28**	**Die Kostenangabe erfolgt auf die abgestimmte Kostenberechnung aus der Lph. 3. Die gegenüber der letzten Meldung im Jahr 2024 veränderte Kostenangabe resultiert unter anderem aus dem erweiterten Leistungsumfang. Der ursprüngliche Ingenieurvertrag wurde aufgehoben und durch einen neuen Vertrag ersetzt, der zusätzlich die Leistungsbilder der Tragwerksplanung und Technischen Ausrüstung umfasst. Darüber hinaus führen die derzeit deutlich erhöhten Marktpreise für erdölbasierte Produkte und Kraftstoffe, insbesondere bei der Oberflächenwiederherstellung, zu Mehrkosten. Aufgrund der umfangreichen Planungsunterlagen entsteht zusätzlicher Aufwand für deren Prüfung, Abstimmung und Überarbeitung. Durch den Verzicht auf ein Genehmigungsverfahren kann der vorgesehene Zeitrahmen jedoch weiterhin eingehalten werden. Die Lph. 5 wurde abgerufen.**	**20.10.2026**
01.02.41	**Kölner Straße, Kanalsanierung (MW)**			285.000 €	gering						12.08.2019
	1. Änderung	-		41.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Mrz. 21	Änderung Umfang der baulichen Maßnahmen; Reduzierung der Gesamtkosten um ca. 244.000€	05.11.2019
	2. Änderung							Okt. 21	Dez. 21	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020
	3. Änderung							Jan. 22	Mrz. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	4. Änderung					LPH 3		Jul. 22	Feb. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021
	5. Änderung					LPH 3		Okt. 22	Dez. 22	Kosten und Bauzeit angepasst (ABK)	08.03.2022

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	6. Änderung	-	42.000 €	62.000 €		LPH 3		Nov. 24	Dez. 24	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung. Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen. Kosten gem. Kostenberechnung.	21.03.2024
	7. Änderung							Apr. 25	Jun. 25	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	8. Änderung			97.000 €	gering	IB: LPH 3 / TA: Vergabe Planer i.Vorb.		Mai. 25	Apr. 26	Entscheidung, die gesamten technischen Anlagen in dem RÜB zu erneuern. Dafür werden Ingenieurleistungen für TA ausgeschrieben. Der Terminplan wurde entsprechend angepasst. Die Kostenangabe bezieht sich nur auf den Ingenieurbauwerk, ohne TA. Der Leistungsumfang für die Erneuerung der technischen Anlagen wird zz. geklärt, daher gibt es noch keine Kostenangaben hierzu.	09.08.2024
	9. Änderung			149.000 €	gering	TA: Vergabe Planer i.Vorb.		Jan. 26	Apr. 26	Der Inhalt der Maßnahme wird angepasst. Der Planervertrag "Ingenieurbauwerk" wird aufgehoben. Diese Leistung wird der Maßnahme 01.02.42 zugeordnet. Die Maßnahme 01.02.41 enthält zukünftig nur TA-Leistungen, welche nun ausgeschrieben werden. Die Kosten- und Terminangaben werden entsprechend angepasst.	27.09.2024
	10. Änderung			239.000 €	gering	LPH 1				Anpassung der Kosten anhand des neuen IB für die TA-Leistungen. Beauftragung erfolgt in 01/2025.	02.01.2025
	11. Änderung					LPH 2		Aug. 26	Okt. 26	Aufgrund der Klärungsbedürfnisse bzgl. der technischen Anforderung sowie der Verhandlung / Aufklärung mit dem IB während der Vergabe, hat das Vergabeprozess länger gedauert als geplant. Gemäß Abstimmung zwischen AWW und dem IB werden für die Bestandsaufnahme sowie weitere Planungsprozesse 3D Modelle angesetzt, welche zu einem höheren Aufwand aber genauere Ergebnisse führen. Der Terminplan wurde entsprechend fortgeschrieben.	22.04.2025
	12. Änderung			610.575 €	gering			Sep. 26	Okt. 26	Die fortgeschriebenen Kosten basieren auf der im Mai 2025 vorgelegten Kostenschätzung vom IB. Im Rahmen der Bestandsaufnahme mittels 3D-Geräte in der Lph. 1 wurde der notwendige Maßnahmenumfang in Abstimmung mit AWW festgelegt.	28.05.2025
	13. Änderung			**730.000 €**		**LPH 5 / 6**		**Apr. 26**	**Aug. 26**	**Die fortgeschriebenen Kosten basieren auf der im Sep. 2025 vorgelegten Kostenberechnung gem. Lph. 3. Im Zuge der Entwurfsplanung hat sich der Planungsumfangvergrößert . Die Bauzeit wurde anhand des im Okt. 2025 vorgelegten Bauzeitenplans auf 5 Mon. angepasst. Der Baubeginn kann voraussichtlich früher als geplant erfolgen.**	**05.11.2025**
	14. Änderung					**LPH 6**		**Aug. 26**	**Nov. 26**	**Die Abstimmung der wichtigen TA-Planung hat in Lph. 5 mehr Zeit in Anspruch genommen. Lph. 5 wurde freigegeben. Im Januar 2026 wurden zusätzliche Bodengutachten abgerufen. Der RV_Partner hatte enorme Kapazitätsengpässe**	**26.03.2026**
	15. Änderung							**Jan. 27**	**Mai. 27**	**Es ist ein Maßnahmenbeschluss erforderlich, der in AIUSO und AFBL im Oktober 2026 einzuholen ist. Dadurch verzögert sich die Veröffentlichung der Ausschreibung.**	**03.08.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	16. Änderung			**865.000 €**		**LPH 7**				**Die fortgeschriebenen Kosten basieren auf der LV-Bepreisung vom Aug. 2026 sowie auf zusätzlich erbrachten Ingenieurleistungen. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Vorbereitung der Bauausschreibung. Derzeit werden die Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes eingearbeitet. Da anschließend eine erneute Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erforderlich ist, kommt es zu einem zeitlichen Verzug.**	**20.10.2026**
01.02.42	**Saaler Straße, Kanalsanierung (MW)**	-		946.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Aug. 21		12.08.2019
	1. Änderung							Okt. 21	Mai. 22	Terminierung verschiebt sich wg. verspäteter Grundlagenermittlung der Planung	06.11.2020
	2. Änderung					LPH 3		Jan. 22	Aug. 22	Terminierung verschiebt sich wg. ausstehender Planung und wg. noch nicht beschlossenem ABK 2021	06.01.2021
	3. Änderung					LPH 3		Mrz. 22	Apr. 23	Neuterminierung gem. Planungsstand	28.07.2021
	4. Änderung					LPH 3		Sep. 22	Apr. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin)	27.09.2021
	5. Änderung			1.525.000 €		LPH 3		Dez. 22	Jul. 23	Terminierung verschiebt sich aufgrund Abstimmung planerischer Randbedingungen (Korrektur Fertigstellungstermin). Budgetanpassung gemäß Planungsstand.	08.03.2022
	6. Änderung	-		1.431.000 €	2.128.000 €		LPH 3		Jan. 25	Jul. 25	Verzögerte Umsetzung durch Wechsel der Projektsteuerung und verspäteter Abgabe der Entwurfsplanung. Projektleiter des Planungsbüros ist in Elternzeit. Ab Aug. 2024 wird mit Ausführungsplanung anfangen. Beschlussvorlage eingereicht, warten auf Genehmigung. Kosten gem. Kostenberechnung.	21.03.2024
	7. Änderung							Apr. 25	Feb. 26	Im Zuge der Neubeauftragung der Projektsteuerung wurde die Terminplanung gänzlich neu aufgestellt. Hier kommt es zu Terminanpassungen aufgrund neuer Planungserkenntnisse, verlängerter Genehmigungszeiten, Personalengpässen, erforderlichen Neuausschreibungen und Abstimmungsprozessen.	23.05.2024
	8. Änderung					Vergabe Planer i.Vorb.		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Der Planervertrag "Ingenieurbauwerk" wird aufgehoben. Die Leistung ist neu auszuschreiben. Der Inhalt der Maßnahme wird angepasst. Die ursprüngliche Planungsleistung "Ingenieurbauwerk" aus der Maßnahme 01.02.41 wird zu der Maßnahme 01.02.42 hinzugefügt.	27.09.2024
	9. Änderung					LPH 1/2		Mrz. 28	Apr. 29	Die Vergabe für Ingenieurleistung ist abgeschlossen. Der Ingenieurvertrag wird in 04/25 erteilt. ~~Aufgrund der technischen Abhängigkeit gem. Kanalnetzanzeige kann die Maßnahme erst nach den Maßnahmen 01.02.34+01.02.37 umgesetzt werden.~~ Im Rahmen der Vergabe für Ingenieurleistungen wurde der Terminplan fortgeschrieben.	22.04.2025
	10. Änderung					LPH 1/2		Jul. 27	Aug. 28	Es ist nicht erforderlich, dass diese Maßnahme erst nach den Maßnahmen 01.02.34+01.02.37 umgesetzt wird. Die Zeitschiene wurde dahingehend optimiert.	03.06.2025
	11. Änderung					**LPH 3**		**Apr. 27**	**Mai. 28**	**Die Lph. 1-2 sind abgeschlossen, die Lph. 3 wird abgerufen.**	**05.11.2025**
	12. Änderung			**2.826.250 €**		**LPH 5/6**				**Die Lph. 3 ist abgeschlossen, die Lph. 5-7 wurden abgerufen.**	**03.08.2026**
32.16.01	**Herweg RRB A 328**	-		840.000 €	gering	LPH 1/2		Feb. 21	Jul. 21		12.08.2019
	1. Änderung					LPH 1/2		Sep. 21	Apr. 22	Terminierung verschiebt sich wg. Abstimmung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz	06.11.2020
	2. Änderung							Sep. 22	Mrz. 23	Terminierung verschiebt sich wg. erforderlicher Untersuchung Erfordernisse Naturschutz / Landschaftsschutz und Prognose Genehmigungsläufen. Teile der Maßnahme ggf. separat vorziehbar.	27.09.2021
	3. Änderung	07.06.2022		0 €		LPH 2		neu zu terminieren	neu zu terminieren	Verzögerter Baubeginn aufgrund eines Artenschutzgutachtens Kosten gem. PST-Ausschreibung.	21.03.2024

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
	4. Änderung					**Vorbereitung MBS**		**neu zu terminieren**	**neu zu terminieren**	**Die Planung wird nach der Lph. 2 nicht weiterverfolgt , da alle geplanten Variante aufgrund zu hohen Betriebskosten nicht umsetzbar sind. Es wird eine neue MBS durchgeführt.**	**02.01.2025**
30.14.16	**Altenberger-Dom-Straße RKB A 177**	**-**	**0 €**							**Erste Meldung. Die Maßnahme wird zusammen mit 30.14.17 ausgeführt.**	**03.08.2026**
30.14.17	**Hoverhof RKB A 178**	**-**	**440.000 €**	**654.000 €**		**Vergabe Planer i.Vorb.**		**Mai. 28**	**Dez. 28**	**Erste Meldung.**	**03.08.2026**
01.01.444	**Hydr. Sanierung KR Altenberger-Dom-Str von Leverkusener Str bis Kempener Str**	-	200.000 €	298.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		Mrz. 26	Mai. 26	Neue Maßnahme, in letzter AIUSO-Liste nicht enthalten.	09.08.2024
	1. Änderung					LPH 1		Jul. 26	Sep. 26	Der Planungsauftrag wurde erteilt. Die Zeitplanung wurde anhand der neu abgestimmten Regelabläufe angepasst.	14.02.2025
	2. Änderung			399.000 €		LPH 3				Die Planung befindet sich aktuell in der Lph. 3. Kostenangabe gem. Kostenschätzung der Lph. 2.	25.08.2025
	3. Änderung			**454.000 €**				**Jul. 26**	**Nov. 26**	**Die fortgeschriebenen Kosten basieren auf der im Okt. 2025 vorgelegten Kostenberechnung gem. Lph. 3. Die Bauzeit wurde anhand des im Okt. 2025 vorgelegten Bauzeitenplans auf 5 Mon. angepasst.**	**05.11.2025**
	4. Änderung					**bald LPH 5**		**Nov. 26**	**Mrz. 27**	**Aufgrund erforderlicher technischer Klärungen bezüglich der Bodenuntersuchung und des Ausfalls des Rahmenvertragspartners für die Suchschachtung verzögert sich der Abschluss der Lph. 3.Die Maßnahme verzögert sich aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Tragwerksplanung. Am Ende der Lph. 3 wurde die Erfordernis einer statischen Absicherung des Mauerwerksschachtes deutlich. Die Angebotseinholung, Verhandlung und Beauftragung sind erfolgt. Die Bearbeitung wird bis März 2026 Zeit in Anspruch nehmen. Zusätzlich ist das Bodengutachten in Erstellung.**	**26.03.2026**
	5. Änderung					**LPH 6**		**Jun. 27**	**Sep. 27**	**Lph. 5 wurde abgestimmt. Lph. 6 wurde abgegeben. Es wurde entschieden, die Maßnahme zusammen mit einer anderen Maßnahme von RheinNetz in den Sommerferien 2027 auszuführen, um die Auswirkungen auf den Straßenverkehr zu minimieren.**	**03.08.2026**
01.01.281	**Mutzer Straße und Mutzer Feld A131 und A132**			1.550.000 €	gering	Vergabe Planer i.Vorb.		zu terminieren	zu terminieren	Die Kostenangaben beziehen sich auf die Maßnahmen 01.01.281 und 282 zusammen. Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie erfolgt die Umsetzung in einer Maßnahme. Die Vergabe der Planungsleistungen wird ab 01/2025 vorbereitet und in diesem Zuge ein Terminplan aufgestellt.	02.01.2025
	1. Änderung					Vergabe Planer in Arbeit		Sep. 27	Okt. 28	Freigabe MBS liegt vor. Vergabe Planung derzeit in Arbeit.	25.08.2025
	2. Änderung					LPH 1 / 2		Feb. 28	Feb. 29	Klärungsbedarf mit RPA im Zuge der Ausschreibung der Planungsleistungen. Verlängerte Angebotsfrist für Bieter. Auftrag an Planer in 11/2025 erteilt. Verlängerung des Planungszeitraum für Stufe 1 als Folge aus Bieterfrage.	22.01.2026
	3. Änderung							**Mai. 28**	**Jun. 29**	**Verzögerung aufgrund von hoher Auslastung Bodengutachter, sowie des technischen Labors zur Auswertung.**	**03.06.2026**

Auszug aus Information AIUSO - Maßnahmen der Projektsteuerung / -leitung Abwasserwerk

Stand 03.08.2026

Maßnahmennr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss AUKIV/ AIUSO		Geplante Kosten (brutto)	Kosten-sicherheit	HOAI Phase	Bauauftrag erteilt	Zeitplanung Baubeginn	Zeitplanung Fertig-stellung	Begründung (u.a. der Abweichung) von Kostenrahmen (>+10%) bzw. Zeitplanung (+3 Monate)	Datum der Aufnahme
01.01.282	Mutzer Straße und Mutzer Feld A131 und A132									Maßnahme wird zusammen mit 01.01.281 ausgeführt.	02.01.2025