Kostenübersicht "Strundehochvier"

Stand Sept. 2016


Kostenträger	2015			2016			2017			2018		
	im Haushalt vorgesehen [brutto]	gem. MAP [brutto]	Unter- / Über deckung [brutto]	im Haushalt vorgesehen [brutto]	gem. MAP [brutto]	Unter- / Über deckung [brutto]	im Haushalt vorgesehen [brutto]	gem. MAP [brutto]	Unter- / Über deckung [brutto]	im Haushalt vorgesehen [brutto]	gem. MAP [brutto]	Unter- / Über deckung [brutto]
Strundeverband	3.476.839 €	285.233 €	3.191.606 €	4.564.432 €	7.883.859 €	-3.319.427 €	5.685.949 €	6.920.881 €	-1.234.932 €	1.959.959 €	1.517.104 €	442.855 €
Abwasserwerk	1.310.000 €	81.244 €	1.228.756 €	2.682.092 €	2.819.953 €	-137.861 €	500.000 €	1.867.507 €	-1.367.507 €	200.289 €	295.447 €	-95.158 €
Regionale	1.419.000 €	112.528 €	1.306.472 €	1.052.054 €	1.662.127 €	-610.073 €	0 €	1.099.036 €	-1.099.036 €	0 €	6.686 €	-6.686 €
Straßenbau	600.000 €	73.290 €	526.710 €	1.413.873 €	2.467.153 €	-1.053.280 €	0 €	978.428 €	-978.428 €	0 €	26.789 €	-26.789 €
gesamt	6.805.839 €	552.295 €	6.253.544 €	9.712.451 €	14.833.092 €	-5.120.641 €	6.185.949 €	10.865.852 €	-4.679.903 €	2.160.248 €	1.846.027 €	314.221 €

Kostenträger	Gesamtübersicht			
	im Haushalt vorgesehen [brutto]	gem. MAP [brutto]	Unter- / Über deckung [brutto]	Kosten steigerungen [%]
Strundeverband	15.687.179 €	16.607.077 €	-919.899 €	5,9%
Abwasserwerk	4.692.381 €	5.064.151 €	-371.770 €	7,9%
Regionale	2.471.054 €	2.880.377 €	-409.323 €	16,6%
Straßenbau	2.013.873 €	3.545.660 €	-1.531.787 €	76,1%
gesamt	24.864.487 €	28.097.266 €	-3.232.779 €	13,0%

Strundeverband
Strunde Hoch 4
Druckdatum: Die 06.09.16

Rahmenterminplan

V1.2 (06.09.2016)



Projekt: SH4_RTP_20150601
Datum: Die 06.09.16

Meilenstein | Ist | Soll neu | Soll gem. Ausschreibung