Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen des AMV ab 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	lfd.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschluss	geplante	Kosten-	HOAI	beauf-	Zeitplanung		Begründung bei Abweichung
2	Nr.		vom	Kosten (brutto)	sicherheit	Phase	tragt	Baubeginn	Fertigst.	Kostenrahmen (> 10 %) bzw. Zeitpl. (3 Mon.)
3										
4	1	InHK Bensberg - Neugest. Schloßstraße	09.06.2020	12.171.852,00 €	mittel	8	28.10.2022	13.03.2023	01.08.2025	
5	2	Elfenpfad	23.02.2023	263.231,00 €	mittel	8	05.12.2022		15.07.2023	
6	3	Steinbacher Weg/Rottweg	15.06.2021	290.000,00 €	mittel	7	03.03.2023		31.10.2023	
7	4	Sanierung Schlossberggarage	22.03.2022	510.783,00 €	mittel	8	18.01.2023		31.05.2023	Mehrkosten angemeldet
8	5	Kardinal-Schulte-Straße	18.04.2023	290.000,00 €	gering	5		Juli 23		
9	6	Paffrather Straße Handstr. Bis Reuterstraße	22.03.2022	1.204.233,00 €	gering	6		Juli 23	Dez. 23	
10	7	Deckenerneuerung Juck/Volbach	14.09.2021	380.017,00 €	mittel	6	01.03.2023	22.05.2023	22.06.2023	
11	8	Deckenerneuerung Dellbrücker Straße	14.09.2021	490.000,00 €	gering	6				
12	9	Deckenerneuerung Rommerscheider Str.	14.09.2021	290.000,00 €	gering	6				
13	10	IGP-Projekt Alte Wipperfürther Straße	31.05.2022	326.881,00 €	mittel	7	Mai 23	Juni 23	06.09.2023	
14	11	Om Rodde	18.04.2023	310.000,00 €	gering	5		August 23		
15	12	Deckenerneuerung Leverkusener Straße	18.04.2023	530.000,00 €	gering	5				