

Maßnahmenliste

7-6812 Sonderbauwerke

Projekt	Volumen €	Zeitraum gem. ABK		Bearbeiter	Priorität	Bemerkungen
Sanierung RÜB Neuenweg Drosselstrecke	50.000 €	2018-2019	2019	NN	gering	wurde verschoben
Sanierung RRB Großer Busch	50.000 €	2018-2019	2019	NN	gering	wurde verschoben
Sanierung RRB Gladbacher Straße	70.000 €	2018-2019	2019	NN	gering	wurde verschoben
Sanierung Räumlerlaufbahn Vorklärung	450.000 €	2018-2019	2019	NN	mittel	wurde verschoben
Drosselkalibrierung 2018	10.000 €	2018	2018	NN	hoch	Beginn nach Rückkehr von Frau Mäding
Betriebssicherheitsverordnung	117.000 €	laufend	laufend	NN	hoch	wurde verschoben, gesetzliche Pflichten werden nicht eingehalten
Gebäude Schlammbehandlung	125.000 €	2018	2018	NN	gering	wurde verschoben
Bauwerksprüfungen DIN 1076	50.000 €	laufend	laufend	NN	hoch	wurde verschoben, gesetzliche Pflichten werden nicht eingehalten
Reaktivierung Feinsandfang	1.100.000 €	2017-2018	2018	NN	mittel	wurde verschoben, Folge: Erhöhte Betriebskosten
Erneuerung Labor KA	100.000 €	2018-2019	2019	NN	mittel	
Beschaffung Sonden für Steuerung der Belebung	35.000 €	2018	2018	NN	hoch	
	2.157.000 €					

7-6811 Abwasserableitung

Projekt	Volumen €	Zeitraum gem. ABK		Bearbeiter	Priorität	Bemerkungen
Hydraulische Sanierung Vürfels	2.300.000 €	2017	2019	NN		Leistungsphase 3 abgeschlossen. Ausführung war für 2018 vorgesehen.
Vürfels RKB A 59	120.000 €	2017	2017	NN		Konzept liegt vor, mit UWB abstimmen. Einleiterlaubnisse laufen bald aus.
Vürfels RKB A 60	80.000 €	2017	2017	NN		Konzept liegt vor, mit UWB abstimmen. Einleiterlaubnisse laufen bald aus.
Bärbroicher Straße RKB + RRB A 160 + A 161	380.000 €	2018	2018	NN		Konzept liegt vor. Abstimmung mit UWB und Landesbetrieb.
Bärbroicher Straße RKB + RRB A 163	300.000 €	2018	2018	NN		Konzept liegt vor. Abstimmung mit UWB und Landesbetrieb.
Bärbroicher Straße RKB + RRB A 162 + A 164	200.000 €	2019	2020	NN		Konzept liegt vor. Abstimmung mit UWB und Landesbetrieb.
Unterheider Weg RRB A 165	1.700.000 €	2021	2026	NN		Konzept liegt vor. Abstimmung mit UWB. Baukosten bei Zustimmung durch UWB deutlich geringer.
Johann-Burum-Straße RRB A 167	1.900.000 €	2017	2018	NN		Konzept liegt vor. Abstimmung mit UWB. Baukosten bei Zustimmung durch UWB deutlich geringer.
Wildphal RRB A 168	80.000 €	2017	2017	NN		Konzept liegt vor. Abstimmung mit UWB
Neufeldweg RKB A 63	130.000 €	2017	2017	NN		Konzept liegt vor. Abstimmung mit UWB, Kreisstraßen und Landesbetrieb.
Kalmüntener Straße RRB A 407	400.000 €	2017	2018	NN		Konzept liegt vor. Abstimmung mit UWB. Baukosten bei Zustimmung durch UWB deutlich geringer.
Christophorusstraße RKB A 78 + A 116 + A 382	1.100.000 €	2018	2019	NN		2. Verkehrszählung für A 78 steht noch aus. Ggf. entfällt dort die Sanierung. Sanierung Einleitstelle A 116 entfällt. Einleitstelle A 382 kann mit dem Argument Forschungsprojekt verschoben werden.
Schlodderdicher Weg RKB A 102 + A 106 + A 409	1.800.000 €	2018	2019	NN		Einleitstelle A 102 kann mit dem Argument Forschungsprojekt verschoben werden. Einleitstelle A 106 + A409 liegen im Wasserschutzzone. Umsetzung nicht mit Rovaliqua möglich.
Grünenbäumchen RKB/RRB A 155 + A 156 + A 354	2.500.000 €	2018	2020	NN		Konzept müsste entwickelt werden. Ist bei den Maßnahmen die mit der UWB verabredet wurden.
Beningsfeld RKB A 307	610.000 €	2017	2017	NN		Zwei große Einzugsgebiete in Wasserschutzzone. Rovaliqua geht nicht, Sedipipe zu klein.
Am Milchbornbach RRB A 53	1.700.000 €	2017	2018	NN		Durch die Netzanzeige ändert sich die Einleitmenge. RRB Volumen muss neu bestimmt werden. Netzanzeige noch nicht genehmigt.
Gladbacher Straße RRB A 11	3.300.000 €	2017	2018	NN		Durch die Netzanzeige ändert sich die Einleitmenge. RRB Volumen muss neu bestimmt werden. Netzanzeige noch nicht genehmigt.
In der Heilen RRB A 146 + A 147	1.300.000 €	2017	2018	NN		Gemeinsame Betrachtung nur möglich mit Projekt Ball. Abhängig mit Bau von Supermarkt.
Kempener Straße RKB/RRB A 197 + A 211 + A 211.1	1.400.000 €	2017	2018	NN		Könnte auf Grund des bevorstehenden Forschungsprojektes geschoben werden.
Habichtweg RRB A 4	2.800.000 €	2018	2020	NN		Keine Flächen für geplantes RRB vorhanden. Festlegung über die Einleitmenge mit UWB.
Alte Marktstraße BP 6129	240.000 €	2017	2017	NN		Derzeit keine Informationen wann B-Plan umgesetzt werden soll.
Vinzenz-Palotti-Straße BP 5342	850.000 €	2017	2018	NN		Derzeit keine Informationen wann B-Plan umgesetzt werden soll.
Romanyer Straße RKB A 141	170.000 €	2018	2018	NN		Könnte auf Grund des bevorstehenden Forschungsprojektes geschoben werden.
Romaneyer Straße Kanalsanierung (RW)	360.000 €	2018	2018	NN		In Verbindung mit Sanierung A 141 zu betrachten.
Mülheimer Straße RKB A 110	170.000 €	2018	2018	NN		Könnte auf Grund des bevorstehenden Forschungsprojektes geschoben werden.
Straßen RKB/RRB A 153	2.000.000 €	2018	2019	NN		Könnte auf Grund des bevorstehenden Forschungsprojektes geschoben werden.
	27.890.000 €					