

Wettbewerbsmanagement Schloßstraße

Nr.	Vorgangs/Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
69	Beteiligung Gestaltungsbeirat	233 Tage	Mi 29.03.17	Mi 08.11.17	
70	Tag der Städtebauförderung	1 Tag	Sam 13.05.17	Sam 13.05.17	
71	Dokumentation des Wettbewerbsverfahrens	14 Tage	Sam 11.11.17	Sam 25.11.17	58EA+1 Tag
72	Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse	30 Tage	Sam 11.11.17	Son 10.12.17	58EA+1 Tag
73	Übermittlung der Wettbewerbsergebnisse: Amt für Veröffentlichungen der EU (30 Tage)	30 Tage	Sam 11.11.17	Son 10.12.17	58EA+1 Tag
74	Übermittlung der Wettbewerbsergebnisse: national	30 Tage	Sam 11.11.17	Son 10.12.17	58EA+1 Tag
75	Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse (spätestens 1 Monat nach Entscheidung des Preisgerichtes)	14 Tage	Don 30.11.17	Mi 13.12.17	58EA+0,67 Monate
76	MG Investitionsvorhaben Marktgalerie	627,75 Tage	Mi 01.03.17	Don 01.11.18	
77	Entwurfsplanung / Abbruchantrag	61 Tage?	Mi 01.03.17	Fre 28.04.17	
78	Entwurfsplanung	61 Tage?	Mi 01.03.17	Fre 28.04.17	
79	Abbruchplanung	9,25 Tage?	Don 20.04.17	Fre 28.04.17	
80	Abbruchantrag	1 Tag?	Fre 28.04.17	Fre 28.04.17	
81	Baugenehmigungsplanung	32 Tage	Mon 01.05.17	Mi 31.05.17	
82	Entwurfsplanung Architekt	26 Tage	Mon 01.05.17	Fre 26.05.17	
83	Wärmeschutznachweis	26 Tage	Mon 01.05.17	Fre 26.05.17	
84	Brandschutzkonzept	26 Tage	Mon 01.05.17	Fre 26.05.17	
85	Schallschutznachweis	26 Tage	Mon 01.05.17	Fre 26.05.17	
86	Verkehrskonzept	26 Tage	Mon 01.05.17	Fre 26.05.17	
87	Einreichung der Genehmigungsplanung	3 Tage	Mon 29.05.17	Mi 31.05.17	
88	Prüfung Bauantrag	119 Tage	Mon 01.05.17	Mi 23.08.17	
89	Tragwerksplanung zum Bauantrag	58 Tage	Don 01.06.17	Mi 26.07.17	
90	Prüfung Prüfstattiker	29 Tage	Don 27.07.17	Mi 23.08.17	
91	Ausführungsplanung GU	87 Tage	Don 01.06.17	Mi 23.08.17	
92	Bauaufsichtsamt Abbruch	84 Tage	Mon 01.05.17	Fre 21.07.17	
93	Bauaufsichtsamt Neubau	87 Tage	Don 01.06.17	Mi 23.08.17	
94	Bauausführung	374 Tage	Mon 24.07.17	Fre 20.07.18	
95	Abbruch Gebäude	70 Tage	Mon 24.07.17	Fre 29.09.17	
96	Schal- und Bewehrungspläne GU	58 Tage	Don 24.08.17	Mi 18.10.17	
97	Rohbauarbeiten	142 Tage	Mon 02.10.17	Fre 16.02.18	
98	Dachbau Fassade	70 Tage	Mon 19.02.18	Fre 27.04.18	
99	Technische Gebäudeausrüstung	84 Tage	Mon 30.04.18	Fre 20.07.18	
100	Ausbau	84 Tage	Mon 30.04.18	Fre 20.07.18	
101	Treppenanlage Schlossstraße	486,75 Tage	Fre 12.05.17	Fre 24.08.18	
102	Wettbewerb	145 Tage?	Fre 12.05.17	Don 28.09.17	
103	Planung	87 Tage?	Fre 29.09.17	Don 21.12.17	
104	Ausschreibung und Vergabe	87 Tage?	Fre 22.12.17	Don 15.03.18	
105	Außenanlagen	166,75 Tage	Fre 16.03.18	Don 23.06.18	
106	Reserve Bauzeit	34 Tage?	Mon 23.07.18	Fre 24.08.18	
107	Einrichtung Ausbau Mier	63 Tage	Mon 27.08.18	Fre 26.10.18	
108	Inneneinrichtung	41 Tage	Mon 27.08.18	Fre 05.10.18	
109	Bestückung	12 Tage	Mon 08.10.18	Fre 19.10.18	
110	Inbetriebnahmen	5 Tage	Mon 22.10.18	Fre 26.10.18	
111	Endabnahme und Eröffnung	4 Tage?	Mon 29.10.18	Don 01.11.18	
112	V ggf. Verhandlungsverfahren	187,75 Tage?	Mi 20.12.17	Don 08.03.18	
113	Aufforderung zur Teilnahme an den Verhandlungen	1 Tag?	Mi 20.12.17	Mi 20.12.17	18EA+7 Tage
114	Nachweis der Eignungskriterien gem. Wettbewerbsbekanntmachung	10 Tage	Mi 03.01.18	Sam 13.01.18	118EA+14 Tage
115	Verhandlung mit dem ausgewählten Teilnehmer	14 Tage	Sam 20.01.18	Fre 02.02.18	114EA+7 Tage
116	Beauftragung des ausgewählten Teilnehmers	1 Tag?	Don 08.03.18	Don 08.03.18	21EA+1 Tag
117	E Entwässerung (vorbehaltlich Satzungsbeschluss)	226,75 Tage?	Die 28.03.17	Mi 01.11.17	
118	Satzungsbeschluss	1 Tag?	Die 23.05.17	Die 23.05.17	
119	ggf. Zustands- und Funktionsprüfung	136 Tage	Don 25.05.17	Die 03.10.17	118EA+1 Tag
120	ggf. Vorlage der Prüfbescheinigung	157 Tage	Don 25.05.17	Mon 23.10.17	118EA+1 Tag
121	S Städtebauförderung	226,75 Tage	Die 28.03.17	Mi 01.11.17	
122	Bewilligung des Grundförderantrages	17 Tage	Die 28.03.17	Don 13.04.17	
123	Bewilligung des Förderantrages für das Programmjahr 2017	123 Tage	Die 28.03.17	Mon 24.07.17	
124	1. Bauabschnitt	17 Tage	Die 28.03.17	Don 13.04.17	
125	2. Bauabschnitt	123 Tage	Die 28.03.17	Mon 24.07.17	
126	Bewilligung des Förderantrages für das Programmjahr 2018	1 Tag?	Mi 01.11.17	Mi 01.11.17	
127	F Ferienzeiten	278,25 Tage	Mon 10.04.17	Mi 03.01.18	
128	Osterferien	10 Tage	Mon 10.04.17	Mi 19.04.17	
129	Pfingstferien	1 Tag	Die 06.06.17	Die 06.06.17	
130	Sommerferien	32 Tage	Mon 17.07.17	Mi 16.08.17	
131	Herbstferien	10 Tage	Mon 23.10.17	Mi 01.11.17	
132	Weihnachtsferien	8 Tage	Mi 27.12.17	Mi 03.01.18	