

Maßnahmen	Bausteine	Art	Zeitachse						
			2022		2023			2024	
			4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal
Rahmenplan	Rahmenplanung Innenstadt 2015	Sachstandsbericht	<b>SPLA:</b> Sachstandsvortrag	<b>Fertiggestellt</b>					
Rahmenplan	Rahmenplanung Innenstadt 2.0	Fortschreibung	<b>SPLA:</b> Beschluss zu Fortschreibung Rahmenplan Innenstadt 2.0		<b>SPLA:</b> Zwischenstand / Beschluss Beteiligung			<b>SPLA:</b> Beschluss Rahmenplan Innenstadt 2.0	<b>Fertiggestellt</b>
				Vorbereitung Öffentlichkeitsbeteiligung	Erarbeitung Rahmenplanung Innenstadt 2.0	Öffentlichkeitsbeteiligung + Erarbeitung Rahmenplanung Innenstadt 2.0	Fertigstellung Rahmenplanung Innenstadt 2.0		
Teilraum 1	Teilraum Bahnhofsareal	Machbarkeitsstudie ggf. Konzeptvergabe	<b>SPLA:</b> Ankündigung; Vorbereitung Vergabebeschluss		<b>SPLA:</b> Beschluss zum Vergabeverfahren			<b>SPLA:</b> Beschluss Beteiligung	
				Vorbereitung Vergabebeschluss		Auftragsvergabe Machbarkeitsstudie	Erarbeitung Machbarkeitsstudie	Vorbereitung Beteiligung	
Teilraum 1	Teilraum Bahnhofsareal	B-Plan				<b>SPLA:</b> Aufstellungsbeschluss		<b>SPLA:</b> Beschluss Beteiligung	
						Vorbereitung Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung / Durchführung TÖB Beteiligung		Vorbereitung Öffentlichkeitsbeteiligung	
Teilraum 2	Teilraum Gohrsmühle + Schnabelsmühle/ Übergang Zanders	Planungswettbewerb / ggf. gesplittet und hintereinander geschaltet	<b>SPLA:</b> Ankündigung Vorbereitung Wettbewerbsbeschluss		<b>SPLA:</b> Beschluss Wettbewerb				
				Vorbereitung Wettbewerbsbeschluss		Wettbewerbsmanagement: Vorbereitung Vergabe + Auftragsvergabe	Durchführung Wettbewerb		

## Rahmenplanung Innenstadt Teil 2/2

Maßnahmen	Bausteine	Art	Zeitstrahl					
			2024		2025			
			3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Rahmenplan	Rahmenplanung Innenstadt 2015	Sachstandsbericht	<b>Fertiggestellt</b>					
Rahmenplan	Fortschreibung Rahmenplanung Innenstadt 2.0	Fortschreibung	<b>Fertiggestellt</b>					
Teilraum 1	Teilraum Bahnhofsareal	Machbarkeitsstudie ggf. Konzeptvergabe		<b>SPLA:</b> Beschluss Machbarkeitsstudie	<b>Fertiggestellt ggf. Festlegung eines Vergabeweges</b>			
			Fertigstellung der Machbarkeitsstudie					
Teilraum 1	Teilraum Bahnhofsareal	B-Plan			<b>SPLA:</b> Beschluss Offenlage		<b>SPLA:</b> Satzungsbeschluss	<b>Fertiggestellt</b>
			Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung + Vorbereitung Offenlage			Offenlage und Vorbereitung Satzungsbeschluss		
Teilraum 2	Teilraum Gohrsmühle + Schnabelsmühle/Übergang Zanders	Planungswettbewerb ggf. gesplittet und hintereinander geschaltet		<b>SPLA:</b> Bestätigung Wettbewerbsergebnis	<b>Fertiggestellt</b>			
			Wettbewerbsentscheidung					